



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu
Pazin, M.B. Rašana 2/4
tel.052/352-189, fax: 052/351-690

KLASA: 342-01/17-01/226
URBROJ: 2163/1-08-01/3-17-02
Pazin, 21. travnja 2017.

**ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

**putem
Stručne službe za poslove
Skupštine**

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu
i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja
Lučke uprave Poreč za 2016. godinu**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu,
4. Izvješće o radu i Financijski izvještaj Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), župan Istarske županije 31. svibnja 2017. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o prihvatanju Financijskog izvještaja o radu i Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu

1. Prihvataju se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 342-01/17-01/15
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2
Pula, 31. svibnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN
mr.sc. Valter Flego

Dostaviti:

1. *Lučka uprava Poreč, Poreč,*
2. *Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,*
Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ,
3. *Pismohrana, ovdje*

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Poreč prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 17. ožujka 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu ravnatelja,
2. Organizacijsku strukturu,
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti,
4. Realizaciju postavljenih ciljeva
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima
7. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Poreč upravlja lukom javnog prometa županijskog značaja Poreč i lukama javnog prometa lokalnog značaja Vrsar, Funtana, Vrh Lima i Červar Porat.

Sukladno planu i programu rada u 2016. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave Poreč u većem su djelu realizirani.

Početkom godine započet je projekt uređenja gradske rive od carinskog gata do hotela Palazzo. Postavljena je kompletno nova infrastruktura za potrebe lučke uprave, grada i gospodarstva. Ugrađeni su novi pre-paid ormarići za potrebe brodova u međunarodnom prometu, mega jahti i jahti u tranzitu. Nastavljen je projekt popločenja nove rive kamenim poklopnicama i formiranje obalnog zida iza hotela Palazzo. Postavljen je sustav video nadzora sukladno sigurnosnom planu zaštite luke čime je postignuta veća kontrola putnika i roba. Za luku Vrh Lima izrađena je projektna dokumentacija za postavljanje pontona, maritimna studija, studija vjetrovalnih analiza, procjena utjecaja zahvata na okoliš i elaborat sidrenja pontona i plovila za upis u registar plutajućih objekata. Postavljeni su pontoni za privez jahti i brodice u tranzitu, taxi djelatnost kao i komunalni vezovi za sport i razonodu. Dogradnjom lukobrana od hridi Sarafel prema kopnu započeo je petogodišnji plan zaštite luke javnog prometa i lučkog područja unutar luke prema studiji

valovanja, studiji dugoročnog razvoja luke i studiji utjecaja na okoliš. Dobivena je lokacijska dozvola za lukobran Barbaran, izrađen je glavni i izvedbeni projekt i čeka se dobivanje građevinske dozvole u 2017. godini. Izvršene su sve pripreme za dobivanje lokacijske dozvole izgradnje gata u korijenu lukobrana marine, izrađena je studija vizura, konzervatorska podloga i studija prometovanja te se u 2017. godini očekuje priprema projekta za sufinanciranje iz strukturnih i kohezijskih fondova EU. Dobivena je građevinska dozvola za nastavak III faze izgradnje komunalne luke u Červar portu i završetak obalnog zida sa pristupnom prometnicom i operativnom obalom. U luci Vrsar obnovljen je sustav sidrenja za ribarice, postavljeni blokovi za sidrenje plovila i uveden video nadzor u komunalnoj luci. U luci Funtana uvedena je nova javna rasvjeta i postavljeni ormarići za struju. Izrađene su geodetske podloge i predana dokumentacija za utvrđivanje granica lučkog područja i proširenje obuhvata lučkog područja luke javnog prometa županijskog značaja Poreč, sukladno čl. 74 stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ovim putem treba naglasiti da se bez potpore lokalne samouprave i nadležnih institucija ne mogu svi projekti samostalno realizirati i privesti kraju. Istarska županija je prepoznala projekte u 2016 godini i donirala 800.000,00 za realizaciju istih.

Tijekom 2016. godine u luku Poreč uplovilo je 8951 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplovilo je 8560 brodova kojom prilikom je ukrcano ili iskrcano 261050 putnika, od čega 81375 putnika u međunarodnom linijskom prometu. Na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je 3986 jahti sa 11461 članova posade a uplovilo je 53 mega-jahti.

U toku godine posebno se je vodila briga o osiguranju i održavanju reda u lukama i provođenju Pravilnika o redu u lukama.

Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Financijskog izvještaja o radu i izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u pravitku.



LUČKA UPRAVA POREČ
AUTORITÀ PORTUALE DI PARENZO

Obala m. Tita 6, 52440 POREČ
Tel/fax +385 52 453 497
IKB Umag - IBAN: HR76 2380 0061 1100 0791 7
OIB: 71925651469



Klasa:400-01/15-01/8
Urbroj:2163/1-13-17-13

Poreč, 17. 03. 2017.

Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N.158/03) i članka 16. točka 2. Statuta lučke uprave, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2017. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

1. Prihvća se Financijski izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja Lučke uprave Poreč za 2016. godinu.
2. Akti iz točke 1. ove odluke sastavni su dio iste.



Predsjednik upravnog vijeća

Robert Momić

IZVJEŠĆE O RADU LUČKE UPRAVE POREČ U 2016. GODINI

OBRAZAC TD/U - GI

1. OCJENA RAVNATELJA

Sukladno planu i programu rada u 2016. godini zadaci koji su se odnosili na rad Lučke uprave većinom su realizirani. Početkom godine započeo je projekt uređenja gradske rive od carinskog gata do hotela Palazzo. Postavljena je kompletno nova infrastruktura za potrebe lučke uprave, grada i gospodarstva. Ugrađeni su novi ormarići pre paid za potrebe brodova u međunarodnom prometu, mega jahti i jahti u tranzitu. Nastavljen je projekt popločenja nove rive kamenim poklopnicama i formiranje obalnog zida iza hotela Palazzo. Postavljen je sustav video nadzora sukladno sigurnosnom planu zaštite luke čime je postignuta veća kontrola putnika i roba. Za luku Vrh Lima izrađena je projektna dokumentacija za postavljanje pontona, maritimna studija, studija vjetrovalnih analiza, procjena utjecaja zahvata na okoliš i elaborat sidrenja pontona i plovila za upis u registar plutajućih objekata. Postavljeni su pontoni za privez jahti i brodica u tranzitu, taxi djelatnost kao i komunalni vezovi za sport i razonodu. Dogradnjom lukobrana od hridi Sarafel prema kopnu započeo je petogodišnji plan zaštite luke javnog prometa i lučkog područja unutar luke prema studiji valovanja, studiji dugoročnog razvoja luke i studiji utjecaja na okoliš. Dobivena je lokacijska dozvola za lukobran Barbaran, izrađen je glavni i izvedbeni projekt i čeka se dobivanje građevinske dozvole u 2017. godini. Izvršene su sve pripreme za dobivanje lokacijske dozvole izgradnje gata u korijenu lukobrana marine, izrađena je studija vizura, konzervatorska podloga i studija prometovanja te se u 2017. godini očekuje priprema projekta za sufinanciranje iz strukturnih i kohezijskih fondova EU. Dobivena je građevinska dozvola za nastavak III faze izgradnje komunalne luke u Červaru i završetak obalnog zida sa pristupnom prometnicom i operativnom obalom. U luci Vrsar obnovljen je sustav sidrenja za ribarice, postavljeni blokovi za sidrenje plovila i uveden video nadzor u komunalnoj luci. U luci Funtana uvedena je nova javna rasvjeta i postavljeni ormarići za struju. Izrađene su geodetske podloge i predana dokumentacija za utvrđivanje granica lučkog područja i proširenje obuhvata lučkog područja luke javnog prometa županijskog značaja Poreč, sukladno čl. 74 stavak 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.



2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	1	1	1	1
Pomoćnik ravnatelja	1	1	x	1	x
Viši stručni suradnik za strukturne fondove	1	1	x	1	x
Voditelj obračunskih jedinica	1	1	1	1	1
Tajnik administrator	1	1	x	1	1
Nadzornik	1	2	2	2	1
Redar obale	3	3	3	3	3
Sezonski djelatnici	8	8	8	8	x

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK	
A.	
LUKA POREČ	<p>1. Radovi na izgradnji i postavljanju lučke infrastrukture od carinskog gata do hotela Palazzo</p> <p>Realiziran: Provedena javna nabava i izabran izvođač radova ELMA –AS obrt za elektroinstalacije, Sv. Lovreč. Radovi završeni u tijeku mjeseca travnja 2016. godine</p>
B.	
LUKA POREČ	<p>2. Postavljanje obloznica i kamenih poklopnica iza hotela Palazzo</p> <p>Realiziran: Provedena javna nabava i izabran izvođač radova Kamen d.d. Pazin. Radovi završeni do polovice lipnja 2016. godine.</p>
C.	
LUKA POREČ	<p>3. Radovi na graničnom prijelazu radi uvođenja Schengena (projektne dokumentacija)</p> <p>Djelomično realizirana: Izrađena projektne dokumentacija i zatraženo mišljenje konzervatora i grada Poreča.</p>

D.	LUKA POREČ	4. Nabava ormarića pre paid struja/voda	Realiziran: Proveden postupak javne nabave i izabran ponuditelj LIV d.o.o. iz Poreča. Ormarići ugrađeni u toku mjeseca travnja 2016. godine.
E.	LUKA FUNTANA	5. Produbljavanje luke Funtana	Nije realiziran: Projekt u pripremi. Potrebno ishodovanje suglasnosti nadležnih tijela.
F.	LUKA VRH LJIMA	6. Postavljanje pontona za komunalne vezove i jahte u tranzitu	Realiziran: Proveden postupak nabave za izvođača radova Marinetek NCP d.o.o. iz Šibenika, i BSK commerce iz Rijeke. Dobava, sidrenje i ugradnja završena u lipnju mjesecu 2016. godine.
G.	LUKA VRH LJIMA	7. Izrada projektne dokumentacije i studije vjetrovalnih karakteristika i valne deformacije	Realiziran: Izabran izrađivač Hidro ekspert d.o.o. iz Zagreba. Izrađen idejni projekt od IG d.o.o. Labin.

<p>H.</p>	<p>LUKA POREČ</p>	<p>8. Izrada projektne dokumentacije lukobran Barbaran</p>	<p>Realiziran: Provedena bagatelna nabava, izabran izrađivač IG Labin do.o.. Izrađen idejni, glavni i izvedeni projekat , geodetski projekt i čeka se dobivanje građevinske dozvole.</p>
<p>I.</p>	<p>LUKA POREČ</p>	<p>9. Izrada projektne dokumentacije (studija vizura i studije prometovanja molo korijen lukobrana marine)</p>	<p>Realiziran: Provedena nabava i izabran izrađivač URBIS d.o.o. Pula i Arhitektonski ured Jadranka Drempetić studeni 2016. godine.</p>
<p>J.</p>	<p>LUKA ČERVAR PORAT</p>	<p>7. Izrada projektne dokumentacije dogradnja mola luka Červar Porat- glavni i izvedbeni projekt</p>	<p>Realiziran: Izabran izrađivač IG Labin d.o.o. Izrađen glavni i izvedbeni projekat i dobivena građevinska dozvola, studeni 2016. godine</p>
<p>K.</p>	<p>LUKA ČERVAR PORAT</p>	<p>9. Dogradnja mola i obale luka Červar Porat – III faza</p>	<p>Realiziran: Proveden postupak javne nabave i priprema za sklapanje ugovora sa izvođačem radova početkom 2017. godine</p>

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

CILJ		OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A.	Radovi na izgradnji i postavljanju lučke infrastrukture od carinskog gata do hotela Palazzo	odličan	Rekonstrukcijom lučke infrastrukture, postavljanjem kablova za struju, vodu, telefon, optiku, javnu rasvjetu, alki za privez jahti i uređenjem kamenih poklopnica, pružena je usluga korisnicima luke mega –jahtama i nautičarima upotreba struje od 32, 63 i 125A snage u toku ljetnih mjeseci. Novim sustavom naplate preko pre paid ormarića biti će im omogućeno nesmetano napajanje za vrijeme korištenja veza što do sada nije bio slučaj radi dotrajalih instalacija i naponske mreže.
B.	Postavljanje obložnica i kamenih poklopnica iza hotela Palazzo	odličan	Na novo izgrađenoj rivi iza hotela Palazzo postavljene su obložnice i formiran obalni zid i postavljene kamene poklopnice u dužini 200m2. Postavljenje su privezne alke i bitve za siguran privez brodova što je omogućilo privez većih brodova i mega jahti.
C.	Radovi na graničnom prijelazu radi uvođenja Schengena (projektna dokumentacija)	dobar	Pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije radi pripreme graničnog prijelaza za uvođenje Schengena. Izrađeno je idejno rješenje i zatraženo mišljenje konzervatora i nadležnih institucija. Nakon suglasnosti pokrenuti će se postupak izdavanja lokacijske dozvole.
D.	Nabava ormarića pre paid struja/voda	odličan	Rekonstrukcijom rive između carinskog gata i hotela Palazzo postavili su se ormarići pre paid sa utičnicama od 32A,63A,i 125A . Novim instalacijama osigurana je opskrba plovila strujom i za vrijeme najvećih opterećenja gradske rive i način naplate.

E.	Produbljavanje luke Funtana	dobar	Nakon provedenih razgovora sa lokalnom samoupravom pristupilo se izradi potrebne dokumentacije i dobivanja suglasnosti nadležnih tijela.
F.	Postavljanje pontona za komunalne vezove i jahte u tranzitu	odličan	Ugradnjom i postavljanjem sidrišnog sustava pontona u dužini od 45 m sa unutrašnje strane luke rasterećuje se obalni prostor operativne obale dobivaju se komunalni vezovi za domicilno stanovišтво, brodice u tranzitu a sa vanjske strane jahte u tranzitu i brodovi za taxi djelatnost i razgledavanja Limskog kanala. Uređuje se postojeće stanje unutar lučkog područja koje je neuređeno i zapušteno.
G.	Izrada projektne dokumentacije i studije vjetrovalnih karakteristika i valne deformacije	odličan	Izradom studije vjetrovalnih karakteristika i valnih deformacija omogućeno je postavljanje pontona unutar luke javnog prometa Vrh Lima. Izrađena je maritima studija i elaborat sidrenja i suglasnost MZOIP. Nakon pregleda i dobivanja rješenja o upisu u registar plutajućih objekata dobivena je svjedodžba o baždarenju od strane HRB-a.
H.	Izrada projektne dokumentacije lukobran Barbaran	odličan	Projekt zaštitnog lukobrana na hridi Barbaran od vitalnog je značaja za sigurnost plovila u luci, privez i sidrenje. U postupku je ishodovanje građevinske dozvole i rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, potvrda geodetskog projekta i upis u zemljišne knjige. Napravljen je arheološki pregled i glavni i izvedbeni projekt. Projekt je u potpunosti spreman za kandidaturu strukturnih i kohezijskih fondova EU.
I.	Izrada projektne dokumentacije (studija vizura i studije prometovanja molo korijen lukobrana marine)	Vrlo dobar	Nakon dobivanja suglasnosti od konzervatorskog odjela izrađen je idejni projekt i pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole. Izrađena je studija prometovanja kojom se definira sustav prometa unutar gradske rive i napravljena je konzervatorska podloga i studija vizura izgleda budućeg putničkog terminala i luke međunarodnog prometa Poreč.
J.	Izrada projektne dokumentacije dogradnja mola luka Červar porat –III faza	odličan	Izrađeni su glavni i izvedbeni projekat, dobivena građevinska dozvola i suglasnost MZOIP na elaborat o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, riješeni imovinsko – pravni odnosi i upisana parcela u katastru i gruntovnici.
K.	Dogradnja mola i obale luka Červar Porat – III faza	odličan	Nakon dobivene građevinske dozvole pokrenuo se je postupak javne nabave i dobivanja izvođača radova. Ugovor o izvođenju radova realizirati će se početkom 2017. godine.

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI		OCJENA	OBRAZLOŽENJE
5.1.	Postavljanje sidrenih blokova i alki luka Vrsar	odlična	Zamjena dotrajalog sustava priveza za komunalne vezove ribara i turističkih brodica. Postavljanje blokova i lanaca za siguran privez plovila prema veličini plovila.. Postavljanjem alki omogućen je prostor za privez plovila za iznajmljivanje.
5.2.	Postavljanje video nadzora luka Poreč	odlična	Nakon rekonstrukcije gradske rive od carinskog gata do hotela Palazzo uvodi se video nadzor radi kontrole provođenja reda u luci i korištenja obale kao i ukrcaja i iskrcaja putnika i roba..
5.3.	Postavljanje sidrenih blokova luka Funtana	odlična	Postavljanjem sidrenih blokova i lanaca sa konopima omogućuje se korištenje vanjskog dijela pontona za nautičke vezove i obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila.
5.4.	Izrada i montaža zaštitne ograde luka Červar porat	odlična	Radi sigurnosti i održavanja reda u luci unutar stare luke postavljena je nova zaštitna ograda radi onemogućavanja ulaska unutar komunalnog dijela osim korisnika luke otvorene za javni promet.
5.5.	Postavljanje bokobrana obala Palazzo	odlična	Zamjena bokobrana na istočnoj obali od hotela Palazzo radi nevremena i udara trajekta koji je bio vezan radi sigurnosti priveza.
5.6.	Postavljanje stepenica komunalna luka Poreč	odlična	Preuzimanjem komunalne luke od koncesionara na privremeno upravljanje pokrenuto je postavljanje sigurnosnih stepenica radi korisnika luke i ukrcaja/iskrcaja istih.
5.7.	Nasipavanje i izgradnja parkirališta luka Červar porat	odlična	Radi pomanjkanja parkirališnih mjesta u toku sezone nasipan je dio prostora komunalne luke u izgradnji i omogućeno korisnicima veza nesmetano parkiranje i lakši prijenos materijala i roba za održavanje plovila.

6. OCJENA FINANCIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

ZA USTANOVE:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

Nakon izgradnje južnog lukobrana hrid Sarafel kopno pokazalo se je nužno da se što prije ide u realizaciju projekta zaštite luke Poreč sukladno studiji dugoročnog razvoja luke Poreč, studiji utjecaja na okoliš i studiji valovanja. Postupak izdavanja potrebne dokumentacije kao i pripreme projekata za realizaciju za realizaciju za kandidaturu kroz strukturne i kohezijske fondove stigao je do pripreme za provođenje postupka javne nabave i potvrđivanja od Upravljačkog tijela i komisije. Priprema projektne dokumentacija i prateće dozvole za realizaciju zacrtanih planskih smjernica luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja pod upravljanjem Lučke uprave Poreč ostvareni su i realizirani. Ovim putem treba naglasiti da se bez potpore lokalne samouprave i nadležnih institucija ne mogu svi projekti samostalno realizirati i privesti kraju. Istarska županija je prepoznala projekte u 2016 godini i donirala 800.000,00 za realizaciju istih. Daljnjim ulaganjima u zacrtane projekte uvrštenjem u DPU-a projekt izgradnje mola u korijenu lukobrana marine i operativnog platoa za putnički terminal unutar luke koji se kandidiraju za Strukturne i kohezijske fondove EU omogućiti će se nesmetan razvoj lokalnog i međunarodnog linijskog putničkog prometa kao i razvoj nautičkog turizma unutar luka pod upravljanjem Lučke uprave. Prostornim obuhvatom lučkog područja i dobivanjem suglasnosti na promjenu odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i dodjelom novih izdvojenih lučkih područja dobiva se mogućnost rješavanja imovinsko pravnih odnosa i vlasništva radi prava građenja sukladno zatraženim lokacijskim i građevinskim dozvolama.

U luku Poreč uplovilo je 8951 brodova u domaćem i međunarodnom prometu a isplavilo je 8560 brodova kojom prilikom je ukrvano ili iskrcano 261050 putnika, od toga 81375 putnika u međunarodnom linijskom prometu. Na tranzitnom vezu i na sidrištu prihvaćeno je (3986) jahti sa 11461 članova posade a uplovilo je 53 mega-jahti. Potrebno je i dalje voditi brigu o lučkom području o održavanju, rekonstrukciji i gradnji lučke podgradnje i nadgradnje, u funkciji održavanja, modernizacije i razvoja luke.

U toku godine posebno se je vodila briga o osiguranju i održavanju reda u lukama i provođenje Pravilnika o redu u lukama. Provoditi vježbe na sigurnosnom planu zaštite i očuvanja okoliša luke i primjenu Plana zbrinjavanja otpada sa brodova.

KLASA: 400-01/15-01/8
URBROJ: 2163/1-13-17-12
Poreč, 17.03.2017. god.



Na temelju članka 76. stavka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11) i članka 16. Statuta Lučke uprave Poreč, Upravno vijeće Lučke uprave Poreč na svojoj sjednici održanoj dana 17.03.2017. godine donijelo je

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ LUČKE UPRAVE POREČ ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Financijski izvještaj Lučke uprave Poreč za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: *Financijski izvještaj*) sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se u Računu prihoda i rashoda, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
1				2	3	4
31	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PRUŽANJA USLUGA			5.062.939,00	4.969.207,00	98,15
3111	Prihodi od prodaje robe					-
3112	Prihodi od pružanja usluga			5.062.939,00	4.969.207,00	98,15
	31121	Lučke pristojbe		4.484.959,00	4.391.227,00	97,91
		311211	Pristojba za uporabu obale	1.803.559,00	1.785.559,00	99,00
		3112111	Pristojba za uporabu obale u putničkom prometu	1.443.000,00	1.425.000,00	98,75
			31121111 Međunarodni putnički promet	860.000,00	850.000,00	98,84
			311211111 Međunarodni linjski putnički promet	860.000,00	850.000,00	98,84
			311211112 Međunarodni povremeni putnički promet (kružna putovanja)			-
		31121112	Nacionalni putnički promet	583.000,00	575.000,00	98,63
			311211121 Nacionalni linjski putnički promet - putnici u tranzitu	95.000,00	90.000,00	94,74
			311211122 Nacionalni povremeni putnički promet (kružna putovanja) - izleti	488.000,00	485.000,00	99,39
		3112112	Pristojba za uporabu obale u teretnom prometu	360.559,00	360.559,00	100,00
	311212	Brodska ležarna		100.000,00	90.000,00	90,00
	311213	Pristojba za vez		2.581.400,00	2.515.668,00	97,45
		3112131	Pristojba za stalni vez u komunalnom dijelu luke	950.400,00	930.668,00	97,92
		31121311	Pristojba za stalni vez za ribarske brodove i brodice	50.000,00	50.000,00	100,00
PRIHODI				PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
		31121312	Pristojba za stalni vez za putničke brodove i brodice	300.400,00	300.668,00	100,09
		31121313	Pristojba za stalni vez za brodove i brodice koji služe za osobne potrebe	600.000,00	580.000,00	96,67
		3112132	Prostojba za vez u nautičkom dijelu luke	1.270.000,00	1.250.000,00	98,43
		3112133	Pristojba za vez u zimovanju	65.000,00	65.000,00	100,00
		3112134	Pristojba za vez na sidrištu luke	296.000,00	270.000,00	91,22
	31122	Lučke naknade		337.250,00	337.250,00	100,00
		311221	Usluge priveza i odveza brodova, jahti i brodice te plutajućih objekata	82.000,00	82.000,00	100,00
		311222	Usluge ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila			-
		31122	Usluge ukrcaja i iskrcaja tereta			-
		311223	Usluge prihvata krutog i tekućeg otpada	42.000,00	42.000,00	100,00
		311224	Usluge opskrbe vodom	65.500,00	65.500,00	100,00
		311225	Usluge opskrbe električnom energijom	140.750,00	140.750,00	100,00
		311226	Usluge dizanja i spuštanja u more brodova, jahti i brodice i istezališta	7.000,00	7.000,00	100,00
		311227	Usluge zimovanja (na kopnu)			-
		311228	Ostale nespomenute usluge			-
	31123	Nakande za koncesiju		106.030,00	106.030,00	100,00
		311231	Nakande za koncesiju za obavljanje lučkih djelatnosti	0,00	0,00	-
			3112311 Fiksni dio koncesijske nakande			-
			3112312 Promijenjivi dio koncesijske nakande			-
		311232	Nakande za koncesiju za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti	106.030,00	106.030,00	100,00
			3112321 Fiksni dio koncesijske nakande	6.030,00	6.030,00	100,00
			3112322 Promijenjivi dio koncesijske nakande	100.000,00	100.000,00	100,00
	31124	Ostali prihodi poslovanja (parkiralište, info-pult, reklamni paneli i sl.) i rezervacije		134.700,00	134.700,00	100,00
34	PRIHODI OD IMOVINE			1.900,00	35.863,00	1.887,53
	341	Prihodi od financijske imovine		1.900,00	35.863,00	1.887,53
		3411	Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite		1.926,00	-
		3412	Prihodi od zateznih kamata			-
		3413	Ostali prihodi od financijske imovine	1.900,00	33.937,00	1.786,16

342	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	0,00	-
	3421	Prihodi od zakupa i najma imovine			-
	3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			-
35	PRIHODI OD DONACIJA		800.000,00	800.000,00	100,00
	351	Prihodi od donacija iz proračuna	800.000,00	800.000,00	100,00
	3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske			-
PRIHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
	3512	Prihodi od donacija iz proračuna Istarske županije (osnivača)	800.000,00	800.000,00	100,00
	3513	Prihodi od donacija jedinica lokalne samouprave	0,00	0,00	-
		35131 Općina _____			
		35132 Općina _____			
		35133 Grad _____ i Općine			
	352	Prihodi od donacija inozemnih vlada i međunarodnih organizacija			-
	353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba			-
	354	Prihodi od građana i kućanstava			-
	355	Ostali prihodi od donacija			-
36	OSTALI PRIHODI		903,00	21.124,00	2.339,31
	361	Prihodi od nakanda štete i refundacija	903,00	4.048,00	448,28
		3611 Prihodi od naknade šteta	903,00	4.048,00	448,28
		3612 Prihodi od refundacija			-
	362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine			-
	363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	17.076,00	-
		3631 Otpis obveza			-
		3632 Naplaćena dospjela/otpisana potraživanja			-
		3633 Ostali nespomenuti prihodi		17.076,00	-
		3634 Penali			-
	37	Prihodi od sučeljavanja troškova amortizacije udjela u investiciji	150.000,00	1.199.790,00	799,86
		371 Državni proračun	150.000,00	187.095,00	124,73
		372 Preneseni višak prihoda iz prethodne godine		1.012.695,00	-
SVEUKUPNI PRIHODI			6.015.742,00	7.025.984,00	116,79

RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
1			2	3	4
4	RASHODI POSLOVANJA		3.751.007,00	3.956.512,00	105,48
	41	Rashodi za radnike	1.621.800,00	1.500.119,00	92,50
		411 Plaće	1.350.000,00	1.207.151,00	89,42
		4111 Plaće za redovni rad (u bruto iznosu)	1.350.000,00	1.207.151,00	89,42
		4112 Plaće u naravi			-
		4113 Plaće za prekovremeni rad			-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
		4114 Plaće za posebne uvjete rada			-
	412	Ostali rashodi za radnike	98.800,00	86.822,00	87,88
		4121 Bonus za uspješan rad			-
		4122 Nagrade (jubilarne nagrade, prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i sl.)	50.000,00	39.515,00	79,03
		4123 Darovi (radnicima, djeci radnika i sl.)	2.800,00	2.800,00	100,00
		4124 Otpremnine			-
		4125 Naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana)			-
		4126 Naknade za slučaj smrti i invalidnosti	6.000,00	6.000,00	100,00
		4127 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene	40.000,00	38.507,00	96,27
	413	Doprinosi na plaće	173.000,00	206.146,00	119,16
		4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje i ozljede na radu	150.000,00	185.771,00	123,85
		4132 Doprinosi za zapošljavanje	23.000,00	20.375,00	88,59
	42	Materijalni rashodi	1.263.207,00	1.586.079,00	125,56
		421 Naknada troškova radnicima	55.563,00	40.220,00	72,39
		4211 Službena putovanja	6.860,00	8.963,00	130,66
		4212 Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	14.507,00	36,27
		4213 Stručno usavršavanje radnika	8.703,00	16.750,00	192,46
		422 Nakande članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl.	65.652,00	82.453,00	125,59
		4221 Nakande za obavljanje aktivnosti	65.500,00	82.157,00	125,43
		4222 Naknade troškova službenih putovanja			-
		4223 Naknade ostalih troškova	152,00	296,00	194,74
		4224 Ostale naknade			-

423	Nakande volonterima		0,00	0,00	-	
	4231	Nakande za obavljanje aktivnosti			-	
	4232	Naknade troškova službenih putovanja			-	
	4233	Naknade ostalih troškova			-	
	4234	Ostale naknade			-	
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	-	
	4241	Nakande za obavljanje aktivnosti	0,00	0,00	-	
		42411	Autorski honorari		-	
		42412	Ugovori o djelu		-	
	4242	Naknade troškova službenih putovanja			-	
	4243	Naknade ostalih troškova			-	
	4244	Ostale naknade			-	
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
425	Rashodi za usluge		869 302,00	1 115 337,00	128,30	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36 755,00	55 952,00	152,23	
	4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	359 200,00	552 941,00	153,94	
		42521	Usluge održavanja lučkih svjetala	22 000,00	19 053,00	86,60
		42522	Usluge održavanja i nabava opreme (lanaca, konopa, tabli, boce, baloni i sl.)	100 200,00	225 891,00	225,44
		42523	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	237 000,00	307 997,00	129,96
		425231	Popravci, sanacija i održavanje postojeće infrastrukture	222 000,00	289 016,00	130,19
		425232	Održavanje vozila i plovila	15 000,00	18 981,00	126,54
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	10 000,00	27 039,00	270,39	
	4254	Komunalne usluge	87 847,00	113 313,00	128,99	
		42541	Usluge opskrbe vodom	30 847,00	61 535,00	199,48
		42542	Usluge odvoza smeća	22 000,00	24 177,00	109,90
		42543	Usluge prikupljanja i otpreme uja i fekalnih voda			-
		42544	Ostale nespomenute komunalne usluge	5 000,00	1 201,00	24,02
		42545	Usluge čišćenja poslovnih prostora	30 000,00	26 400,00	88,00
		42546	Usluga popisa i provjera plovila			-
		42547	Usluge održavanja hortikulture			-
	4255	Zakupnine i najamnine	60 000,00	76 478,00	127,46	
	4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	7 850,00	7 850,00	100,00	
		42561	Analiza otpada			-
		42562	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika	7 850,00	7 850,00	100,00
	4257	Intelektualne i osobne usluge	260 350,00	236 149,00	90,70	
		42571	Ugovori s agencijama za zapošljavanje (Studentski centar i sl.)	49 600,00	60 399,00	121,77
		42572	Odvjetničke usluge, javnobilježničke usluge	35 000,00	36 912,00	105,46
		42573	Revizorske usluge	28 750,00	28 750,00	100,00
		42574	Knjigovodstvene usluge	60 000,00	64 580,00	107,63
		42575	Usluge vještačenja			-
		42576	Usluge nadzora	7 000,00	6 562,00	93,74
		42577	Usluge projektne dokumentacije	20 000,00	0,00	0,00
		42578	Ostale nespomenute intelektualne i osobne usluge	60 000,00	38 946,00	64,91
	4258	Računalne usluge	36 000,00	33 540,00	93,17	
	4259	Ostale usluge	11 300,00	12 075,00	106,86	
		42591	Grafičke i tiskarske usluge	2 300,00	10 175,00	442,39
		42592	Film i izrada fotografija			-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)	
		42593	Usluge objavljivanja - javna nabava	1 000,00	1 900,00	190,00
		42594	Usluge privatne zaštite i čuvanja imovine			-
		42595	Ostale nespomenute usluge	8 000,00		0,00
426	Rashodi za materijal i energiju		204 693,00	281 693,00	137,62	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - materijal za čišćenje i održavanje	30 000,00	15 198,00	50,66	
	4262	Materijal i sirovine - materijal u slučaju onečišćenja mora	40 000,00	48 006,00	120,02	
	4263	Energija	83 100,00	152 981,00	184,09	
	4264	Sitni inventar i autogume	15 000,00	31 937,00	212,91	
	4265	Gorivo za vozila i plovila	20 000,00	14 782,00	73,91	
	4266	Radna odjeća i obuća	16 593,00	18 789,00	113,23	
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi		67 997,00	66 376,00	97,62	
	4291	Premije osiguranja	30 000,00	28 531,00	95,10	
	4292	Reprezentacija	35 000,00	34 672,00	99,06	
	4293	Članarine	860,00	922,00	107,21	
	4294	Kotizacije	1 000,00	0,00	0,00	
	4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi - biljezi i pristojbe	1 137,00	2 251,00	197,98	

43	Rashodi amortizacije		750.000,00	745.634,00	99,42
44	Financijski rashodi		115.000,00	114.702,00	99,74
441	Kamate na izdane vrijednosne papire				-
442	Kamate na primljene kredite i zajmove		85.000,00	81.303,00	95,65
4421	Kamate na primljene kredite banaka i ostalih kreditora		85.000,00	81.303,00	95,65
4422	Kamate na primljene robne i ostale zajmove				-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove				-
443	Ostali financijski rashodi		30.000,00	33.399,00	111,33
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	31.665,00	105,55
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzura			1.031,00	-
4433	Zatezna kamata			703,00	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				-
45	Donacije		1.000,00	1.000,00	100,00
451	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	100,00
4511	Tekuće donacije		1.000,00	1.000,00	100,00
4512	Stipendije				-
452	Kapitalne donacije		0,00	0,00	-
4521	Ostale kapitalne donacije				-
RASHODI			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
46	Ostali rashodi		0,00	8.978,00	-
461	Kazne, penali i nakanda štete		0,00	0,00	-
4611	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama				-
4612	Penali, ležarine i drugo				-
4613	Naknade šteta radnicima				-
4614	Ugovorne kazne i ostale nakande štete				-
462	Ostali nespomenuti rashodi		0,00	8.978,00	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine				-
4622	Otpisana potraživanja			1.064,00	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja				-
4624	Ostali nespomenuti rashodi			7.914,00	-
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA			3.751.007,00	3.956.512,00	105,48
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
05	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u pripremi		2.264.735,00	3.277.430,00	144,72
051	Građevinski objekti		1.698.470,00	2.796.167,00	164,63
0511	Stambeni objekti				-
0512	Poslovni objekti				-
0513	Ostali građevinski objekti		1.698.470,00	2.796.167,00	164,63
05131	Lučka podgradnja (infrastruktura)		188.470,00	814.063,00	431,93
05132	Lučka nadgradnja (suprastruktura)		900.000,00	1.198.396,00	133,16
05133	Energetski i komunikacijski vodovi		610.000,00	783.708,00	128,48
05134	Skladišta, silosi, garaže i sl.				-
052	Postrojenja i oprema u pripremi		180.000,00	122.241,00	67,91
0521	Uredska oprema i namještaj u pripremi		30.000,00	35.383,00	117,94
05211	Uredski namještaj				-
05212	Računala i računalna oprema		30.000,00	35.383,00	117,94
05213	Ostala uredska oprema				-
0522	Komunikacijska oprema u pripremi		150.000,00	86.858,00	57,91
05221	Radio i televizijski prijemnici				-
05222	Telefoni i ostali telekomunikacijski uređaji				-
05223	Telefonske i telegrafске centrale s instalacijama				-
05224	Sustav video nadzora		150.000,00	86.858,00	57,91
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX (3/2)
053	Prijevozna sredstva u pripremi		0,00	0,00	-
0531	Automobili i ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-
0532	Prijevozna sredstva u pomorskom prometu				-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi		386.265,00	359.022,00	92,95
0551	Ulaganje u računalne programe				-
0552	Ulaganje u projektnu dokumentaciju		286.265,00	338.560,00	118,27
0553	Usluge građevinskog nadzora za izgradnju ostalih građevinskih objekata		100.000,00	20.044,00	20,04
05541	Usluge građevinskog nadzora		100.000,00	20.044,00	20,04
0554	Vodni i komunalni doprinos za izgradnju ostalih građevinskih objekata		0,00	418,00	-
05541	Vodni doprinos			418,00	-

056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi			-
UKUPNO RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.264.735,00	3.277.430,00	144,72
		6.015.742,00	7.233.942,00	120,25

KLASA: 400-01/15-01/8
 UR BROJ: 2163/1-13-17-11
 U Poreču, 17.03.2017. godine

LUČKA UPRAVA POREČ
 Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća
 Robert Momić



Obrazloženje financijskog izvještaja prihoda i rashoda za 2016. godinu

Obrazloženje stavki prihoda:

- 341 - povećanje prihoda od financijske imovine, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika (kredit)
- 36 - povećani prihodi od naknada štete, ovrhe (kamate), usklađenje sa dobavljačima
- 37 - prihodi od investicija za koje je dobiven novac u udjelu u investiciji

Obrazloženje stavki rashoda:

- 413 - povećanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
- 4213 - utrošeno više za stručno osposobljavanje djelatnika
- 422 - utrošeno više zbog ulaska koncesionara kao petog člana Upravnog vijeća
- 4251 - povećani troškovi poštane, opomene, ugovori, telefoni djelatnika
- 42522 - radi održavanja lučkih naprava i sidrišta povećano ulaganje zbog dotrajalosti
- 4253 - ulaganje u novu web stranicu Lučke uprave
- 4254 - povećanje troškova za komunalne usluge: odvoz smeća, voda
- 4255 - povećan iznos naknade za zakup preseljenjem Lučke uprave na O.m. Tita 21
- 42571 - povećan broj ugovora za studente na radu u Lučkoj upravi
- 42591 - Trošak tiskanja novih računa, memoranduma, kalendara, crew lista
- 42593 - Povećana usluga objava javne nabave
- 426 - povećani rashodi za materijal i energiju (brane, eko spremnici, novi ormani za struju, tlačne pumpe, bicikli, IT - kase)
- 4295 - biljezi i pristojbe za izdavanje građevinske dozvole
- 0513 - povećano ulaganje u izgradnju lučke infrastrukture, ulaganje u pontone Luka Lim, postavljanje sidrenog sustava, tegalj iz Šibenika, popločenje rive od carinskog gata do hotela Palazzo
- 05133 - postavljanje ormarica i sustava pre paid za jahte u tranzitu: polaganje kablova za struju, optiku, telefon, vodu, sustav video nadzora
- 0521 - instaliranje klime u novim prostorima
- 0552 - ulaganje u projektnu dokumentaciju Barbaran, izrada studije vizure i konzervatorsku podlogu, arheološki pregled Barbaran, izrada prometne studije projekt gat korijen lukobrana manne


Lučka uprava Poreč
Ravnatelj
Željko Čorak