



**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/07-01/08

URBROJ: 2163/1-08/2-07-02

Pazin, 05. ožujka 2007.g.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**  
**Predsjednik Ivan Jakovčić**

**putem**  
**Stručne službe za poslove**  
**Skupštine i Poglavarstva**

**PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu**  
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

**PROČELNIK**  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006.godinu
4. Odluka Upravnog vijeća ŽUC-e



Na temelju članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06 ), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2007. godine donosi

## **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaća se Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006.godinu
2. Godišnji obračun Plana iz točke 1.ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
POGLAVARSTVO

Predsjednik  
Ivan Jakovčić

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 10. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) kojim je propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Županijskom poglavarstvu.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006.godinu.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste ( Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja i dostavlja ih putem nadležnog upravnog tijela županije Županijskom poglavarstvu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2007. godine Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006.godinu koje sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvještaj rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,  
sa obrazloženjima.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006.godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Tekst Prijedloga Zaključka i Godišnji obračuna Plana sa predmetnim izvješćima dostavljeni su u privitku.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2006. GODINU**

Pazin, veljača 2007. godine

Temeljen članka 129. Zakona o proračunu ( „Narodne novine“ 96/03 ) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 26. veljače 2007. godine donijelo je

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I  
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
ZA 2006. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu iznosi:

**A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI (razred 6)	78.896.117
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (razred 7)	0
RASHODI (razred 3)	66.189.292
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (razred 4)	6.204.962
RAZLIKA - MANJAK (6+7)-(3+4)	6.501.863

**B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**

RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	9.049.712
---	-----------

**C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (razred 8)	162.344
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (razred 5)	8.660.683
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (8-5)	-8.498.339

**NEUTROŠENA SREDSTVA**

MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (A+B+C)	7.053.236
--	-----------

## **FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2006	IZVRŠENJE	INDEX
<b>A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)</b>		<b>81.607.958</b>	<b>78.896.117</b>	<b>96,7</b>
<b>1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave</b>		<b>13.126.116</b>	<b>10.383.464</b>	<b>79,1</b>
1.1 Kapitalne pomoći		13.126.116	10.383.464	79,1
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0	0	
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	11.827.964	8.946.533	75,6
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	1.298.152	1.436.930	110,7
<b>2 Pomoći subjekata opće države</b>		<b>8.880.000</b>	<b>8.780.243</b>	<b>98,9</b>
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		8.880.000	8.780.243	98,9
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	5.500.000	5.400.243	98,2
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	3.380.000	3.380.000	
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	0	0	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424	0	0	
<b>3 Prihodi od financijske imovine</b>		<b>125.000</b>	<b>359.619</b>	<b>287,7</b>
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	125.000	130.828	104,7
3.2 Pozitivne tečajne razlike	64151		228.791	
<b>4 Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>59.406.842</b>	<b>59.322.636</b>	<b>99,9</b>
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	58.876.842	58.750.178	99,8
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	2.185	21,9
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	10.000		
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	250.000	248.886	99,6
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000	187.823	98,9
4.5 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti	64248	70.000	71.953	102,8
4.6 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64239		61.610	
<b>5 Administrativne upravne pristojbe</b>		<b>25.000</b>	<b>13.860</b>	<b>55,4</b>
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	25.000	13.860	55,4
<b>6 Prihodi po posebnim propisima</b>		<b>45.000</b>	<b>36.296</b>	<b>80,7</b>
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	45.000	36.296	80,7
<b>7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>72311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8 Prihodi od prodaje fin. Imovine</b>	<b>83412</b>	<b>0</b>	<b>162.344</b>	
<b>B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>1 Krediti banaka</b>	<b>84412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA</b>	<b>111</b>	<b>9.049.712</b>	<b>9.049.712</b>	<b>100,0</b>
<b>SVEUKUPNO (A+B+C)</b>		<b>90.657.670</b>	<b>88.108.173</b>	<b>97,2</b>

## RASHODI I IZDACI

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2006	IZVRŠENJE	INDEX
<b>3</b>				<b>tekući rashodi</b>	<b>73.693.942</b>	<b>66.189.292</b>	<b>89,8</b>
	<b>31</b>			<b>rashodi za zaposlene</b>	<b>2.113.215</b>	<b>1.933.231</b>	<b>91,5</b>
				ukupno plaće i doprinosi na plaće	2.072.215	1.900.729	91,7
	<b>311</b>			<b>plaće</b>	<b>1.768.102</b>	<b>1.621.783</b>	<b>91,7</b>
		3111		plaće za redovan rad	1.768.102	1.621.783	91,7
	<b>312</b>			<b>ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>41.000</b>	<b>32.502</b>	<b>79,3</b>
		3121		nagrade, otpremnina	41.000	32.502	79,3
	<b>313</b>			<b>doprinosi na plaće</b>	<b>304.113</b>	<b>278.947</b>	<b>91,7</b>
		3132		doprinosi za zdravstvo	265.187	243.267	91,7
		3133		doprinosi za ZAP	30.107	27.570	91,6
		3134		doprinosi za ozlijeđenu radu	8.819	8.109	91,9
	<b>32</b>			<b>materijalni rashodi</b>	<b>66.480.040</b>	<b>59.528.462</b>	<b>89,5</b>
		<b>321</b>		<b>naknade troškova zaposlenicima</b>	<b>60.000</b>	<b>62.676</b>	<b>104,5</b>
		3211		službena putovanja	15.000	20.188	134,6
		3212		naknada za prijevoz	40.000	38.724	96,8
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	3.764	75,3
		<b>322</b>		<b>rashodi za materijal i energiju</b>	<b>155.650</b>	<b>151.039</b>	<b>97,0</b>
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000	26.887	76,8
		3223		energija	110.000	120.758	109,8
		3225		sitan inventar i autogume	10.650	3.394	31,9
		<b>323</b>		<b>rashodi za usluge</b>	<b>66.112.890</b>	<b>59.194.780</b>	<b>89,5</b>
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	64.970.890	57.917.524	89,1
				ukupno ostali rashodi za usluge	1.142.000	1.277.256	111,8
		3231		telefon, pošta, prijevoz	135.000	127.720	94,6
		32321/0		usluge tekućeg održavanja -redovno	41.545.000	41.545.000	100,0
		32321/1		usluge investicionog održavanja -izvanredno	23.366.000	16.320.790	69,8
		32322		usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme	24.600	18.856	76,7
		32323		usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	30.290	28.618	94,5
		32329		ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja	5.000	4.259	85,2
		3233		usluge informiranja	40.000	23.160	57,9
		3234		komunalne usluge	55.000	55.277	100,5
		3236		zdravstvene usluge	7.000	6.462	92,3
		3237		intelektualne i osobne usluge	200.000	219.957	110,0
		3238		računalne usluge	5.000	5.090	101,8
		3239		ostale usluge	700.000	839.590	119,9
		<b>329</b>		<b>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>151.500</b>	<b>119.967</b>	<b>79,2</b>
		3291		naknade za rad	43.000	26.372	61,3
		3292		premije osiguranja	41.000	37.902	92,4
		3293		reprezentacija	34.500	32.940	95,5
		3294		članarine	26.000	22.753	87,5
		3299		ostale usluge poslovanja	7.000	0	0,0
	<b>34</b>			<b>financijski rashodi</b>	<b>4.770.687</b>	<b>4.727.599</b>	<b>99,1</b>
		<b>342</b>		<b>kamata za primljene zajmove</b>	<b>4.713.879</b>	<b>4.706.140</b>	<b>99,8</b>
		3423		kamata za zajmove	4.713.879	4.706.140	99,8
		3425		interkalarna kamata	0		#DIV/0!
		<b>343</b>		<b>ostali financijski rashodi</b>	<b>56.808</b>	<b>21.460</b>	<b>37,8</b>
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.808	10.486	88,8
		3432		negativne tečajne razlike	0	544	#DIV/0!
		3433		zatezna kamata		22	
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	45.000	10.407	23,1



## RASHODI I IZDACI

38	ostali rashodi		330.000	0	0,0
	385	izvanredni rashodi	330.000	0	0,0
		3859 ostali izvanredni rashodi	330.000		0,0
<b>4</b>	<b>kapitalni rashodi</b>		<b>8.323.000</b>	<b>6.204.962</b>	<b>74,6</b>
	41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	
		412 nematerijalna imovina	0	0	
		4124 ostala prava	0		#DIV/0!
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.323.000	6.204.962	74,6
		421 građevinski objekti	8.115.000	6.020.035	74,2
		4213 ceste	8.115.000	6.020.035	74,2
		422 postrojenja i oprema	208.000	184.927	88,9
		4221 uredska oprema i namještaj	90.000	73.151	81,3
		4222 komunikacijska oprema	5.000	3.172	63,4
		4223 oprema za održavanje i zaštitu	0		#DIV/0!
		4225 instrumenti uređaji i strojevi	110.000	106.286	
		4227 uređaji, strojevi i oprema	3.000	2.318	77,3
		423 prijevozna sredstva	0	0	#DIV/0!
		4231 prijevozna sredstva	0		#DIV/0!
	45	rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0	0	#DIV/0!
		451 dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	#DIV/0!
		4511 dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	#DIV/0!
<b>5</b>	<b>zajmovi</b>		<b>8.640.728</b>	<b>8.660.683</b>	<b>100,2</b>
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	8.640.728	8.660.683	100,2
		544 otplata zajmova	8.640.728	8.660.683	100,2
		5441 otplata glavnice	8.640.728	8.660.683	100,2
<b>UKUPNO</b>			<b>90.657.670</b>	<b>81.054.937</b>	<b>89,4</b>
<b>2</b>	<b>obveze iz 2005 . godine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	23	obveze za rashode poslovanja	0	0	#DIV/0!
		232 obveze za materijalne rashode	0	0	#DIV/0!
		234 obveze za financijske rashode	0	0	#DIV/0!
<b>SVEUKUPNO PLAN 2005 3+4+5+2</b>			<b>90.657.670</b>	<b>81.054.937</b>	<b>89,4</b>

## **II POSEBAN DIO**

### **Članak 2.**

Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama u posebnom dijelu plana:

## RASHODI I IZDACI ZA 2006. GODINU - OSTVARENJE

KLASIFIKACIJSKA - ORGANIZACIJSKA	RAČUN	PLAN - II 2006	IZVRŠ. 2006	INDEX
<b>I RASHODI ODRŽAVANJA</b>		<b>64.911.000</b>	<b>58.030.808</b>	<b>89,4</b>
REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	41.545.000	41.545.000	<b>100,0</b>
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	23.366.000	16.485.808	<b>70,6</b>
<b>A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)</b>		<b>52.141.924</b>	<b>46.053.916</b>	<b>88,3</b>
a) Redovno održavanje	3232/11	29.625.924	30.222.112	<b>102,0</b>
1. Ljetno	3232/111	26.354.450	26.443.377	<b>100,3</b>
2. Zimsko	3232/112	3.271.474	3.778.735	<b>115,5</b>
b) Izvanredno održavanje	3232/21	22.516.000	15.831.804	<b>70,3</b>
1. Priprema	3232/211	1.750.000	1.004.741	<b>57,4</b>
2. Radovi	3232/212	20.766.000	14.827.063	<b>71,4</b>
<b>B LOKALNE CESTE (a+b)</b>		<b>12.769.076</b>	<b>11.976.892</b>	<b>93,8</b>
a) Redovno održavanje	3232/12	11.919.076	11.322.888	<b>95,0</b>
1. Ljetno	3232/121	9.138.768	8.700.297	<b>95,2</b>
2. Zimsko	3232/122	2.780.308	2.622.591	<b>94,3</b>
b) Izvanredno održavanje	3232/22	850.000	654.004	<b>76,9</b>
1. Priprema	3232/221	250.000	60.024	<b>24,0</b>
2. Radovi	3232/222	600.000	593.980	<b>99,0</b>
<b>II GRAĐENJE</b>	<b>4213</b>	<b>8.115.000</b>	<b>5.855.017</b>	<b>72,2</b>
1. Priprema	4213/1	3.195.000	2.132.887	<b>66,8</b>
2. Izgradnja	4213/2	4.920.000	3.722.130	<b>75,7</b>
<b>III FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI</b>		<b>13.741.415</b>	<b>13.388.282</b>	<b>97,4</b>
1. Rashodi	342+343+385	5.100.687	4.727.599	<b>92,7</b>
2. Izdaci	544	8.640.728	8.660.683	<b>100,2</b>
<b>IV RASHODI ŽUC-e</b>		<b>3.890.255</b>	<b>3.780.830</b>	<b>97,2</b>
1. Plaće inaknade zap.	311+312+313	2.113.215	1.933.231	<b>91,5</b>
2. Mat. rash. i usluge	321+322+323- (3232/1+3232/2) +329	1.569.040	1.662.672	<b>106,0</b>
3. Ostali rashodi	412+422+423	208.000	184.927	<b>88,9</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-IV)</b>		<b>90.657.670,00</b>	<b>81.054.936,88</b>	<b>89,4077</b>

## **PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA**

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006 - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.670.209,31	1.672.364,86	100,13
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	10.844.491,87	10.799.881,50	99,59
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	951.589,81	939.389,82	98,72
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	762.481,41	750.281,41	98,40
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.312.911,31	1.190.911,31	90,71
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	7.099.519,87	7.212.878,70	101,60
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.853.571,49	3.731.571,48	96,83
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	136.553,34	124.353,34	91,07
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	3.789.147,26	3.778.735,49	99,73
10.	OSTALI RADOVI	21.744,21	21.744,21	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	13.420,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>30.455.639,88</b>	<b>30.222.112,12</b>	<b>99,23</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>26.666.492,62</b>	<b>26.443.376,62</b>	<b>99,16</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>3.789.147,26</b>	<b>3.778.735,49</b>	<b>99,73</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006 - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (plan)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	112.774,63	115.254,96	102,20
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	3.016.424,79	3.218.844,16	106,71
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	814.380,25	802.180,24	98,50
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	329.619,98	323.519,98	98,15
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	488.226,48	427.226,48	87,51
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	581.971,95	480.437,73	82,55
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.135.053,51	3.013.053,51	96,11
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	36.771,19	30.671,19	83,41
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.271.957,40	2.622.591,06	115,43
10.	OSTALI RADOVI	289.108,56	289.108,56	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	13.071,37	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>11.089.360,12</b>	<b>11.322.887,87</b>	<b>102,11</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>8.817.402,71</b>	<b>8.700.296,82</b>	<b>98,67</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>2.271.957,40</b>	<b>2.622.591,06</b>	<b>115,43</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006 - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	PLAN (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.782.983,95	1.787.619,82	100,26
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	13.860.916,67	14.018.725,66	101,14
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.765.970,06	1.741.570,06	98,62
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.092.101,39	1.073.801,39	98,32
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.801.137,78	1.618.137,78	89,84
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	7.681.491,83	7.693.316,42	100,15
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	6.988.624,99	6.744.624,99	96,51
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	173.324,53	155.024,53	89,44
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	6.061.104,66	6.401.326,55	105,61
10.	OSTALI RADOVI	310.852,77	310.852,77	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	26.491,37	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>41.545.000,00</b>	<b>41.545.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>35.483.895,33</b>	<b>35.143.673,44</b>	<b>99,04</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>6.061.104,66</b>	<b>6.401.326,55</b>	<b>105,61</b>

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU  
OD 01. 01. 2006. GOD. DO 31.12.2006.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
INDEKS:	100 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
5. Održavanje objekata za odvodnju
  - radovi izvršeni u 90 % opsegu
6. Održavanje opreme ceste
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
7. Košenje trave i održavanje zelenila
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
8. Održavanje objekata
  - radovi izvršeni u 90% iznosu
9. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
  - radovi izvršeni sa 6% povećanjem u odnosu na planirane zbog nepovoljnih vremenskih uvijeta u siječnju 2006. godine
10. Ostali radovi
  - radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem
  - radovi nisu planirani
12. Posebne usluge
  - radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima



**IZVRŠENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA  
U ODNOSU NA PLANIRANE RADOVE  
REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2006. GODINU**

kn/km	35.482,67	35.756,84		kn/km	12.647,94	12.387,08		kn/km	23.781,05	23.781,05
km	698,150	698,150		km	733,800	733,800		km	1.431,950	1.431,950

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (situirano)	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	INDEKS (%)	LOKALNE CESTE (situirano)	LOKALNE CESTE (plan)	INDEKS (%)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	PLAN (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.370.790,87	1.369.024,03	100,13	94.471,28	92.438,22	102,20	1.465.262,15	1.461.462,25	100,26
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.852.361,88	8.888.927,77	99,59	2.638.396,85	2.472.479,34	106,71	11.490.758,74	11.361.407,11	101,14
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	769.991,65	779.991,65	98,72	657.524,79	667.524,79	98,50	1.427.516,44	1.447.516,44	98,62
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	614.984,76	624.984,76	98,40	265.180,31	270.180,31	98,15	880.165,08	895.165,08	98,32
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	976.156,81	1.076.156,81	90,71	350.185,64	400.185,64	87,51	1.326.342,45	1.476.342,45	89,84
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.912.195,65	5.819.278,58	101,60	393.801,42	477.026,19	82,55	6.305.997,07	6.296.304,77	100,15
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.058.665,15	3.158.665,15	96,83	2.469.715,99	2.569.715,99	96,11	5.528.381,14	5.728.381,14	96,51
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	101.928,97	111.928,97	91,07	25.140,32	30.140,32	83,41	127.069,29	142.069,29	89,44
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	3.097.324,18	3.105.858,41	99,73	2.149.664,80	1.862.260,17	115,43	5.246.988,98	4.968.118,58	105,61
10.	OSTALI RADOVI	17.823,12	17.823,12	100,00	236.974,23	236.974,23	100,00	254.797,35	254.797,35	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	11.000,00	0,00	0,00	10.714,24	0,00	0,00	21.714,24	0,00

<b>IZNOS :</b>	<b>24.772.223,05</b>	<b>24.963.639,25</b>	<b>99,23</b>	<b>9.281.055,63</b>	<b>9.089.639,44</b>	<b>102,11</b>	<b>34.053.278,69</b>	<b>34.053.278,69</b>	<b>100,00</b>
<b>PDV 22% :</b>	<b>5.449.889,07</b>	<b>5.492.000,63</b>		<b>2.041.832,24</b>	<b>1.999.720,68</b>		<b>7.491.721,31</b>	<b>7.491.721,31</b>	
<b>UKUPNO :</b>	<b>30.222.112,12</b>	<b>30.455.639,88</b>	<b>99,23</b>	<b>11.322.887,87</b>	<b>11.089.360,12</b>	<b>102,11</b>	<b>41.545.000,00</b>	<b>41.545.000,00</b>	<b>100,00</b>

## IZVRŠENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

### ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

U RAZDOBLJU OD 1.1.2006. DO 31.12.2006. GODINE

Oznaka	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
<b>1.</b>	<b>NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA</b>				<b>1.465.262,15</b>
<b>1.1.</b>	<b>Nadziranje prohodnosti i uporabnosti cesta i objekata</b>				<b>1.308.015,50</b>
1.1.1.	Ophodnja ceste	h	105,89	10.052,00	1.064.406,28
1.1.2.	Otklanjanje posljedica izvanrednih događaja	kn	1,00	243.609,22	243.609,22
<b>1.2.</b>	<b>Pregledi cesta i objekata</b>				<b>157.246,65</b>
1.2.1.	Redovni pregledi cesta i objekata	h	105,89	1.485,00	157.246,65
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE KOLNIKA</b>				<b>11.490.758,74</b>
<b>2.1.</b>	<b>Čišćenje kolnika</b>				<b>264.584,79</b>
2.1.1.	Čišćenje većih površina kolnika	m2	0,10	1.463.301,96	146.330,20
2.1.2.	Čišćenje ostalih prometnih površina izvan kolnika	m2	0,18	30.620,00	5.511,60
2.1.3.	Lokalno čišćenje kolnika s uklanjanjem manje količine materijala, ručno	m2	0,28	193.161,00	54.085,08
2.1.4.	Lokalno čišćenje kolnika s uklanjanjem veće količine materijala, strojno	m3	129,80	451,91	58.657,92
<b>2.2.</b>	<b>Popravci asfaltnog kolnika</b>				<b>9.413.156,21</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Manji popravci</b>				<b>7.730.868,64</b>
2.2.1.1.	Popravak udarnih jama	t	845,36	148,54	125.569,77
2.2.1.2.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 50 m2 u jednom kilometru, ručno	t	842,70	463,70	390.759,99
2.2.1.3.	Popravak lokalnog oštećenja kolnika površine do 400 m2 u jednom kilometru, strojno	t	675,68	6.378,02	4.309.500,55
2.2.1.4.	Popravak zaglađenog kolnika	m2	7,97	11.678,91	93.080,91
2.2.1.5.	Popravak lokalnih uzdužnih i poprečnih neravnina na kolniku	m2	21,48	41.689,56	895.491,75
2.2.1.6.	Popravak uzdužnih i poprečnih pukotina	m	19,85	3.658,00	72.611,30
2.2.1.7.	Popravak spoja remiks metodom	m2	46,54		
2.2.1.8.	Popravak ispuha	m2	319,75	5.766,55	1.843.854,36
<b>2.2.2.</b>	<b>Veći popravci</b>				<b>1.682.287,56</b>
2.2.2.1.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta BNS 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do 500 m (na dužini od 100 km ceste) bez obzira na širinu kolnika	t	484,72	1.324,58	642.050,42
2.2.2.2.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta AB 16 (karbonat) kao izravnavajućeg sloja na dužini do 500 m (na dužini od 100 km ceste) bez obzira na širinu kolnika	t	504,72	773,43	390.365,59
2.2.2.3.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfaltbetona AB 11E kao završnog sloja na dužini do 500 m bez obzira na širinu kolnika	m2	61,85	10.507,22	649.871,56
2.2.2.4.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom asfalta THS 11 (eruptivac) kao završnog sloja na dužini do 500 m bez obzira na širinu kolnika	m2	47,04		
2.2.2.5.	Popravak oštećenog kolnika strojnom ugradnjom mikroasfalta MA 8 (eruptivac) kao završnog sloja na dužini do 500 m bez obzira na širinu kolnika	kn	1,00		
<b>2.3.</b>	<b>Popravci betonskog kolnika</b>				
2.3.1.	Popravak lokalnog oštećenja betonskog kolnika	m2	536,28		
2.3.2.	Popravak oštećenih betonskih ploča betonskog kolnika zamjenom sa kolničkom konstrukcijom od asfalta	m2	501,01		
2.3.3.	Popravak razdjelnica i pukotina na betonskom kolniku	m	42,50		
<b>2.4.</b>	<b>Popravci kolnika od kamenih materijala</b>				<b>1.813.017,74</b>
2.4.1.	Dovoz kamenog materijala	m3	97,63	9.484,87	926.007,86
2.4.2.	Popravak udarnih jama	m3	133,58	1.837,60	245.466,61
2.4.3.	Profiliranje kolnika	m2	0,25	605.704,77	151.426,19
2.4.4.	Strojna ugradnja kamenih materijala	m3	24,73	9.926,42	245.480,37
2.4.5.	Popravak ispuha	m2	123,18	1.986,01	244.636,71
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE BANKINA I BERME</b>				<b>1.427.516,44</b>
3.1.	Strojno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	1,93	141.334,80	272.776,16
3.2.	Ručno uklanjanje nadvišenih dijelova bankina	m2	11,37	13.080,00	148.719,60
3.3.	Popravak oštećenih bankina	m3	234,97	3.015,90	708.646,02
3.4.	Ručno prosijecanje nadvišenih dijelova bankina radi osiguranja otjecanja vode s kolnika	m	8,27	6.740,00	55.739,80
3.5.	Strojno uređenje berme	m3	88,83	2.004,28	178.040,19
3.6.	Popravak manjih oštećenja berme	m3	179,58	354,13	63.594,67
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA</b>				<b>880.165,08</b>
4.1.	Ručno uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa usjeka i zasjeka	kn	1,00	669.041,91	669.041,91
4.2.	Popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste	m3	248,57	480,74	119.497,54
4.3.	Uklanjanje materijala nakupljenih iza zaštitnih mreža pokosa	m3	136,67	187,50	25.625,63
4.4.	Popravak oštećenih dijelova zaštitne žičane mreže pokosa	m2	42,53		
4.5.	Postavljanje zaštitne žičane mreže na pokos	m2	72,79		
4.6.	Postavljanje betonskih zaštitnih elemenata (BEPO) za osiguranje pokosa	m	686,31		
4.7.	Ručno čišćenje usjeka, zasjeka i nasipa od otpadaka	h	80,00	825,00	66.000,00
4.8.	Lokalno ozelenjivanje pokosa nasipa, zasjeka i usjeka	m2	10,30		

Oznaka	pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
<b>5.</b>		<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU</b>				<b>1.326.342,45</b>
5.1.		Strojno produbljivanje cestovnih i odvodnih jaraka na propisani profil i uzdužni pad	m	16,08	8.876,00	142.726,08
5.2.		Ručno produbljivanje cestovnih jaraka	m	19,75	3.990,55	78.813,36
5.3.		Ručno uklanjanje nanosa, osulina i ostalog materijala iz cestovnih jaraka	m3	197,95	552,92	109.450,51
5.4.		Čišćenje rigola	m	0,66	362.610,00	239.322,60
5.5.		Čišćenje zatvorenih rigola	m	81,30	100,00	8.130,00
5.6.		Čišćenje zatvorenog sustava odvodnih kanala	m	147,75	62,00	9.160,50
5.7.		Čišćenje slobodnog profila propusta od nanosa	m3	303,94	242,06	73.571,72
5.8.		Čišćenje vodolovnih i revizijskih okana, taložnica, separatora i sličnih građevina	m3	322,53	181,50	58.539,20
5.9.		Zamjena oštećenog poklopca revizijskog okna u kolniku	kom	1.342,23	6,00	8.053,38
5.10.		Zamjena oštećene slivničke rešetke	kom	743,44	1,00	743,44
5.11.		Korekcija visine revizijskog okna ili slivnika	kom	350,23		
5.12.		Popravlak oštećenih betonskih pasica	m3	1.753,67	43,07	75.530,57
5.13.		Popravlak oštećenih betonskih rigola	m	306,88	705,10	216.381,09
5.14.		Popravlak oštećenih rubnjaka	m	209,33	243,00	50.867,19
5.15.		Održavanje zatvorenih sustava za odvodnju u vodozaštitnom području	kn	1,00	55.970,64	55.970,64
5.16.		Popravlak oštećenog opločenja dna jaraka i površina ispred ulaza i izlaza propusta	m2	230,05	10,62	2.443,13
5.17.		Popravlak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima propusta	m3	1.821,10	73,92	134.615,71
5.18.		Popravlak oštećene cijevi propusta	kn	1,00	62.023,33	62.023,33
<b>6.</b>		<b>ODRŽAVANJE OPREME CESTE</b>				<b>6.305.997,07</b>
<b>6.1.</b>		<b>Ograde, smjerokazni stupići, kolobrani i granično kamenje</b>				<b>2.188.480,11</b>
6.1.1.		Čišćenje smjerokaznog stupića	kom	2,04	11.249,00	22.947,96
6.1.2.		Čišćenje katadioptera	kom	1,14		
6.1.3.		Čišćenje metalnih zaštitnih ograda	m	0,32		
6.1.4.		Ličenje metalnih zaštitnih ograda	m2	87,61		
6.1.5.		Ličenje kolobrana	kom	20,32		
6.1.6.		Ispravljanje smjerokaznog stupića	kom	6,62	2.562,00	16.960,44
6.1.7.		Manji popravak metalnih zaštitnih ograda	m	57,57		
6.1.8.		Manji popravak žičanih zaštitnih ograda	m2	12,61		
6.1.9.		Zamjena oštećenog kolobrana ili graničnog kamena	kom	186,61	213,00	39.747,93
6.1.10.		Zamjena oštećenog smjerokaznog stupića	kom	57,96	569,00	32.979,24
6.1.11.		Zamjena oštećenih dijelova metalne zaštitne ograde u bankini	m	335,86	4.764,00	1.600.037,04
6.1.12.		Zamjena oštećenih dijelova metalne zaštitne ograde u betonu	m	503,50	945,00	475.807,50
6.1.13.		Zamjena oštećenih dijelova žičane zaštitne ograde	m2	41,60		
6.1.14.		Postavljanje betonske zaštitne ograde New Jersey	m	612,70		
6.1.15.		Zamjena oštećene reflektirajuće oznake (katadioptera)	kom	31,44		
<b>6.2.</b>		<b>Vertikalna prometna signalizacija</b>				<b>1.358.286,29</b>
6.2.1.		Čišćenje prometnog znaka	kom	10,00	677,00	6.770,00
6.2.2.		Čišćenje prometne ploče	kom	18,98	22,00	417,56
6.2.3.		Popravlak prometnog znaka	kom	14,11	6.201,00	87.496,11
6.2.4.		Popravlak prometne ploče	kom	32,71	33,08	1.082,05
6.2.5.		Ličenje stupova prometnih znakova na licu mjesta	m2	77,67	6,00	466,02
6.2.6.		Zamjena prometnog znaka	kom	55,07	631,00	34.749,17
6.2.7.		Zamjena prometne ploče do 2 m2	kom	105,78	26,00	2.750,28
6.2.8.		Zamjena prometne ploče preko 2 m2	kom	148,54	44,00	6.535,76
6.2.9.		Nabava i ugradnja stupa prometnih znakova ili ploča	m	47,44	1.814,65	86.087,00
6.2.10.		Izrada ili nabava i ugradnja temelja prometnih znakova ili ploča	kom	97,97	739,00	72.399,83
6.2.11.		Demontaža stupa prometnih znakova ili ploča	kom	33,52	315,00	10.558,80
6.2.12.		Nabava prometnih znakova, ploča i ogledala	kn	1,00	1.048.973,72	1.048.973,72
<b>6.3.</b>		<b>Oznake na kolniku</b>				<b>2.305.654,66</b>
<b>6.3.1.</b>		<b>Uzdužne oznake na kolniku</b>				<b>1.517.299,15</b>
<b>6.3.1.1.</b>		<b>Pune crte</b>				<b>1.330.074,15</b>
6.3.1.1.1.		Obnavljanje pune razdjelne crte širine 12 cm	m	1,91	323.750,00	618.362,50
6.3.1.1.2.		Obnavljanje pune razdjelne crte širine 15 cm	m	2,22	36.080,00	80.097,60
6.3.1.1.3.		Obnavljanje pune razdjelne crte širine 20 cm	m	2,74		
6.3.1.1.4.		Obnavljanje pune rubne crte širine 12 cm	m	2,19	161.895,00	354.550,05
6.3.1.1.5.		Obnavljanje pune rubne crte širine 15 cm	m	2,36	117.400,00	277.064,00
6.3.1.1.6.		Obnavljanje pune rubne crte širine 20 cm	m	2,88		
<b>6.3.1.2.</b>		<b>Isprekidane crte</b>				<b>187.225,00</b>
6.3.1.2.1.		Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 12 cm	m	1,16	119.750,00	138.910,00
6.3.1.2.2.		Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 15 cm	m	1,25	22.220,00	27.775,00
6.3.1.2.3.		Obnavljanje isprekidane razdjelne crte širine 20 cm	m	1,46		
6.3.1.2.4.		Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 12 cm	m	1,30	15.800,00	20.540,00
6.3.1.2.5.		Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 15 cm	m	1,39		
6.3.1.2.6.		Obnavljanje isprekidane rubne crte širine 20 cm	m	1,60		

Oznaka	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
<b>6.3.2.</b>	<b>Poprečne oznake na kolniku</b>				<b>324.504,36</b>
6.3.2.1.	Obnavljanje pješačkog prijelaza	m2	15,86	10.341,86	164.021,90
6.3.2.2.	Obnavljanje pune poprečne i kose oznake na kolniku	m2	31,72	2.830,45	89.781,87
6.3.2.3.	Obnavljanje isprekidane poprečne oznake na kolniku	m2	23,30	3.034,36	70.700,59
<b>6.3.3.</b>	<b>Ostale oznake na kolniku</b>				<b>429.521,15</b>
6.3.3.1.	Obnavljanje strelica za obvezan smjer kretanja vozila	m2	34,23	2.379,73	81.458,16
6.3.3.2.	Obnavljanje polja za usmjeravanje prometa	m2	17,10	16.177,30	276.631,83
6.3.3.3.	Obnavljanje pojedinačnih natpisa "STOP", "TRAM", "ŠKOLA", "VLAK", "BUS", "TAXI" ili sl.	m2	34,23	1.066,80	36.516,56
6.3.3.4.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene	m2	34,23	1.020,00	34.914,60
6.3.3.5.	Obnavljanje oznaka na prometnim površinama za posebne namjene - "mjesto rezervirana za invalide"	kom	49,15		
6.3.3.6.	Obnavljanje mjesta za parkiranje osobnih vozila	kom	24,40		
6.3.3.7.	Obnavljanje mjesta za parkiranje autobusa	kom	48,81		
<b>6.3.4.</b>	<b>Ostali radovi na obnovi oznaka na kolniku</b>				<b>34.330,00</b>
6.3.4.1.	Markiranje oznaka	h	76,40	80,00	6.112,00
6.3.4.2.	Uklanjanje starih oznaka	m2	47,03	600,00	28.218,00
<b>6.4.</b>	<b>Svjetlosna i dinamička prometna signalizacija i rasvjeta</b>				<b>325.674,00</b>
6.4.1.	Održavanje svjetlosno-signalnih uređaja	kn	1,00	187.380,00	187.380,00
6.4.2.	Održavanje dinamičke prometne signalizacije	kn	1,00		
6.4.3.	Održavanje rasvjete	kn	1,00		
6.4.4.	Zamjena dijelova na svjetlosno-signalnim uređajima	kn	1,00	51.352,19	51.352,19
6.4.5.	Zamjena dijelova na dinamičkoj prometnoj signalizaciji	kn	1,00		
6.4.6.	Zamjena pojedinih dijelova na rasvjeti	kn	1,00		
6.4.7.	Redovita zamjena žarulje rasvjete	kom	112,99		
6.4.8.	Ličenje stupova svjetlosne signalizacije	m2	105,32		
6.4.9.	Električna energija	kn	1,00	86.941,81	86.941,81
<b>6.5.</b>	<b>Instalacije, uređaji i oprema</b>				<b>127.902,00</b>
6.5.1.	Održavanje instalacija, uređaja i opreme	kn	1,00		
6.5.2.	Održavanje sustava radio veza	kn	1,00	127.902,00	127.902,00
<b>7.</b>	<b>KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA</b>				<b>5.528.381,14</b>
7.1.	Strojna košnja trave na bankinama ili bermama	m2	0,30	14.443.758,00	4.333.127,40
7.2.	Strojna košnja trave izvan bankina ili bermi	m2	0,19	100,00	19,00
7.3.	Ručna košnja trave	m2	0,48	270.063,00	129.630,24
7.4.	Strojno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	3,82	114.500,00	437.390,00
7.5.	Ručno obrezivanje grmlja, živice i šiblja	m2	9,58	53.218,00	509.828,44
7.6.	Sječanje stabala ili grana promjera preko 10 cm	kom	197,97	598,00	118.386,06
<b>8.</b>	<b>ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nathodnika, pothodnika, tunela, galerija i sl.)</b>				<b>127.069,29</b>
<b>8.1.</b>	<b>Čišćenje</b>				<b>11.209,89</b>
8.1.1.	Ručno čišćenje prometnih, pješačkih i ostalih površina gornjih ploha objekata, rigola, slivnika, ležajnih klupa i ostalih prostora neposredno ispod i uz objekt s uklanjanjem raslinja	h	100,99	111,00	11.209,89
8.1.2.	Čišćenje korita vodotoka od granja i ostalog materijala koji ugrožava objekt	h	100,99		
8.1.3.	Čišćenje drenažnih otvora, barbakana i sličnih naprava za odvodnju objekta	m	10,98		
8.1.4.	Čišćenje dilatacije	m	18,35		
<b>8.2.</b>	<b>Popravci</b>				<b>115.859,40</b>
8.2.1.	Popravci manjih oštećenja na kolniku, pješačkim stazama i ostalim površinama objekta	kn	1,00		
8.2.2.	Popravak sljubnica i pukotina	m	41,36		
8.2.3.	Popravak antikorozivne zaštite na manjim dijelovima zaštitnih čeličnih ograda ili drugih čeličnih dijelova objekta	m2	165,79	38,00	6.300,02
8.2.4.	Popravak obloženih dijelova čunja nasipa i krila objekta	kn	1,00		
8.2.5.	Popravak manjih pojedinačnih oštećenja na betonskim dijelovima objekta	m3	1.864,38	41,56	77.483,63
8.2.6.	Popravak reški zapunjavanjem	m	45,86		
8.2.7.	Popravak kamenog suhozida preslagivanjem	m3	808,92	17,15	13.872,98
8.2.8.	Popravak zida od kamena	m3	1.104,52	2,00	2.209,04
8.2.9.	Popravak dilatacije	kn	1,00		
8.2.10.	Popravak lokalnih oštećenja betonske površine	m2	138,21		
8.2.11.	Popravak dijelova metalne ograde	kg	46,90	57,00	2.673,30
8.2.12.	Obnova antikorozivne zaštite bitumenskim lakom	m2	176,67		
8.2.13.	Zamjena rubnjaka na objektu	m	225,77	59,00	13.320,43
8.2.14.	Zamjena oštećenog zidanog dijela objekta	m3	1.364,65		
8.2.15.	Održavanje pokretnih mostova	h	105,23		
<b>8.3.</b>	<b>Tuneli i galerije</b>				
8.3.1.	Pranje obloge tunela i galerija	m2	3,39		
8.3.2.	Ličenje obloge tunela	m2	17,84		
8.3.3.	Čišćenje rasvjetnih tijela u tunelu	kom	61,08		
8.3.4.	Popravak ili zamjena rasvjetnih tijela u tunelu	kn	1,00		
8.3.5.	Popravak manjih dijelova hidroizolacije tunelske obloge	kn	1,00		

Oznaka	Pozicija	Opis rada	Jedinica mjere	Jedinična cijena	Količina	Vrijednost radova
	8.3.6.	Čišćenje prostora nad portalom tunela	kn	1,00		
	8.3.7.	Zamjena oštećenog tunelskog katadioptera	kom	151,60		
	<b>9.</b>	<b>ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA</b>				<b>5.246.988,98</b>
	<b>9.1.</b>	<b>Pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta i radovi nakon zimskog razdoblja</b>				<b>248.170,93</b>
	9.1.1.	Nabava, postavljanje i uklanjanje kompletnog prometnog znaka prema operativnom programu zimske službe	kom	361,51	649,00	234.619,99
	9.1.2.	Nabava, postavljanje i uklanjanje dopunske ploče prema operativnom programu zimske službe	kom	107,46	99,00	10.638,54
	9.1.3.	Nabava, postavljanje i uklanjanje rubnih štapova	kom	24,27	120,00	2.912,40
	9.1.4.	Nabava, postavljanje i uklanjanje snjegobrana od PVC-a	m2	45,71		
	9.1.5.	Nabava, postavljanje i uklanjanje prenosivih drvenih snjegobrana	m2	95,17		
	<b>9.2.</b>	<b>Organizacija i pripravnost zimske službe</b>				<b>2.281.150,67</b>
	9.2.1.	Organizacija i pripravnost kapaciteta za zimsku službu	kn	1,00	2.281.150,67	2.281.150,67
	<b>9.3.</b>	<b>Radovi u zimskom razdoblju</b>				<b>1.806.996,23</b>
	9.3.1.	Privremeni lokalni popravak kolnika - krpanje s hladnim smjesama (grambit)	t	1.552,89	103,35	160.491,18
	9.3.2.	Kamion do 2 t za intervencije na posipavanju i sl.	h	144,17	712,00	102.649,04
	9.3.3.	Kamion na čišćenju i posipavanju - komplet s plugom i posipačem	h	428,46	1.394,00	597.273,24
	9.3.4.	Sredstvo za utovar posipnog materijala	h	214,18	561,00	120.154,98
	9.3.5.	Specijalno vozilo - komplet s priključcima (plugom, posipačem i bočnim	h	428,38	1.263,00	541.043,94
	9.3.6.	Snježna freza samohodna	h	573,24		
	9.3.7.	Ostali specijalni strojevi (utovarivač, grejder i buldožer)	h	407,49	53,00	21.596,97
	9.3.8.	Radna snaga	h	61,98	4.256,00	263.786,88
	<b>9.4.</b>	<b>Posipala (materijali za sprječavanje, ublažavanje ili uklanjanje poledice i</b>				<b>910.671,15</b>
	9.4.1.	Sol za posipavanje	t	480,00	1.054,07	107.164,80
	9.4.2.	Kalcijev klorid	t	3.216,61		
	9.4.3.	Posipni materijal od kamene sitneži	m3	173,19	4.639,45	803.506,35
	<b>10.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				<b>254.797,35</b>
	10.1.	Izrada tehničke i druge dokumentacije za radove održavanja	kn	1,00	1.624,00	1.624,00
	10.2.	Radovi prema posebnom nalogu	kn	1,00	253.173,35	253.173,35
	<b>11.</b>	<b>ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM</b>				
	11.1.	Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem	kn	1,00		
	<b>12.</b>	<b>POSEBNE USLUGE</b>				
	12.1.	Obavješćivanje javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta	kn	1,00		
	12.2.	Hidrometeorološke usluge	kn	1,00		
	12.3.	Održavanje meteorološkog sustava	kn	1,00		
<b>UKUPNO:</b>						<b>34.053.278,68</b>
PDV: 22,00%						<b>7.491.721,32</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>41.545.000,00</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006. - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	STANDARD (Županijske ceste)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	698.564,20	1.672.364,86	239,40
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	14.354.316,55	10.799.881,50	75,24
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	879.119,12	939.389,82	106,86
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.373.500,42	750.281,41	54,63
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	3.499.950,46	1.190.911,31	34,03
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	9.412.583,33	7.212.878,70	76,63
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.526.592,87	3.731.571,48	147,69
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	2.087.245,00	124.353,34	5,96
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.374.255,22	3.778.735,49	159,15
10.	OSTALI RADOVI	857.031,70	21.744,21	2,54
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	71.990,66	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>38.135.149,57</b>	<b>30.222.112,12</b>	<b>79,25</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>35.760.894,35</b>	<b>26.443.376,62</b>	<b>73,94</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>2.374.255,22</b>	<b>3.778.735,49</b>	<b>159,15</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006. - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	STANDARD (Lokalne ceste)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	235.129,00	115.254,96	49,02
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.684.074,47	3.218.844,16	33,24
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	538.949,41	802.180,24	148,84
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	610.652,14	323.519,98	52,98
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.762.525,59	427.226,48	15,47
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.213.013,52	480.437,73	14,95
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.001.705,28	3.013.053,51	300,79
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	652.995,51	30.671,19	4,70
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.177.192,71	2.622.591,06	120,46
10.	OSTALI RADOVI	360.548,06	289.108,56	80,19
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	28.843,85	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>21.265.629,57</b>	<b>11.322.887,87</b>	<b>53,25</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>19.088.436,85</b>	<b>8.700.296,82</b>	<b>45,58</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>2.177.192,71</b>	<b>2.622.591,06</b>	<b>120,46</b>

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2006. - 31.12.2006.**

Pozicija	Opis rada	STANDARD (Županijske i lokalne ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	933.693,21	1.787.619,82	191,46
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	24.038.391,04	14.018.725,66	58,32
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.418.068,53	1.741.570,06	122,81
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.984.152,58	1.073.801,39	54,12
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	6.262.476,06	1.618.137,78	25,84
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	12.625.596,85	7.693.316,42	60,93
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.528.298,15	6.744.624,99	191,16
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	2.740.240,51	155.024,53	5,66
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	4.551.447,94	6.401.326,55	140,64
10.	OSTALI RADOVI	1.217.579,76	310.852,77	25,53
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	100.834,51	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>59.400.779,14</b>	<b>41.545.000,00</b>	<b>69,94</b>
<b>UKUPNO LJETNO:</b>		<b>54.849.331,19</b>	<b>35.143.673,44</b>	<b>64,07</b>
<b>UKUPNO ZIMSKO:</b>		<b>4.551.447,94</b>	<b>6.401.326,55</b>	<b>140,64</b>



IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH  
CESTA U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA  
RAZDOBLJE OD 01.01.2006. DO 31.12.2006. GODINE

STANDARD RADOVA:	59.400.779,14 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
INDEKS:	69,94 %

Radovi po stavkama:

13. Nadziranje i pregledi cesta i objekata

- budući da je Istarska županija turističko područje potrebno je ophodariti veliki broj županijskih cesta te dolazi do prekoračenja iznosa predviđenog prema standardu održavanja budući da je isti uprosječen na nivou cijele Republike Hrvatske što ne odgovara potrebama u stvarnosti

14. Održavanje kolnika

- zbog nedostatnih sredstava stavku nije moguće izvršiti u zadovoljavajućem tj. 69,94 % obimu

15. Održavanje bankina i berme

- radovi izvršeni u povećanom iznosu u odnosu na standard budući da je iznos sredstava predviđen standardom izrazito nizak i ne odgovara stvarnom stanju izgrađenosti bankina na terenu te je iste potrebno na velikom broju, naročito lokalnih cesta, izgraditi a na županijskim cestama potrebno ih je skidati kako nebi zadržavale vodu na kolniku

16. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu radi smanjenih potreba

17. Održavanje objekata za odvodnju

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu budući da se je prethodnih godina veća pažnja posvetila tim radovima

18. Održavanje opreme ceste

- radovi izvršeni u planiranom opsegu prema standardu

19. Košenje trave i održavanje zelenila

- radovi izvršeni u povećanom opsegu u odnosu na standard zbog povećanih potreba održavanja budući da je Istarska županija turistička regija sa povećanom potrebom za tom stavkom održavanja

20. Održavanje objekata

- radovi izvršeni u malom obimu zbog malih potreba

21. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima

- radovi izvršeni sa povećanjem u odnosu na standard zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u siječnju 2006. godine te zbog iznenadnih poledica koje zahtijevaju stalne intervencije

22. Ostali radovi

- radovi izvršeni u skladu s potrebama

23. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem

- radovi nisu planirani

24. Posebne usluge

- radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

## **PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

VRSTA RADOVA	PLAN 2006			IZVRŠENJE			index
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
<b>I ODRŽAVANJE</b>							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5134 ŠIŠANSKA ULICA PULA	330.000,00		330.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2 5077 KANFANAR - GR. OPĆINE	180.000,00		180.000,00	175.680,00		175.680,00	0,98
1.1.3 5007 MOTOVUN DIONICA VII	51.000,00		51.000,00	33.477,82		33.477,82	0,66
1.1.4 5119 RASKRIŽJE MEDULINSKA - POMER	95.000,00		95.000,00	94.550,00		94.550,00	1,00
1.1.5 5042 MOČITADA - TIĆAN	240.000,00		240.000,00	237.900,00		237.900,00	0,99
1.1.6 5042 KUFCI - VIŠNJAN	50.000,00		50.000,00	20.394,87		20.394,87	0,41
1.1.7 5042 ŠPADIĆI - KUFCI	180.000,00		180.000,00	145.828,17		145.828,17	0,81
1.1.8 5119 POMER - KAMIK	45.000,00		45.000,00	44.312,10		44.312,10	0,98
1.1.9 5187 MANDRIOL - CK BALE	61.000,00		61.000,00	60.817,00		60.817,00	1,00
1.1.10 5187 MANDRIOL - BARBARIGA	50.000,00		50.000,00	48.190,00		48.190,00	0,96
1.1.11 5002 VRSAR	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	861.149,96	0,00	861.149,96	0,62
1.2 RADOVI							
1.2.1 5119 POMER - KAMIK	1.615.000,00		1.615.000,00	1.613.909,29		1.613.909,29	1,00
1.2.2 5134 ŠIŠANSKA ULICA	2.050.000,00		2.050.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 5007 MOTOVUN DIONICA VII	4.390.000,00		4.390.000,00	4.376.784,72		4.376.784,72	1,00
1.2.4 50059 KALDIR - LAZI		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	1,00
1.2.5 50131 KANFANAR - BURIĆI		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	1,00
1.2.6 50038 ROČ - HUM		200.000,00	200.000,00		193.980,00	193.980,00	0,97
1.2.7 5042 ŠPADIĆI - KUFCI	6.300.000,00		6.300.000,00	6.277.457,95		6.277.457,95	1,00
1.2.8 5002 SEMAFORI POREČ	49.000,00		49.000,00	48.529,53		48.529,53	0,99
UKUPNO RADOVI	14.404.000,00	600.000,00	15.004.000,00	12.316.681,49	593.980,00	12.910.661,49	0,86
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	15.786.000,00	600.000,00	16.386.000,00	13.177.831,45	593.980,00	13.771.811,45	0,84

VRSTA RADOVA	PLAN 2006			IZVRŠENJE			index
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
<b>I ODRŽAVANJE</b>							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	0,00			0,00		0,00	
UKUPNO PRIPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 RADOVI							
2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	3.850.000,00		3.850.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO OBNOVA OBJEKATA</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 5013 KLIZIŠTE JURIČIĆI	23.000,00		23.000,00	22.570,00		22.570,00	0,98
3.1.2 5013 KLIZIŠTE MARINCI	95.000,00		95.000,00	93.635,00		93.635,00	0,99
UKUPNO PRIPREMA	118.000,00	0,00	118.000,00	116.205,00	0,00	116.205,00	0,98
3.2 RADOVI							
3.2.1 5013 KLIZIŠTE JURIČIĆI	1.630.000,00		1.630.000,00	1.629.380,17		1.629.380,17	1,00
3.2.2 5013 KLIZIŠTE VIDACI	0,00		0,00	0,00		0,00	
3.2.3 5013 KLIZIŠTE MARINCI	882.000,00		882.000,00	881.001,35		881.001,35	1,00
UKUPNO RADOVI	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	2.510.381,52	0,00	2.510.381,52	1,00
<b>UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.626.586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.586,52</b>	<b>1,00</b>
<b>B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>22.266.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>22.866.000,00</b>	<b>15.804.417,97</b>	<b>593.980,00</b>	<b>16.398.397,97</b>	<b>0,72</b>
RAZNO			500.000,00	27.386,00	60.024,00	87.410,00	0,17
<b>UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>22.266.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>23.366.000,00</b>	<b>15.831.803,97</b>	<b>654.004,00</b>	<b>16.485.807,97</b>	<b>0,71</b>

VRSTA RADOVA	PLAN 2006			REALIZACIJA			index
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
<b>I ODRŽAVANJE</b>							
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	861.149,96	0,00	861.149,96	0,62
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	118.000,00	0,00	118.000,00	116.205,00	0,00	116.205,00	0,98
UKUPNO PRIPREMA RAZNO	0,00	0,00	500.000,00	27.386,00	60.024,00	87.410,00	0,17
<b>UKUPNO PRIPREMA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.004.740,96</b>	<b>60.024,00</b>	<b>1.064.764,96</b>	<b>0,53</b>
UKUPNO RADOVI KOLNIK	14.404.000,00	600.000,00	15.004.000,00	12.316.681,49	593.980,00	12.910.661,49	0,86
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	2.512.000,00	0,00	2.512.000,00	2.510.381,52	0,00	2.510.381,52	1,00
<b>UKUPNO RADOVI</b>	<b>20.766.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>21.366.000,00</b>	<b>14.827.063,01</b>	<b>593.980,00</b>	<b>15.421.043,01</b>	<b>0,72</b>
<b>UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>22.266.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>23.366.000,00</b>	<b>15.831.803,97</b>	<b>654.004,00</b>	<b>16.485.807,97</b>	<b>0,71</b>

IZVANREDNO ODRŽAVANJE - STAVKA RAZNO	PLAN 2006			REALIZACIJA			index
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
PRIPREMA							
PROJEKTI							
5046 brus					180,00	180,00	
50092 sv. lovreč - obilaznica				1.220,00		1.220,00	
5075 tinjan - sveti petar u šumi					6.100,00	6.100,00	
UKUPNO PROJEKTI				1.220,00	6.280,00	7.500,00	
GEODEZIJA							
50038 bernobići				12.566,00		12.566,00	
5115 fažana - peroj					5.673,00	5.673,00	
50038 kotjanski zavoj				18.910,00		18.910,00	
50038 latini				10.736,00		10.736,00	
5007 meloni					15.433,00	15.433,00	
50057 potporni zid motovun				16.592,00		16.592,00	
UKUPNO GEODEZIJA				58.804,00	21.106,00	79.910,00	
<b>UKUPNO RAZNO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>60.024,00</b>	<b>27.386,00</b>	<b>87.410,00</b>	<b>0,17</b>

## **OBRAZLOŽENJE UZ PLAN – IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju u iznosu od 22.866.000,00 kn realizirani su u iznosu od 16.485.807,97 kn ili 71 %.

Osnovne stavke rashoda su:

1. Obnova kolnika
2. Obnova objekata
3. Sanacija klizišta

U nastavku je dato obrazloženje ostvarenja planiranih izdataka po glavnim stavkama

### **1. Obnova kolnika**

#### 1.1 Priprema na obnovi kolnika

U stavci pripreme na obnovi kolnikasadržani su troškovi koji se odnose na:

- izrada geodetskih podloga za projektiranje
- izrada projekata
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Planirani iznos od 1.382.000,00 kn ostvaren je u iznosu od 861.149,96 kn ili 62%. Svi ostvareni troškovi odnose se na županijske ceste .

Najveća odstupanja u odnosu na plan po pojedinim stavkama su na stavci 1.1.3. Motovun dionica VII gdje su smanjeni troškovi za izvlaštenje i 1.1.7. Kufci- Višnjan gdje je u tijeku isplata naknada za izvlaštenje. Planirane stavke 1.1.11 nije realizirana u 2006.

#### 1.2 Radovi na obnovi kolnika

U stavci radova na obnovi kolnika planirani iznos od 15.004.000,00 kuna ostvaren je sa 86% odnosno u iznosu od 12.910.661,49 kuna. Najveća odstupanja odnose se na stavku 1.2.2 gdje radovi nisu započeli do kraja 2006. godine te je njihova realizacija predviđena u 2007. godini. 12.316.681,49 kuna realizirano je na županijskim cestama dok je 593.980,00 kuna realizirano na lokalnim cestama.

### **2. Obnova objekata**

#### 2.1 Pripremni radovi na obnovi objekata

U 2006. godini nije bilo planiranih sredstava za pripremne radove na obnovi objekata.

## 2.2 Radovi na obnovi objekata

Planirani radovi na rekonstrukciji mosta Antenal nisu započeli do kraja 2006. godine (započeli u I mj 2007) te je realizacija predviđena u 2007. godini

## **3. Sanacija klizišta**

### 3.1 Pripremni radovi na sanaciji klizišta

Za pripremu je predviđen iznos 118.000,00 kuna i realiziran je sa 98% ili 116.205,00 kuna.

### 3.2 Radovi na sanaciji klizišta

Radovi na sanaciji klizišta ostvareni su u iznosu od 2.510.381,52 kn što je 100% iznos od planiranih sredstava.

## **PLAN RADOVA GRAĐENJA**



## IZVRŠENJE PLANA GRAĐENJA ZA 2006. GODINU

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
<b>II GRAĐENJE</b>									
A. PRIPREMA									
1. PROJEKTI									
1,1 Ž5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	260.000,00		260.000,00	20.130,00		20.130,00	0,08	#DIV/0!	0,08
1,2 Ž5042 OBILAZNICA VIŠNJANA II	101.000,00		101.000,00	100.802,57		100.802,57	1,00	#DIV/0!	1,00
1,3 Ž5042 OBILAZNICA NOVE VASI	110.000,00		110.000,00	109.190,00		109.190,00	0,99	#DIV/0!	0,99
1,4 OBILAZNICA POREČA III	700.000,00		700.000,00	674.172,00		674.172,00	0,96	#DIV/0!	0,96
1,5 Ž 5095 RASKRIŽJE CONCETTA	100.000,00		100.000,00	98.210,00		98.210,00	0,98	#DIV/0!	0,98
1,6 OBILAZNICA POMERA	205.000,00		205.000,00	203.520,40		203.520,40	0,99	#DIV/0!	0,99
1,7 OBILAZNICA POREČA II (ROTOR VRANIĆI)	155.000,00		155.000,00	103.700,00		103.700,00	0,67	#DIV/0!	0,67
1,8 ROTOR KUFCI	25.000,00		25.000,00	24.034,30		24.034,30	0,96	#DIV/0!	0,96
UKUPNO PROJEKTI	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	1.333.759,27	0,00	1.333.759,27	0,81	#DIV/0!	0,81
2. IZVLAŠTENJE									
2.1 ELABORATI									
2.1.1 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	145.000,00		145.000,00	142.839,56		142.839,56	0,99	#DIV/0!	0,99
2.1.2 L 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.087,00	24.087,00	#DIV/0!	1,00	1,00
2.1.3 ROTOR VRANIĆI	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.4 Ž 5042,Ž 5041 ROTOR KUFCI	30.000,00		30.000,00	29.217,33		29.217,33	0,97	#DIV/0!	0,97
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	190.000,00	24.000,00	214.000,00	172.056,89	24.087,00	196.143,89	0,91	1,00	0,92
2.2 NAKNADA									
2.2.1 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2.2 L 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.2.3 Ž5042 ROTOR KUFCI	445.000,00	0,00	445.000,00	432.153,19	0,00	432.153,19	0,97	#DIV/0!	0,97
2.2.4 Ž5187 OBILAZNICA KRANJA LOŽA	180.000,00	0,00	180.000,00	170.830,60	0,00	170.830,60	0,95	#DIV/0!	0,95
2.2.5							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	1.125.000,00	200.000,00	1.325.000,00	602.983,79	0,00	602.983,79	0,54	0,00	0,46
UKUPNO IZVLAŠTENJE	1.315.000,00	224.000,00	1.539.000,00	775.040,68	24.087,00	799.127,68	0,59	0,11	0,52
A. UKUPNO PRIPREMA	2.971.000,00	224.000,00	3.195.000,00	2.108.799,95	24.087,00	2.132.886,95	0,71	0,11	0,67

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
<b>II GRAĐENJE</b>									
B. IZGRADNJA									
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO MODERNIZACIJA									
2. IZGRADNJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA									
3. REKONSTRUKCIJA CESTA									
3,1 Ž 5042,Ž 5041 ROTOR KUFCI	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.672.187,65	0,00	3.672.187,65	0,99	#DIV/0!	0,99
3,2 Ž 5095 RASKRIŽJE CONCETTA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3,3 Ž 5002,5042 ROTOR ŠPADIĆI	1.000.000,00		1.000.000,00	49.942,32		49.942,32	0,05		
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.722.129,97	0,00	3.722.129,97	0,76	#DIV/0!	0,76
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA									
4,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA									
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI									
5,1									
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
B. UKUPNO IZGRADNJA	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00	3.722.129,97	0,00	3.722.129,97	0,76	#DIV/0!	0,76
<b>UKUPNO GRAĐENJE</b>	<b>7.891.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>8.115.000,00</b>	<b>5.830.929,92</b>	<b>24.087,00</b>	<b>5.855.016,92</b>	<b>0,74</b>	<b>0,11</b>	<b>0,72</b>

## OBRAZLOŽENJE

### GRADENJE

Gradenje na županijskim i lokalnim cestama u 2006. godini izvršeno je u sljedećim radovima:

#### A) PRIPREMA

##### 1. PROJEKTI

- 1.1 Ž5002 Obilaznica Novigrada - projekti planirani u iznosu od 260.000,00 kn realizirani su u iznosu od 20.130,00 kn ili 8% od planirane vrijednosti. U toku je postupak obnove ishodovanja lokacijske dozvole.
- 1.2 Ž5042 Obilaznica Višnjana II – projekti planirani u iznosu od 101.000,00 kn realizirani su u iznosu od 100.802,57 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta. Izrađeno je idejno rješenje te je ishodovana lokacijska dozvola.
- 1.3 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi - projekti planirani u iznosu od 110.000,00 kn realizirani su u iznosu od 109.190,00 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta. Izrađeno je idejno rješenje, postupak ishodovanja lokacijske dozvole je u tijeku.
- 1.4 Ž5002 Obilaznica Poreča III - projekti planirani u iznosu od 700.000,00 kn realizirani su u iznosu od 674.172,00 kn ili 96% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.5 Ž5095 Raskrižje Concetta - projekti planirani u iznosu od 100.000,00 kn realizirani su u iznosu od 98.201,00 kn ili 98% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.6 Ž5119 Obilaznica Pomera – projekti planirani u iznosu od 205.000,00 kn realizirani su u iznosu od 203.520,40 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.7 Ž5002 Obilaznica Poreča II (Rotor Vranići) - projekti planirani u iznosu od 155.000,00 kn realizirani su u iznosu od 103.700,00 kn ili 67% od planirane vrijednosti, projekt je u izradi te nije izvršen okonačan obračun radova.
- 1.8. Ž5042, Ž5041 Rotor Kukci - projekti planirani u iznosu od 25.000,00 kn realizirani su u iznosu od 24.034,30 kn ili 96% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.

##### 2. IZVLAŠTENJE

###### 2.1. ELABORATI

- 2.1.1 Ž5118 Marčana – Križ – elaborat planiran u iznosu od 145.000,00 kn realiziran je u iznosu od 142.839,56 kn ili 98% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, planiranim iznosom realizirani su i radovi obnove točke-lomova koridora izvlaštenja.
- 2.1.2 L50182 Obilaznica Barbana - radovi planirani u iznosu od 24.000,00 kn realizirani su u iznosu od 24.087,00 kn ili 100,3% od planirane vrijednosti. U iznos je uračunata usluga procjene zemljišta, geodetski radovi na prometnici.
- 2.1.3 Rotor Vranići – elaborat planiran u iznosu od 15.000,00 kn nije realiziran, elaborat će se izraditi nakon izrade glavnog projekta, glavni projekt je u izradi.

2.1.4 Ž5042, Ž5041 Rotor Kukci - elaborat planiran u iznosu od 30.000,00 kn realiziran je u iznosu od 29.217,33 kn ili 97% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, planiranim iznosom izrađen je ispravak elaborata izvlaštenja i radovi snimanja izvedenog stanja.

## 2.2. NAKNADA

2.2.1 Ž5118 Marčana-Križ – naknada za zemljište planirana u iznosu od 500.000,00 kn nije realizirana, radovi na izvlaštenju zemljišta su u tijeku te će se realizirati u 2007.godini.

2.2.2 L50182 Obilaznica Barbana - naknada za zemljište planirana u iznosu od 200.000,00 kn nije realizirana, radovi na izvlaštenju zemljišta su u tijeku te će se realizirati u 2007.godini.

2.2.3 Ž5042, Ž5041 Rotor Kukci - naknada za zemljište planirana u iznosu od 445.000,00 kn realizirana je u iznosu od 432.153,19 kn ili 97% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti zemljišta.

2.2.4 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - naknada za zemljište planirana u iznosu od 180.000,00 kn realizirana je u iznosu od 170.830,60 kn ili 94% planirane vrijednosti, planiranim iznosom je ostvarena i naknada za izdavanje lokacijske dozvole.

## B) IZGRADNJA

### 3. REKONSTRUKCIJA CESTA

3.1 Ž5042, Ž5041 Rotor Kukci – radovi planirani u iznosu 3.720.000,00 kn realizirani su u iznosu od 3.672.187,65 kn ili 98% planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti radova, planiranim iznosom realizirana su i kontrolna ispitivanja zemljanih i asfaltnih radova, nadzor na radovima rekonstrukcije.

3.2 Ž5095 Raskrižje Concetta – radovi planirani u iznosu 200.000,00 kn nisu realizirani, radovi će se realizirati u 2007.godini.

3.3 Ž5002,5042 Rotor Špadići – radovi planirani u iznosu 1.000.000,00 kn realizirani su u iznosu od 49.942,32 kn ili 5% planirane vrijednosti jer nisu započeli radovi rekonstrukcije raskrižja, iznosom je podmirena obveza plaćanja vodnog doprinosa za građevinu.

### III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA.400-01/06-01/115  
URBROJ:2163/1-12/01-02-07-4  
Pazin, 26.02.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

Emil Soldatić

## OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2006. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu donešen je dana 11. listopada 2005. godine na iznos od 71.157.851 kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 08. prosinca 2005. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Na osnovu pozitivnog mišljenja Županijskog poglavarstva Istarske županije Upravno vijeće Županijske uprave za ceste 27. prosinca 2005. godine donijelo je Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Istarske županije na iznos od 71.157.851 kuna.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dao je 16. veljače 2006. godine Prethodnu suglasnost na Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu na usuglašeni iznos od 72.657.851 kuna. Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 16. ožujka 2006. godine donosi Odluku o donošenju Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu na iznos od 72.657.851 kuna.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 22. svibnja 2006. godine donosi izmjene i dopune Plana građenja i održavanja sa iznosom od 97.387.086 mln kuna na kojeg Županijsko poglavarstvo dalo prethodno pozitivno mišljenje.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 08. prosinca 2006. godine donosi druge izmjene i dopune Plana građenja i održavanja sa iznosom od 90.657.670 mln kuna na kojeg Županijsko poglavarstvo dalo prethodno pozitivno mišljenje.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2006. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	78.896.117
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	9.049.712
3.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	162.344
<b>4.</b>	<b>UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)</b>	<b>88.108.173</b>
5.	UKUPNI RASHODI	72.394.254
6.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	8.660.683
<b>7.</b>	<b>UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)</b>	<b>81.054.937</b>
<b>8.</b>	<b>NEUTROŠENA SREDSTVA (4-7)</b>	<b>7.053.236</b>

### A PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 88.108.173 kuna od ukupno 90.657.670 kuna odnosno 2.8 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstva pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb.

## 1. Prihodi

Prihodi od pomoći lokalne samouprave ostvareni su 79,1% od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata u kojim značajnije učestvuje lokalna samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koje će biti realizirane u 2007. godini.

Prihodi od financijske imovine realizirani su 287,7% od Plana, i to poradi neplaniranih pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su s 99,9% od Plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su sa 55,4% ili 44,6% manje od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 80,7% ili 19,3% manje od Plana.

## 2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo, tako i planirano.

Ostvarenim приходima i primicima pokrivena su sve obaveze, rashodi i izdaci u tekućoj godini, a sredstvima na računima krajem godine pokrit će se nastale koje nisu mogle biti plaćene.

Ostatak sredstava prenijet će se u novu poslovnu godinu.

## B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 81.054.937 kuna, odnosno 10,6% manje u odnosu na Plan.

### 1. Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 66.189.292 kuna ili 89,8% od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 1.933.231 kuna ili 91,5% Plana.

Materijalni rashodi realizirani su s 59.528.462 kuna ili 89,5% Plana.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to iz zbog neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekta.

Financijski rashodi ostvareni su s 4.727.599 kuna ili 99,1% od Plana

### 2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 6.204.962 kuna ili 74,6% od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodavanja lokacijskih dozvola, teslijeđom toga do nerealiziranja glavnih projekata, imovinsko pravnih odnosa.

### **3. Zajmovi**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su s 8.660.683 kuna ili 100,2% Plana.

### **ZAKLJUČNO**

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka u potpunosti su ostvareni izvorni prihodi i primici od financijske imovine u skladu sa Planom, dok su podbacule pomoći od lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, koje će se realizirati u 2007. godini. Neutrošena sredstva utrošit će se za dovršetak preograma koji se nisu realizirali u 2006. godini, a realizirat će se Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2007. godini.



Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 26. veljače 2007. godine donosi

## ODLUKU

1. O prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2006. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02  
URBROJ:2163/1-12/01-01-07-123  
Pazin, 26.02.2007.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
ISTARSKE ŽUPANIJE  
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Istarske županije

Emil Soldatić