



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za održivi razvoj**

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M. B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 342-01/08-01/24

URBROJ: 2163/1-08-01/3-08-08

Pazin, 21. travnja 2008.

**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO**  
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem  
Stručne službe za poslove  
Skupštine i Poglavarstva

**Predmet: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula**

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK  
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Odluka Upravnog vijeća Lučke uprave Pula o prihvaćanju Izvještaja o radu i Financijskog izvještaja za 2007. godinu,
4. Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula.

Na temelju članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03 i 141/06) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06) Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana .....2008. godine donosi sljedeći

## **ZAKLJUČAK**

1. Prihvaćaju se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula.
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**Klasa:**  
**Urbroj:**  
**Pula,**

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**POGLAVARSTVO**

**Predsjednik**  
**Ivan Jakovčić**

Dostaviti:

1. Lučka uprava Pula, Pula
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,  
- Odsjek za pomorstvo, promet i veze IŽ,
3. Pismohrana, ovdje

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije”, br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, br. 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu.

### II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula.

### III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine”, broj 158/03 i 141/06) kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijski izvještaj o radu i dostavlja ga putem nadležnog upravnog tijela županije, županijskom poglavarstvu, upravno vijeće Lučke uprave Pula prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 25. veljače 2008. godine predmetna izvješća za 2007. godinu.

Izvješća su pisana po standardiziranim obrascima sukladno ISO 9001 normi. Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke sadrži slijedeće komponente:

1. Ocjenu predsjednika upravnog vijeća i ravnatelja lučke uprave o radu lučke uprave
2. Organizacijsku i funkcionalnu strukturu lučke uprave
3. Realizacija i ocjena provedenih planiranih aktivnosti
4. Realizacija postavljenih ciljeva
5. Neplanirane a realizirane aktivnosti
6. Zaključak/rezime

Financijsko izvješće sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama.

Lučka uprava Pula djeluje u lukama javnog prometa Pula, Fažana, Brijuni, Medulin, Banjole, Kuje, Peroj, Polje, Runke, Krnica.

U 2007. godinin, pred Lučkom upravom Pula su bili postavljeni mnogi operativni zadaci na daljnjoj sanaciji lučke infrastrukture, prvenstveno Riječkog gata, gdje je Lučka uprava Pula prihodima iz proračuna i vlastitim, uspjela osigurati završetak faze radova. Nabavkom suvremene meteo stanice Lučka uprava Pula osigurala je kvalitetne meteo podatke za brodare i ostale zainteresirane, a povezivanjem sa bazom na internetu omogućila je kvalitetno informiranje.

Od ostalih investicija na lučkom području izdvajaju se radovi na sanaciji lukobrana u Fažani koji su bili isfinancirani udjelom općine Fažana, horizontalna i vertikalna signalizacija označavanja prometnica u Slobodnoj zoni, sanacija lučice za ribare na lokaciji Monte Kope i dr.

Sa Lukom Pula nastavljeno je sa pregovorima u svezi održavanja magistralne infrastrukture iz ugovora o prvenstvenoj koncesiji kao i odnosa vezanih uz pomorsko dobro.

Programom Cards Lučka uprava je aktivno uključena u strateški plan razvoja hrvatskih slobodnih zona.

Veliki uspjeh je bilo kandidiranje za EU programe Aplomb i Adriaform koji će doživjeti svoju primjenu u 2008 godini gdje je Lučka uprava Pula zbog dobrog prezentiranja uvjeta i izabrana za dodjelu sredstava iz tih fondova.

Na zajedničkim upriličenim susretima sa susjednim regijama u okruženju koje su orjentirane na pomorski transport, nastojala se iznaći povoljna sinergija umreženosti pomorskih aktivnosti, gdje bi i luka Pula kao vrlo interesantna destinacija ojačala svoju ulogu u razmjeni dobara sa srodnim lukama u okruženju.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i Financijskog izvještaja o radu za 2007. godinu Lučke uprave Pula.

Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u prilogu.

Na temelju članka 16. Statuta Lučke uprave Pula, Upravno vijeće Lučke uprave Pula na sjednici, održanoj dana 25. veljače 2008. godine, donijelo je sljedeću

## ODLUKU

### I

Prihvaća se Financijski izvještaj o radu Lučke uprave Pula za 2007. godinu.

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za 2007. godinu.

### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-01/08-02/02  
Ur.broj: 2163/01-02-08-04  
Pula, 25.02.2008.

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA

Vladimir Barbić



## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA I RAZVOJA LUKE ZA 2007. GODINU

### 1. OCJENA PREDSDJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA O RADU LUČKE UPRAVE

U ovoj poslovnoj godini, pred Lučkom upravom Pula su bili postavljeni mnogi operativni zadaci na daljnjoj sanaciji prvenstveno Riječkog gata, gata gdje smo prihodima iz proračuna i vlastitim, uspjeli osigurati završetak ove faze radova.

Nabavkom suvremene meteo stanice osigurali smo kvalitetne meteo podatke za brodare i ostale zainteresirane, a povezivanjem sa bazom na internetu omogućili smo kvalitetno informiranje.

Nije se bilo zanemarilo niti ostale investicije na lučkom području; tako npr, pristupilo se radovima na sanaciji lukobrana u Fažani koji su bili isfinancirani udjelom općine Fažana, zatim izvršena je horizontalna i vertikalna signalizacija označavanja prometnica u Slobodnoj zoni, po nalogu nadležnog Ministarstva pristupilo se sanaciji lučice za ribare na lokaciji Monte Kope gdje je proračunskim sredstvima i dijelom vlastitim, završena dio- faza radova, zatim je bio sufinanciran DPU plan razvoja SZ u visini 30.000 kn, čime smo stvorili uvjete za daljnje poduzimanje koraka za izgradnju planiranih objekata u SZ.

Sa Lukom Pula nastavljeno je bilo sa pregovorima u svezi održavanja magistralne infrastrukture iz ugovora o prvenstvenoj koncesiji kao i odnosa vezanih uz pomorsko dobro. U tom smislu vođeni su i razgovori u Zagrebu u Ministarstvu o načinima rješavanja iznalaženja kompromisnog rješenja sa Lukom Pula u svezi vlasništva u zoni i pomorskog dobra.

Programom Cards aktivno smo bili uključeni u strateški plan razvoja hrvatskih slobodnih zona. Završnim dokumentom izrađenog uz pomoć koozultanata iz EU dobivena je bila mogućnost da se u skladu sa zakonskom regulativom pristupi proširenju zone na drugu mikrolokaciju gdje smo sa Gradom Vodnjan pregovarali o međusobnoj suradnji, a akcenat je bio stavljen na poslovnu zonu Galižana da se na tom prostoru i predvidi lokacija za proširenje postojeće zone.

Pokrenuli smo bili i dovođenje novih korisnika u SZ kao npr. posredništvo itd.


Veliki uspjeh je bilo kandidiranje za EU programe Aplomb i Adriaform koji će doživjeti svoju primjenu u 2008 godini gdje je Lučka uprava Pula zbog dobrog prezentiranja uvjeta i izabrana za dodjelu sredstava iz tih fondova.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ravnatelj Lučke uprave Pula

Vladimir Barbić

Mladen Černi





2. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/ OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI				
ZADATAK		STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE	
A	A.1.	Rentgen aparati za Ri gat	Nije realizirano	Zbog tehničkih nedostataka doniranih uređaja i neizvjesnosti provođenja mjera kontrole kao i samog dobivanja adekvatne lokacije za smještaj istih, odustalo se od primjene
	A.2.	Usluge zaštitara	realizirano	u SZ uspostavljen je video nadzor kojim se upravlja iz LKC
	A.3.	Ulazna vrata u SZ	realizirano	Postavljena su nova ulazna vrata u I kvartalu sa mogućnošću nadogradnje elektronike
	A.4.	Meteo stanica	realizirano	Nabavljena i montirana na čelo gata meteo stanica bazirana na daljinskom upravljanju
B	B.1.	Cruiser promet	realizirano	prisustvovali smo na na cruiser sajmu u Miamiu- Hrvatska je imala svoj prodajni štand gdje su kvalitetno plasirane informacije i o luci Pula kao mogućoj destinaciji za cruisere
	B.2.	Ribari-prihvat brodova	realizirano	po nalogu MMTPR pristupilo se sanaciji ribarske luke na Monte Kope čime se rasteretila djelomično pulska riva
	B.3.	Vezovi-megajahte	Nije realizirano	Donošenjem GUP-a predviđeti će se moguća lokacija za prihvat megajahti-prvotno je zamišljeno da to bude pozicija gdje su sada ribari ispred admiralieta
	B.4.	Snimak dubine luke Pula	Realizirano djelomično	HHI izvršio mjerenje dubine u luci Pula a snimljene su dubine i u luci Fažana, što je djelomično izvršeno
	B.5.	Sidrište-željeznička stanica	Nije realizirano	Zbog nedonošenja GUP-a nije se pristupilo realizaciji
	B.6.	Projekt za veliki gat u Fažani	realizirano	Izgrađen je projekat za veliki gat u Fažani i u tijeku su radovi na izgradnji i obnovi fažanske lučice
C	C.1.	Gat Rijeka-popločenje	realizirano	Popločen je gat Rijeka u finalnom dijelu
	C.2.	Sanacija fažanske lučice-ribari	U postupku	Izvršeno je geomehaničko ispitivanje i pristupilo se sanaciji lukobrana
	C.3.	Sanacija luke Brijuni	realizirano	Izvršena je sanacija luke Brijuni
	C.4.	Sanacija lukobrana	Nije realizirano	Nisu se osigurala financijska sredstva za nastavak sanacije, a čeka se i građevinska dozvola
	C.5.	Sanacija magistralnih vodova	Nije realizirano	Zbog nedostatka financijskih sredstava nije se pristupilo realizaciji
	C.6.	Prometna signalizacija-SZ	realizirano	u potpunosti izvršeno horizontalno i vertikalno označavanje prometnica u SZ po projektu
	C.7.	Podvodna svjetla luka Fažana	realizirano	Postavljena su podvodna svjetla u lučici, dobivena je vizura efekta prikaza morskog dna
	C.8.	Sanacija Molo Carbone	Nije realizirano	Zbog nedostatka financijskih sredstava nije se pristupilo realizaciji
	C.9.	Ostala sanacija	realizirano	Završno uređen je mali molo u SZ, postavljeni su energetske ormarići
	C.10.	Prihvatna čekaonica-riječki gat	Nije realizirano	Zbog nedostatka sredstava i zbog nedostatka projekata nije se pristupilo realizaciji
	C.11.	Distanceri riječki gat	realizirano	Distanceri su naručeni iz Italije, čeka se njihova oprema i montiranje a prikazani će biti kao investicija u 2008. godini

ZADATAK			STUPANJ REALIZIRANOSTI	OBRAZLOŽENJE
<b>D</b>	<b>D.1.</b>	Upis pomorskog dobra	realizirano	Izvršen je upis na česticama Lukobran i Štinjana
<b>E</b>	<b>E.1.</b>	Definiranje odnosa sa Lukom Pula	U tijeku	na radnim sastancima i u MMPR razgovaralo se o nalasku optimalnog rješenja za izvlaštenje luke Pula sa područja SZ
	<b>E.2.</b>	Procedura DPU Molo Carbone	realizirano	Čeka se lokacijska dozvola za nove objekte
	<b>E.3.</b>	Izmjena zakona o SZ	U tijeku	Zakon o SZ nije donesen, čeka se njegovo usvajanje
	<b>E.4.</b>	Partnership- razvoj SZ	U tijeku	Povezivanjem vanjskih subjekata-poduzeća sa poslovanjem zone i na nivou Županije čine se pomaci prema unapređivanju suradnje
	<b>E.5.</b>	proširenje zone	U tijeku	Sa Gradom Vodnjan razgovara se o proširenju SZ na lokaciju Galižana

3. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA				
CILJ		OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE	
<b>A.</b>	Sigurnost luka	realizirano	Zakon o sigurnosti luka je odredio kvalitetniji pristup rješavanja ove situacije. Ustanovljena je sigurnosna zaštita na riječkom gatu, radi se na projektu sustava tehničkog nadzora SZ	
<b>B.</b>	Uvjeti luke-promet	realizirano	Zbog sigurnosti plovidbe, dolaska novih cruisera, pristupilo se poboljšanju uvjeta luke. Nabavljena je meteo stanica	
<b>C.</b>	Uvjeti luke- sanacija, gradnja održavanje	realizirano	Mali molo ima sve uvjete za prihvat manjih plovila gdje su postavljene bitve, a ri gat je nastavljen sa sanacijom	
<b>D.</b>	Lučko područje Upis pom. Dobra i definiranje lučkog područja	realizirano	Upisom u katastar- lukobran i štinjan, stvoreni su uvjeti za daljnje planove u svezi predviđene sanacije puskog lukobrana.	
<b>E.</b>	Zakon o slobodnim zonama	djelomično	Aktivno smo uključeni u izradu novog Zakona i u pregovorima za prijelazni period ulaska u EU, zakon nije donesen, čeka se usklađivanje, u planu za 2008 godinu	



4. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI		
AKTIVNOSTI	OCJENA POSTIGNUĆA	OBRAZLOŽENJE
Saniran je objekt carinske ispostave u SZ	realizirano	Objekat carine u SZ je bio dosta neugledan i dotrajalog inerijera pa su saniranjem omogućeni normalniji uvjeti za rad carinske službe
Sanirani su poklopci šahtova u SZ	realizirano	Sanacijom poklopaca šahtova na frekventnoj prometnici omogućen je nesmetan protok vozila i sigurniji prolaz

5.0CJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA					
		zadatak	Planirana sredstva	Utrošena sredstva	Obrazloženje
A	A.1.	Rentgen aparati za Ri gat	0,00	0,00	Donirani su od strane Zračne luke Pula ali su zbog tehničke nemogućnosti postavljanja zbrinuti u otpad
	A.2.	Usluge zaštitara	400.000	439.764,50	Plaćene su obaveze za rad zaštitara u SZ I luci Štinjan
	A.3.	Ulazna vrata u SZ	17.000,00	17.710,00	u potpunosti iskorištena sredstva za ovu investiciju. Zadovoljstvo urađenim poslom je tim veće jer je urađeno u SZ
	A.4.	Meteo stanica	10.000,00	14.469,20	u skladu s planom izvršena je nabavka opreme
B	B.1.	Cruiser promet- promidžba	15.000,00	16.408,00	u skladu sa planom utrošena sredstva za promociju pulske luke putem sajma cruisera u Miamiju- SAD
	B.2.	Ribari-prihvat brodova	50.000,00	236.215,90	Nalogom MMTTPR pristupilo se sanaciji gata na lokaciji Monte Kope gdje se koriste proračunska sredstva
	B.3.	Vezovi-megajahe	0,00	0,0	Nije se pristupilo realizaciji projekta. U suradnji sa Gradom kvalitetno riješiti prihvat megajahti
	B.4.	Snimak dubine luke Pula	118.000,00	25.742,00	Djelomično izvršeno mjerenje dubine pulske luke i u luci Fažana. Nastavak poslova slijedi u 2008. godini
	B.5.	Sidrište-željeznička stanica	50.000,00	0,00	Nedostatak financijskih sredstava i rješavanje prioriteta uvjetovao je nepoduzimanje radnji
	B.6.	Projekt za veliki gat u Fažani	75.000,00	60.390,00	Sredstva su iskorištena u visini naručenog projekta
C	C.1.	Gat Rijeka-popločenje	1.416.288,00	1.841.899,10	Planirana investicija je nešto uvećana zbog plaćanja obveza nastalih u 2006. godini a plaćenih u 2007. godini
	C.2.	Sanacija fažanske lučice-ribari	800.000,00	148.823,63	Sredstva se namjenski troše sukladno planovima i projektima a prema izvoru financirana- općina Fažana
	C.3.	Sanacija luke Brijuni	436.000,00	825.963,55	sredstva se namjenski troše odnosno reinvestiraju se u lučko područje prema promemoriji sa MMTTPR. Plan je daleko premašen jer je veći iznos a koji se odnosio na 2006. godinu međusobno iskompenziran polovicom 2007. godine.
	C.4.	Sanacija lukobrana	5.000,00	5.000,00	Sredstva su iskorištena
	C.5.	Sanacija magistralnih vodova	50.000,00	0,00	Nisu se odredili prioriteti kritičnim mjestima koje treba sanirati a nije bilo niti financijskih sredstava

<b>C</b>	<b>C.6.</b>	Prometna signalizacija-SZ	11.300,00	6.076,00	Sredstva su u potpunosti iskorištena- dio je prikazan u sitnom inventaru pošto se radi o saobraćajnim znakovima
	<b>C.7.</b>	Podvodna svjetla luka Fažana	5.000,00	5.000,00	Financijska sredstva su utrošena prema planu a plaćena su od strane Općine Fažana
	<b>C.8.</b>	Sanacija Molo Carbone-DPU	50.000,00	30.000,00	u stavci projektna dokumentacija utrošen je dio sredstava planiranih za ovaj dio investicijskog održavanja
	<b>C.9.</b>	Ostala sanacija	14.000,00	44.471,28	Odnosi se ponajviše na plaćene radove- mali molo u SZ( računi iz 2006. godine)
	<b>C.10.</b>	Prihvatna čekaonica Riječki gat	100.000,00	0,00	Nije definirano u prostornim planovima Grada
	<b>C.11.</b>	Distanceri Riječki gat	90.000,00	30.000,00	Sredstva su namjenski utrošena, čeka se dobava istih iz Italije
<b>D</b>	<b>D.1.</b>	Upis pomorskog dobra	5.000,00	5.000,00	Upisano je pomorsko dobro na lukobranu
<b>E</b>	<b>E.1.</b>	Definiranje odnosa sa Lukom Pula	ne radi se o izdacima financijskog karaktera već poduzimanju koraka prema usklađivanju zakonske regulative praćenja zakonskih propisa, raznih koordinativnih aktivnosti i sastanaka sa raznim subjektima i slično.		
	<b>E.2.</b>	Procedura DPU Molo Carbone			
	<b>E.3.</b>	Izmjena zakona o SZ			
	<b>E.4.</b>	Partnership- razvoj SZ			
	<b>E.5.</b>	proširenje zone			

## 6. ZAKLJUČAK/REZIME

Ukupno realizirani vlastiti prihodi u ovoj godini su iznosili 8.413.783,11 kn, gdje smo sa ostvarenim prihodima uglavnom financirali nastavak sanacije Riječkog gata te ostale kapitalne investicije. Uvođenjem veće discipline u plaćanju dužnika, realizacijom postavljenih ciljeva, te plaćanjem rata kredita banci, uspjeli smo solventnije poslovati.

Nastavljanjem pregovora sa Lukom Pula, gdje su sudskom odlukom nekretnine potvrđene u vlasništvu Luke Pula d.o.o., nastojali smo iznaći optimalno zadovoljavajuće rješenje za obje strane u financijskom smislu i koordinaciji zajedničkih projekata.

Na zajedničkim upriličenim susretima sa susjednim regijama u okruženju koje su orjentirane na pomorski transport, nastojala se iznaći povoljna sinergija umreženosti pomorskih aktivnosti, gdje bi i luka Pula kao vrlo interesantna destinacija ojačala svoju ulogu u razmjeni dobara sa srodnim lukama u okruženju. Upravo sa programima EU i fondovima učinilo se puno, tako da smo i dobili sredstva iz EU fondova.

Pripremalo se povezivanje naše slobodne zone sa vanjskim mogućim interesentima počev od Županije, Grada i ostalih subjekata tako da smo npr. sa Gradom Vodnjan stupili u pregovore oko povezivanja zajedničkih interesa prema proširenju zone na mogućoj lokaciji poslovne zone Galižana.

Nije se zanemarilo niti održavanje već prije uspostavljenih kontakata sa lukom Trieste gdje je ideja da se dvije luke povežu u obostranom interesu, odnosno da se na području Molo Carbone inenziviraju pomorske djelatnosti privlačenjem novih atraktivnih tereta ponajprije iz grčkih luka i možda sa lukom Bar sa kojima luka Trieste već od prije ima dobre uhodane pomorske linije.

Doveden je i koncesionar iz Varaždina koji ima namjeru sirovine za svoju tvornicu upravo dovesti preko pulske luke a isto tako i izvoziti gotovi proizvod- okove za namještaj.

Tendencija je da se ovakve koncesionare i nadalje dovodi jer iziskuju malo troškova( potreban je samo ured) a efekti mogu biti daleko veći.

Najavljen je i ozbiljniji pristup postojećih koncesionara zone da se okrenu pomorskom transportu a gdje u velikom dijelu bitnu ulogu moraju imati i pomorske agencije koje se moraju više angažirati oko marketinških aktivnosti



		OBRAZAC LU-GFP	
<b>LUČKA UPRAVA PULA financ.izvještaj 20.01.08.</b>			
<b>i usporedba s planom 2007</b>			
<b>1. PRIHODI:</b>		<b>Plan</b>	<b>Ostvareno</b>
<b>1. Prihodi proračuna</b>		<b>1.950.000,00 kn</b>	<b>2.260.016,11 kn</b>
1.1.	Državni proračun	1.000.000,00 kn	1.228.016,11 kn
1.2.	Županijski proračun	150.000,00 kn	150.000,00 kn
1.3.	Proračun Grada/Općine:	0,00 kn	
1.3.1.	Grad/Općina Pula	0,00 kn	
1.3.2.	Grad/Općina Fažana	800.000,00 kn	882.000,00 kn
<b>2. Prihodi od lučkih pristojbi:</b>		<b>2.747.000,00 kn</b>	<b>3.078.150,12 kn</b>
2.1.	Luka Pula	2.200.000,00 kn	2.020.548,47 kn
2.2.	Luka Fažana	61.000,00 kn	160.659,93 kn
2.3.	Luka Brijuni	486.000,00 kn	896.941,72 kn
<b>3. Prihodi od koncesija</b>		<b>1.444.300,00 kn</b>	<b>1.420.679,48 kn</b>
prihodi slobodna zona			1.186.097,95 kn
3.1.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Songbook	30.000,00 kn	7.454,43 kn
3.2.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Bernardica	18.000,00 kn	13.912,75 kn
3.3.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Pola textile	250.000,00 kn	245.364,31 kn
3.4.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Sigma	370.000,00 kn	121.118,82 kn
3.4.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Sigma Nova		28.487,40 kn
3.5.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, BM Euromont	125.000,00 kn	125.803,62 kn
3.6.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Gera	50.000,00 kn	37.341,07 kn
3.7.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Celmar	10.800,00 kn	35.496,45 kn
3.8.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Elberg	5.500,00 kn	4.634,50 kn
3.9.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Rossl i Duso Istra	156.000,00 kn	215.258,80 kn
3.10.	Proizvodnja u Slobodnoj zoni, Heli	300.000,00 kn	351.225,80 kn
3.11.	Opskrbe brodova	19.000,00 kn	13.878,44 kn
3.12.	Prihvata i otpreme otpada	20.000,00 kn	25.560,92 kn
3.13.	Lučke djelatnosti	55.000,00 kn	57.151,27 kn
3.14.	Prodaja goriva	25.000,00 kn	0,00 kn
3.15.	Ostalo	10.000,00 kn	137.990,90 kn
<b>4. Sredstva iz kredita</b>		<b>0,00 kn</b>	
4.1.	Kredit poslovne banke	0,00 kn	
4.2.	Prijenos neutrošenog kredita iz prethodne godine	0,00 kn	
<b>5. Prihodi od kamata</b>		<b>50.000,00 kn</b>	<b>472.973,46 kn</b>
<b>6. Prihodi od podizanja dokumentacije</b>		<b>0,00 kn</b>	
<b>7. Preneseni višak iz prethodne godine</b>		<b>0,00 kn</b>	
<b>8. Ostali prihodi</b>		<b>450.000,00 kn</b>	<b>1.181.963,94 kn</b>
8.1.	Ulaz u luku -zaštitari	320.000,00 kn	234.358,68 kn
8.2.	Ostali primici štete i viškovi	50.000,00 kn	481.763,61 kn
8.3.	Izdana voda	60.000,00 kn	83.972,71 kn
8.4.	Izdana struja	20.000,00 kn	13.206,65 kn
8.5.	ostali prihodi	0,00 kn	128.590,70 kn
8.6.	pozitivne tečajne razlike	0,00 kn	240.071,59 kn
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>		<b>6.641.300,00 kn</b>	<b>8.413.783,11 kn</b>

<b>II. RASHODI :</b>	<b>Plan</b>	<b>Ostvareno</b>
<b>I. IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA</b>		
1.1. Brutto plaće i naknade plaća	1.055.000,00 kn	1.083.085,30 kn
1.2. Doprinosi na bruto plaće	180.000,00 kn	186.462,63 kn
1.3. Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00 kn	28.648,00 kn
1.4. Naknade za prijevoz na posao, za rad na terenu	35.000,00 kn	31.094,00 kn
1.5. Službena putovanja	65.000,00 kn	102.188,92 kn
1.6. Brutto naknade predsjednika i članova upravnog vijeća	30.000,00 kn	44.197,12 kn
1.7. Troškovi za rad po ugovoru i ugovoru o djelu	20.000,00 kn	12.780,94 kn
1.8. Zakupnine i najamnine	36.000,00 kn	36.521,06 kn
1.9. Uredski materijal i materijal za održavanje i čišćenje	35.000,00 kn	37.363,64 kn
1.10. Uredska oprema i namještaj	10.000,00 kn	4.087,80 kn
1.11. Radna odjeća	18.000,00 kn	15.286,09 kn
1.12. Sitni inventar i auto gume	12.000,00 kn	17.259,53 kn
1.13. Telefon i pošta	60.000,00 kn	74.527,83 kn
1.14. Usluge tekućeg održavanja	15.000,00 kn	12.799,53 kn
1.15. Usluge promidžbe	15.000,00 kn	18.008,00 kn
1.16. Utrošak struje	10.000,00 kn	13.830,33 kn
1.17. Utrošak vode	70.000,00 kn	99.899,26 kn
1.18. Komunalne usluge	10.000,00 kn	5.118,45 kn
1.19. Zdravstvene usluge	5.000,00 kn	0,00 kn
1.20. Odvjetničke usluge	45.000,00 kn	71.020,86 kn
1.21. Usluge knjigovodstvenog servisa	44.000,00 kn	42.090,00 kn
1.22. Usluge zaštitara	0,00 kn	0,00 kn
1.23. Ostale intelektualne i osobne usluge	5.000,00 kn	2.608,00 kn
1.24. Računalne usluge	5.000,00 kn	0,00 kn
1.25. Grafičke usluge i usluge tiska	20.000,00 kn	17.539,80 kn
1.26. Ostale usluge	25.000,00 kn	27.433,77 kn
1.27. Naknada za uporabu radijske frekvencije	1.500,00 kn	1.250,00 kn
1.28. Premije osiguranja djelatnika	5.000,00 kn	1.175,04 kn
1.29. Premije osiguranja imovine	20.000,00 kn	21.017,47 kn
1.30. Stručno usavršavanje zaposlenika	14.500,00 kn	22.140,80 kn
1.31. Stručna literatura i glasila	10.000,00 kn	8.647,96 kn
1.32. Reprezentacija	30.000,00 kn	46.356,23 kn
1.33. Sponzorstva	15.000,00 kn	13.500,00 kn
1.34. Članarine, članstva	15.000,00 kn	5.400,00 kn
1.35. Bankarske usluge i platni promet	20.000,00 kn	7.859,36 kn
1.36. Kamate i tečajne razlike	3.000,00 kn	6.194,28 kn
1.37. Otplata kamata i kredita banke	0,00 kn	0,00 kn
1.38. Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00 kn	0,00 kn
1.39. Prijevozna sredstva u pomorskom prometu	0,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO IZDACI OSNOVNOG POSLOVANJA:</b>	<b>1.984.000,00 kn</b>	<b>2.117.392,00 kn</b>



<b>2. ODRŽAVANJE</b>		
<b>2.1. TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>		
2.1.1. Lučka signalizacija	24.000,00 kn	26.494,43 kn
2.1.2. Ostalo tekuće održavanje	30.000,00 kn	23.073,29 kn
<b>UKUPNO TEKUĆE ODRŽAVANJE:</b>	<b>54.000,00 kn</b>	<b>49.567,72 kn</b>
<b>2.2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>		
<b>2.2.1. LUČKA PODGRADNJA</b>		
2.2.1.1. Oglasi i natječaji	10.000,00 kn	8.955,00 kn
2.2.1.2. Projektna dokumentacija	50.000,00 kn	30.000,00 kn
2.2.1.3. Popločenje gata Rijeka	1.416.288,00 kn	1.841.899,10 kn
2.2.1.4. Sanacija lukobrana Pula	5.000,00 kn	5.000,00 kn
2.2.1.5. Sanacija lučice u fažani namijenjeno ribarima - lu	800.000,00 kn	148.822,63 kn
2.2.1.6. Projektna dokumnetacija velikog gata u Fažani	75.000,00 kn	60.390
2.2.1.7. SZ, prometna signalizacija	11.300,00 kn	6.076
2.2.1.8. SZ, sanacija magistralnih vodova	50.000,00 kn	0,00 kn
2.2.1.9. Sanacija obale namijenjene ribarskim aktivnostin	50.000,00 kn	236.215,90 kn
2.2.1.10. Snimak dubine luka Pula	118.000,00 kn	25.742,00 kn
2.2.1.11. Sanacija luke Brijuni	436.000,00 kn	825.963,55 kn
2.2.1.12. Ostala sanacija i nadzor	14.000,00 kn	44.471,28 kn
<b>2.2.2. LUČKA NADGRADNJA</b>		
2.2.2.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn
2.2.2.2. Projektna dokumentacija	24.000,00 kn	0,00 kn
<b>UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE:</b>	<b>3.059.588,00 kn</b>	<b>3.233.535,22 kn</b>
<b>UKUPNO ODRŽAVANJE</b>	<b>3.113.588,00 kn</b>	<b>3.283.102,94 kn</b>

<b>3. INVESTICIJE</b>		
3.1. Oglasi i natječaji	0,00 kn	0,00 kn
3.2. Projektna dokumentacija	30.000,00 kn	0,00 kn
3.3. Prihvatna čekaonica na gatu Rijeka	100.000,00 kn	0,00 kn
3.4. Sidrište u Vale lungi	50.000,00 kn	0,00 kn
3.5. Nabavka distancera ili obložnica za pajete	90.000,00 kn	0,00 kn
3.6. Nabavka i postavljenje meteo stanice	10.000,00 kn	14.469,20 kn
3.7. Projekt pokretnih molova u luci Fažani	20.000,00 kn	22.570,00 kn
3.8. Projekat podvodnih svjetla u Fažani	5.000,00 kn	0,00 kn
3.9. Maritimna studija za lukobrane u luci Fažana	15.000,00 kn	15.000,00 kn
3.10. Ostalo	10.000,00 kn	26.772,00 kn
<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>330.000,00 kn</b>	<b>78.811,20 kn</b>
<b>4. TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE LUČKOG PODRUČJA</b>		
4.1. Usluge zaštitara u SZ	300.000,00 kn	
4.2. Usluge zaštitara u Štinjanu	100.000,00 kn	
<b>UKUPNO TROŠKOVI SIGURNOSNE ZAŠTITE:</b>	<b>400.000,00 kn</b>	<b>439.764,50 kn</b>
<b>5. OTPLATA KAMATA I KREDITA</b>	<b>813.712,00 kn</b>	<b>894.473,65 kn</b>
<b>UKUPNO IZDACI:</b>	<b>6.641.300,00 kn</b>	<b>6.813.544,29 kn</b>