



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M.B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/08-01/03

URBROJ: 2163/1-08/2-08-02

Pazin, 27. veljače 2008.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Predsjednik Ivan Jakovčić

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red naredne sjednice Županijskog poglavarstva.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.godinu
4. Odluka Upravnog vijeća ŽUC-e

Na temelju članak 10. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) i članka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), Poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana2008. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.godinu
2. Godišnji obračun Plana iz točke 1.ovog Zaključka sastavni je dio istog.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Pula,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
POGLAVARSTVO

Predsjednik
Ivan Jakovčić

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 10. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) kojim je propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Poglavarstvo Istarske županije prihvaća Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.godinu.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste (Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja i dostavlja ih putem nadležnog upravnog tijela županije Županijskom poglavarstvu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste prihvatilo je na svojoj sjednici održanoj 20. veljače 2008. godine Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.godinu koje sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvještaj rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,
sa obrazloženjima.

Temeljem navedenog, predlaže se Poglavarstvu Istarske županije prihvaćanje Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007.godinu Županijske uprave za ceste Istarske županije

Tekst Prijedloga Zaključka i Godišnji obračuna Plana sa predmetnim izvješćima dostavljeni su u privitku.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/06-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-3/1
Pazin, 20.02.2008.

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2007. GODINU**

Pazin, veljača 2008. godine

Temeljen članka 129. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 96/03) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 20. veljača 2008. godine donijelo je

**GODIŠNJI OBRAČUN PLANA GRAĐENJA I
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2007. GODINU**

Članak 1.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu iznosi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA	83.513.694
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.860
2.	RASHODI POSLOVANJA	71.149.615
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.987.586
3.	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK (1 - 2)	3.391.353

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.101.100

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.050.858
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-11.050.858

D. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

R.B.	OPIS	IZNOS
8.	VIŠAK/MANJAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	3.391.353
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.101.100
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-11.050.858
11.	UKUPNO VIŠAK / MANJAK (8 + 9 + 10)	-1.558.405

Članak 2.

Sredstvo u iznosu od 8.890.274,61 kuna zatečena na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na dan 31.12.2007. godine prenose se u Glavnu knjigu Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2008. godinu za podmirenje obaveza iz 2007. godine.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

PRIHODI I PRIMICI ZA 2007. GODINU

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2007	IZVRŠENJE	INDEX
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		91.885.887	83.528.554	90,9
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		15.510.094	11.556.592	74,5
1.1 Kapitalne pomoći		15.510.094	11.556.592	74,5
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	450.000	600.000	133,3
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	12.664.792	9.318.360	73,6
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	2.395.302	1.638.232	68,4
2 Pomoći subjekata opće države		14.355.134	11.214.753	78,1
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		14.180.134	11.100.053	78,3
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	7.921.798	6.585.962	83,1
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	1.500.000	1.500.000	100,0
2.1.3 Sredstva po sporazumu	63414/2	4.758.336	3.014.091	63,3
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	0	0	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63415	175.000	114.700	65,5
3 Prihodi od financijske imovine		80.000	156.568	195,7
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	80.000	32.683	40,9
3.2 Pozitivne tečajne razlike	64151	0	94.665	
3.3 Kamate na oročena sredstva	64131	0	29.220	
4 Prihodi od nefinancijske imovine		61.875.659	60.382.559	97,6
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	60.625.659	58.874.294	97,1
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	355	3,5
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	800.000		0,0
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	200.000	1.313.603	656,8
4.4 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	190.000	151.188	79,6
4.5 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti	64248	50.000	43.120	86,2
4.6 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64239	0	0	
5 Administrativne upravne pristojbe		20.000	10.150	50,8
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	20.000	10.150	50,8
6 Prihodi po posebnim propisima		15.000	193.072	1287,1
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	15.000	193.072	1287,1
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	30.000	14.860	
8 Prihodi od prodaje fin. imovine	83412	0	0	
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	
1 Krediti banaka	84412	0	0	
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111	7.101.456	0	
D RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA		0	6.101.100	
SVEUKUPNO (A+B+C+D)		98.987.343	89.629.654	90,5

RASODI I IZDACI ZA 2007. GODINU

razred	skupina	podskupina	odjeljak	tekući rashodi	PLAN 2007	IZVRŠENJE	INDEX
3				tekući rashodi	74.838.583	71.149.615	95,1
	31			rashodi za zaposlene	2.210.919	2.135.053	96,6
				ukupno plaće i doprinosi na plaće	2.170.919	2.087.163	96,1
		311		plaće	1.852.320	1.780.856	96,1
			3111	plaće za redovan rad	1.852.320	1.780.856	96,1
		312		ostali rashodi za zaposlene	40.000	47.890	119,7
			3121	nagrade, otpremnina	40.000	47.890	119,7
		313		doprinosi na plaće	318.599	306.307	96,1
			3132	doprinosi za zdravstvo	277.819	267.128	96,2
			3133	doprinosi za ZAP	31.541	30.275	96,0
			3134	doprinosi za ozlijeđu rada	9.239	8.904	96,4
	32			materijalni rashodi	67.560.664	64.163.591	95,0
		321		naknade troškova zaposlenicima	121.000	103.035	85,2
			3211	službena putovanja	26.000	31.176	119,9
			3212	naknada za prijevoz	45.000	45.171	100,4
			3213	stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	26.688	53,4
		322		rashodi za materijal i energiju	157.000	151.946	96,8
			3221	uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000	22.399	64,0
			3223	energija	110.000	119.639	108,8
			3225	sitan inventar i autogume	12.000	9.908	82,6
		323		rashodi za usluge	67.107.664	63.766.792	95,0
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	65.078.599	61.803.984	95,0
				ukupno ostali rashodi za usluge	2.029.065	1.962.808	96,7
			3231	telefon, pošta, prijevoz	125.000	120.778	96,6
			32321/0	usluge tekućeg održavanja -redovno	41.545.000	41.545.000	100,0
			32321/1	usluge investicionog održavanja -izvanredno	23.473.599	20.208.117	86,1
			32322	usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme	20.000	14.288	71,4
			32323	usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	35.000	32.030	91,5
			32329	ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja	5.000	4.549	91,0
			3233	usluge informiranja	45.000	28.855	64,1
			3234	komunalne usluge	57.000	52.667	92,4
			3236	zdravstvene usluge	12.000	8.113	67,6
			3237	intelektualne i osobne usluge	230.000	211.354	91,9
			3238	računalne usluge	8.000	8.912	111,4
			3239	ostale usluge	1.552.065	1.532.129	98,7
		329		ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000	141.817	81,0
			3291	naknade za rad	40.000	35.776	89,4
			3292	premije osiguranja	40.000	37.405	93,5
			3293	reprezentacija	40.000	36.586	91,5
			3294	članarine	45.000	24.850	55,2
			3299	ostale usluge poslovanja	10.000	7.200	72,0
	34			financijski rashodi	4.977.000	4.850.971	97,5
		342		kamata za primljene zajmove	4.875.000	4.775.443	98,0
			3423	kamata za zajmove	4.875.000	4.775.443	98,0
			3425	interkalarna kamata	0	0	
		343		ostali financijski rashodi	102.000	75.528	74,0
			3431	bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000	9.941	82,8
			3432	negativne tečajne razlike	10.000	1.479	14,8
			3433	zatezna kamata	0	0	
			3434	ostali nespomenuti financijski rashodi	80.000	64.108	80,1
	38			ostali rashodi	90.000	0	0,0
		385		izvanredni rashodi	90.000	0	0,0
			3859	ostali izvanredni rashodi	90.000	0	0,0

RASHODI I IZDACI ZA 2007. GODINU

4	kapitalni rashodi		13.198.760	8.987.586	68,1
	41	rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	
		412 nematerijalna imovina	0	0	
		4124 ostala prava	0	0	
	42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.198.760	8.987.586	68,1
		421 građevinski objekti	13.001.760	8.809.139	67,8
		4213 ceste	13.001.760	8.809.139	67,8
		422 postrojenja i oprema	64.000	45.990	71,9
		4221 uredska oprema i namještaj	47.000	29.422	62,6
		4222 komunikacijska oprema	3.000	3.325	110,8
		4223 oprema za održavanje i zaštitu	9.000	8.760	97,3
		4225 instrumenti uređaji i strojevi	0	0	
		4227 uređaji, strojevi i oprema	5.000	4.484	89,7
		423 prijevozna sredstva	133.000	132.456	99,6
		4231 prijevozna sredstva	133.000	132.456	99,6
	45	rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0	0	
		451 dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	
		4511 dodatna ulaganja na građevinskom objektima	0	0	
5	zajmovi		10.950.000	11.050.858	100,9
	54	izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.950.000	11.050.858	100,9
		544 otplata zajmova	10.950.000	11.050.858	100,9
		5441 otplata glavnice	10.950.000	11.050.858	100,9
UKUPNO			98.987.343	91.188.059	92,1

II POSEBAN DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama u posebnom dijelu plana:

RASHODI I IZDACI ZA 2007. GODINU - OSTVARENJE

KLASIFIKACIJSKA - ORGANIZACIJSKA	RAČUN	PLAN - II 2007	IZVRŠ. 2007	INDEX
I RASHODI ODRŽAVANJA		65.018.599	61.753.117	95,0
REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	41.545.000	41.545.000	100,0
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	23.473.599	20.208.117	86,1
A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		49.636.827	36.066.951	72,7
a) Redovno održavanje	3232/11	27.274.878	25.182.969	92,3
1. Ljetno	3232/111	24.515.559	22.586.897	92,1
2. Zimsko	3232/112	2.759.319	2.596.072	94,1
b) Izvanredno održavanje	3232/21	22.361.949	10.883.982	48,7
1. Priprema	3232/211	827.700	1.116	0,1
2. Radovi	3232/212	21.534.249	10.882.867	50,5
B LOKALNE CESTE (a+b)		15.381.772	25.686.166	167,0
a) Redovno održavanje	3232/12	14.270.122	16.362.031	114,7
1. Ljetno	3232/121	12.172.199	14.124.816	116,0
2. Zimsko	3232/122	2.097.923	2.237.215	106,6
b) Izvanredno održavanje	3232/22	1.111.650	9.324.135	838,8
1. Priprema	3232/221	504.650	489.151	96,9
2. Radovi	3232/222	607.000	8.834.984	1.455,5
II GRAĐENJE	4213	13.001.760	8.809.139	67,8
1. Priprema	4213/1	2.846.760	1.108.094	38,9
2. Izgradnja	4213/2	10.155.000	7.701.046	75,8
III FINANCIJSKI RASHODI I IZDACI		16.017.000	15.901.829	99,3
1. Rashodi	342+343+385	5.067.000	4.850.971	95,7
2. Izdaci	544	10.950.000	11.050.858	100,9
IV RASHODI ŽUC-e		4.949.984	4.723.973	95,4
1. Plaće inaknade zap.	311+312+313	2.210.919	2.135.053	96,6
2. Mat. rash. i usluge	321+322+323- (3232/1+3232/2) +329	2.542.065	2.410.474	94,8
3. Ostali rashodi	412+422+423	197.000	178.446	90,6
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-IV)		98.987.343,00	91.188.059	92,1

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.641.023,17	1.640.621,13	99,98
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.873.694,87	8.038.936,71	90,59
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.311.504,88	854.950,26	65,19
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.142.903,98	1.091.172,09	95,47
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.330.513,50	1.387.606,50	104,29
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	6.031.259,05	5.761.952,22	95,53
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.836.571,80	3.460.312,93	90,19
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	95.979,01	99.235,76	103,39
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.759.319,13	2.596.072,32	94,08
10.	OSTALI RADOVI	252.109,13	252.109,13	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		27.274.878,53	25.182.969,06	92,33
UKUPNO LJETNO:		24.515.559,39	22.586.896,74	92,13
UKUPNO ZIMSKO:		2.759.319,13	2.596.072,32	94,08

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (plan)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	120.413,32	127.952,76	106,26
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	5.891.164,43	6.762.431,58	114,79
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	568.770,95	1.017.665,91	178,92
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	202.333,73	165.085,59	81,59
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.201.658,25	1.147.003,48	95,45
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	985.719,24	1.290.832,72	130,95
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.994.044,75	3.338.486,92	111,50
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	52.273,82	119.536,23	228,67
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.097.922,59	2.237.215,34	106,64
10.	OSTALI RADOVI	155.820,39	155.820,39	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	14.270.121,46	16.362.030,93	114,66
UKUPNO LJETNO:	12.172.198,87	14.124.815,59	116,04
UKUPNO ZIMSKO:	2.097.922,59	2.237.215,34	106,64

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	PLAN (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.761.436,49	1.768.573,89	100,41
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	14.764.859,30	14.801.368,29	100,25
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.880.275,83	1.872.616,17	99,59
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.345.237,71	1.256.257,68	93,39
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.532.171,75	2.534.609,98	100,10
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	7.016.978,29	7.052.784,94	100,51
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	6.830.616,54	6.798.799,85	99,53
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	148.252,83	218.772,00	147,57
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	4.857.241,73	4.833.287,67	99,51
10.	OSTALI RADOVI	407.929,52	407.929,52	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	41.544.999,99	41.545.000,00	100,00
UKUPNO LJETNO:	36.687.758,25	36.711.712,33	100,07
UKUPNO ZIMSKO:	4.857.241,73	4.833.287,67	99,51

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU
OD 01.01.2007. GOD. DO 31.12.2007.GOD. - OBRAZLOŽENJE

PLANIRANI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
INDEKS:	100 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
 - radovi izvršeni u 93% planiranog opsega
5. Održavanje objekata za odvodnju
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
6. Održavanje opreme ceste
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
7. Košenje trave i održavanje zelenila
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
8. Održavanje objekata
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog potrebe zamjene ograde mosta oštećene u prometnoj nezgodi
9. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
10. Ostali radovi
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem
 - radovi nisu planirani
12. Posebne usluge
 - radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

**IZVRŠENI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA
U ODNOSU NA PLANIRANE RADOVE
REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2007. GODINU**

kn/km	36.071,00	39.067,36	kn/km	22.297,67	19.446,88	kn/km	29.012,88	29.012,88
km	698,150	698,150	km	733,800	733,800	km	1.431,950	1.431,950

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (situirano)	ŽUPANIJSKE CESTE (plan)	INDEKS (%)	LOKALNE CESTE (situirano)	LOKALNE CESTE (plan)	INDEKS (%)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne. ceste)	PLAN (županijske i lokalne ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.640.621,13	1.641.023,17	99,98	127.952,76	120.413,32	106,26	1.768.573,89	1.761.436,49	100,41
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	8.038.936,71	8.873.694,87	90,59	6.762.431,58	5.891.164,43	114,79	14.801.368,29	14.764.859,30	100,25
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	854.950,26	1.311.504,88	65,19	1.017.665,91	568.770,95	178,92	1.872.616,17	1.880.275,83	99,59
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.091.172,09	1.142.903,98	95,47	165.085,59	202.333,73	81,59	1.256.257,68	1.345.237,71	93,39
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	1.387.606,50	1.330.513,50	104,29	1.147.003,48	1.201.658,25	95,45	2.534.609,98	2.532.171,75	100,10
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	5.761.952,22	6.031.259,05	95,53	1.290.832,72	985.719,24	130,95	7.052.784,94	7.016.978,29	100,51
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.460.312,93	3.836.571,80	90,19	3.338.486,92	2.994.044,75	111,50	6.798.799,85	6.830.616,54	99,53
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	99.235,76	95.979,01	103,39	119.536,23	52.273,82	228,67	218.772,00	148.252,83	147,57
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.596.072,32	2.759.319,13	94,08	2.237.215,34	2.097.922,59	106,64	4.833.287,67	4.857.241,73	99,51
10.	OSTALI RADOVI	252.109,13	252.109,13	100,00	155.820,39	155.820,39	100,00	407.929,52	407.929,52	100,00
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZNOS:	25.182.969,06	27.274.878,53	92,33	16.362.030,93	14.270.121,46	114,66	41.545.000,00	41.544.999,99	100,00
---------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	ŽUPANIJSKE CESTE (standard)	ŽUPANIJSKE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	698.564,20	1.640.621,13	234,86
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	14.354.316,56	8.038.936,71	56,00
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	879.119,12	854.950,26	97,25
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.373.500,43	1.091.172,09	79,44
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	3.499.950,46	1.387.606,50	39,65
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	9.412.583,33	5.761.952,22	61,22
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.526.592,87	3.460.312,93	136,96
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	2.087.245,00	99.235,76	4,75
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.374.255,23	2.596.072,32	109,34
10.	OSTALI RADOVI	857.031,70	252.109,13	29,42
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	71.990,66	0,00	0,00

UKUPNO:	38.135.149,57	25.182.969,06	66,04
UKUPNO LJETNO:	35.760.894,34	22.586.896,74	63,16
UKUPNO ZIMSKO:	2.374.255,23	2.596.072,32	109,34

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	LOKALNE CESTE (standard)	LOKALNE CESTE (izvršeno)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	235.129,01	127.952,76	54,42
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	9.684.074,47	6.762.431,58	69,83
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	538.949,41	1.017.665,91	188,82
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	610.652,14	165.085,59	27,03
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.762.525,60	1.147.003,48	41,52
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.213.013,53	1.290.832,72	40,18
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.001.705,28	3.338.486,92	333,28
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	652.995,51	119.536,23	18,31
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.177.192,71	2.237.215,34	102,76
10.	OSTALI RADOVI	360.548,06	155.820,39	43,22
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	28.843,85	0,00	0,00

UKUPNO:	21.265.629,57	16.362.030,93	76,94
UKUPNO LJETNO:	19.088.436,86	14.124.815,59	74,00
UKUPNO ZIMSKO:	2.177.192,71	2.237.215,34	102,76

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA U ODNOSU NA
STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE
01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

Pozicija	Opis rada	STANDARD (županijske i lokalne. ceste)	IZVRŠENI RADOVI (županijske i lokalne. ceste)	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	933.693,21	1.768.573,89	189,42
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	24.038.391,03	14.801.368,29	61,57
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	1.418.068,53	1.872.616,17	132,05
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	1.984.152,57	1.256.257,68	63,31
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	6.262.476,06	2.534.609,98	40,47
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	12.625.596,86	7.052.784,94	55,86
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.528.298,15	6.798.799,85	192,69
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	2.740.240,52	218.772,00	7,98
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	4.551.447,94	4.833.287,67	106,19
10.	OSTALI RADOVI	1.217.579,76	407.929,52	33,50
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	100.834,51	0,00	0,00

UKUPNO:	59.400.779,14	41.545.000,00	69,94
UKUPNO LJETNO:	54.849.331,19	36.711.712,33	66,93
UKUPNO ZIMSKO:	4.551.447,94	4.833.287,67	106,19

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH
CESTA U ODNOSU NA STANDARD RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA
RAZDOBLJE OD 01.01.2007. DO 31.12.2007. GODINE - OBRAZLOŽENJE

STANDARD RADOVA:	59.400.779,14 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
INDEKS:	69,94 %

Radovi po stavkama:

10. Nadziranje i pregledi cesta i objekata

- budući da je Istarska županija turističko područje potrebno je ophodariti veliki broj županijskih cesta te dolazi do prekoračenja iznosa predviđenog prema standardu održavanja budući da je isti uprosječen na nivou cijele Republike Hrvatske što ne odgovara potrebama u stvarnosti

11. Održavanje kolnika

- zbog nedostatnih sredstava stavku nije moguće izvršiti u zadovoljavajućem u

12. Održavanje bankina i berme

- radovi izvršeni u povećanom iznosu u odnosu na standard budući da je iznos sredstava predviđen standardom izrazito nizak i ne odgovara stvarnom stanju izgrađenosti bankina na terenu te je iste potrebno na velikom broju, naročito lokalnih cesta, izgraditi a na županijskim cestama potrebno ih je skidati kako nebi zadržavale vodu na kolniku

13. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu radi smanjenih potreba

14. Održavanje objekata za odvodnju

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu budući da se je prethodnih godina veća pažnja posvetila tim radovima

15. Održavanje opreme ceste

- radovi izvršeni u smanjenom opsegu prema standardu zbog nedostatnih sredstava

16. Košenje trave i održavanje zelenila

- radovi izvršeni u povećanom opsegu u odnosu na standard zbog povećanih potreba održavanja budući da je Istarska županija turistička regija sa povećanom potrebom za tom stavkom održavanja

17. Održavanje objekata

- radovi izvršeni u malom obimu zbog malih potreba

18. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima

- radovi izvršeni u skladu sa standardom

19. Ostali radovi

- radovi izvršeni u skladu s potrebama

20. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem

- radovi nisu planirani

21. Posebne usluge

- radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

PLAN RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
1. OBNOVA KOLNIKA							
1.1 PRIPREMA							
1.1.1 5077 KANFANAR - GR. OPĆINE	148.840,00		148.840,00	148.840,00		148.840,00	1,00
1.1.2 5119 RASKRIŽJE MEDULINSKA - POMER	45.000,00		45.000,00			0,00	0,00
1.1.3 5042 ŠPADIĆI - VIŠNJAN	30.000,00		30.000,00	11.763,58		11.763,58	0,39
1.1.4 5081 ROTOR - ULICA SLOBODE	59.000,00		59.000,00			0,00	0,00
1.1.5 5103 RASKRIŽJE KOROMAČNO	95.000,00		95.000,00			0,00	0,00
1.1.6 50123 CERE		235.000,00	235.000,00		143.228,00	143.228,00	0,61
1.1.7 5002 RASKRIŽJE KANEGRA	141.000,00		141.000,00	66.490,00		66.490,00	0,47
1.1.8 5075 TINJAN - SVETI PETAR U ŠUMI	32.000,00		32.000,00	34.860,00		34.860,00	1,09
1.2.9 50092 OBILAZNICA LOVREČA		20.000,00	20.000,00		22.722,50	22.722,50	1,14
UKUPNO PRIPREMA	550.840,00	255.000,00	805.840,00	261.953,58	165.950,50	427.904,08	0,53
1.2 RADOVI							
1.2.1 5007 MOTOVUN DIONICA VII	2.136.379,00		2.136.379,00	895.913,83		895.913,83	0,42
1.2.2 5081 RASKRIŽJE ZELENICE	1.872.700,00		1.872.700,00	1.867.798,99		1.867.798,99	1,00
1.2.3 50075 ČERIŠNJEVICA - LADAVCI		352.000,00	352.000,00		348.920,56	348.920,56	0,99
1.2.4 50038 ROČ - HUM		255.000,00	255.000,00		254.092,97	254.092,97	1,00
1.2.5 5134 ŠIŠANSKA ULICA	2.040.000,00		2.040.000,00	1.963.432,62		1.963.432,62	0,96
1.2.6 5075 SVETI PETAR U ŠUMI - TINJAN	7.247.170,00		7.247.170,00	6.155.721,48		6.155.721,48	0,85
UKUPNO RADOVI	13.296.249,00	607.000,00	13.903.249,00	10.882.866,92	603.013,53	11.485.880,45	0,83
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	13.847.089,00	862.000,00	14.709.089,00	11.144.820,50	768.964,03	11.913.784,53	0,81

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE							
2. OBNOVA OBJEKATA							
2.1 PRIPREMA							
2.1.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	78.000,00		78.000,00	38.149,40		38.149,40	0,49
UKUPNO PRIPREMA	78.000,00	0,00	78.000,00	38.149,40	0,00	38.149,40	0,49
2.2 RADOVI							
2.2.1 5002 MOST ANTENAL SANACIJA	8.238.000,00		8.238.000,00	8.191.995,93		8.191.995,93	0,99
UKUPNO RADOVI	8.238.000,00	0,00	8.238.000,00	8.191.995,93	0,00	8.191.995,93	0,99
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	8.316.000,00	0,00	8.316.000,00	8.230.145,33	0,00	8.230.145,33	0,99
3. SANACIJA KLIZIŠTA							
3.1 PRIPREMA							
3.1.1 5013 ODRON ČOHILJI	98.860,00		98.860,00	15.860,00		15.860,00	0,16
3.1.2 50058 POTPORNİ ZİD BRKAČ		128.300,00	128.300,00		18.300,00	18.300,00	0,14
3.1.3 50038 POTPORNİ ZİD BRNOBİĆI		21.350,00	21.350,00		21.350,00	21.350,00	1,00
UKUPNO PRIPREMA	98.860,00	149.650,00	248.510,00	15.860,00	39.650,00	55.510,00	0,22
3.2 RADOVI							
UKUPNO RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	98.860,00	149.650,00	248.510,00	15.860,00	39.650,00	55.510,00	0,22
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.261.949,00	1.011.650,00	23.273.599,00	19.390.825,83	808.614,03	20.199.439,86	0,87
RAZNO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	34.481,30	24.356,08	58.837,38	0,29
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.361.949,00	1.111.650,00	23.473.599,00	19.425.307,13	832.970,11	20.258.277,24	0,86

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE							
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	550.840,00	255.000,00	805.840,00	278.744,88	165.950,50	444.695,38	0,55
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	78.000,00	0,00	78.000,00	55.839,40	0,00	55.839,40	0,72
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	98.860,00	149.650,00	248.510,00	15.860,00	39.650,00	55.510,00	0,22
UKUPNO PRIPREMA	727.700,00	404.650,00	1.132.350,00	350.444,28	205.600,50	556.044,78	0,49
UKUPNO RADOVI KOLNIK	13.296.249,00	607.000,00	13.903.249,00	10.882.866,92	627.369,61	11.510.236,53	0,83
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	8.238.000,00	0,00	8.238.000,00	8.191.995,93	0,00	8.191.995,93	0,99
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	21.534.249,00	607.000,00	22.141.249,00	19.074.862,85	627.369,61	19.702.232,46	0,89
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	22.261.949,00	1.011.650,00	23.273.599,00	19.425.307,13	832.970,11	20.258.277,24	0,87

IZVANREDNO ODRŽAVANJE - STAVKA RAZNO	PLAN 2007			IZVRŠENJE			index
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
PROJEKTI							
5002 MOST ANTENAL SANACIJA				17.690,00		17.690,00	
UKUPNO PROJEKTI				17.690,00	0,00	17.690,00	
IZVLAŠTENJE - NAKNADA							
5115 FAŽANA - PEROJ				16.791,30		16.791,30	
UKUPNO IZVLAŠTENJE				16.791,30	0,00	16.791,30	
RADOVI							
50075 ČERIŠNJEVICA - LADAVCI					24.356,08	24.356,08	
UKUPNO RADOVI				0,00	24.356,08	24.356,08	
UKUPNO RAZNO	100.000,00	100.000,00	200.000,00	34.481,30	24.356,08	58.837,38	0,29

OBRAZLOŽENJE UZ PLAN – IZVRŠENJE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA 2007. GODINU

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju u iznosu od 23.273.599,00 kn realizirani su u iznosu od 20.258.277,24 kn ili 87 %.

Osnovne stavke rashoda su:

1. Obnova kolnika
2. Obnova objekata
3. Sanacija klizišta

U nastavku je dato obrazloženje ostvarenja planiranih izdataka po glavnim stavkama

1. ONOVA KOLNIKA

1.1. Priprema na obnovi kolnika

U stavci pripreme na obnovi kolnikasadržani su troškovi koji se odnose na:

- izrada geodetskih podloga za projektiranje
- izrada projekata
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Planirani iznos od 805.840,00 kn ostvaren je u iznosu od 427.904,08 kn ili 53%.

1.1.1. ŽC 5077 dionica Kanfanar – granica općine

- radovi izvršeni u potpunosti

1.1.2. ŽC 5119 dionica raskrižje Medulinska cesta – Pomer

- radovi nisu realizirani u 2007. godini te se sredstva prenosre u novi plan za 2008. godinu.

1.1.3. ŽC 5042 dionica Špadići – Višnjjan

- isplaćena manja sredstva za naknadu izvlaštenja

1.1.4. ŽC 5081 dionica Rotor ulica Slobode

- radovi nisu realizirani u 2007. godini te se sredstva prenose u novi plan za 2008. godinu

1.1.5. ŽC 5103 dionica raskrižje Koromačno

- radovi nisu realizirani u 2007. godini te se sredstva prenose u novi plan za 2008. godinu

1.1.6. LC 50123 dionica Cere

- budući da poslovi pripreme nisu okončani u 2007. godini, utrošena su i manja sredstva u 2007. godini te se ostalo prenosi u plan za 2008.godinu.

1.1.7. ŽC 5002 dionica raskrižje Kanega

- budući da poslovi pripreme nisu okončani u 2007. godini, utrošena su i manja sredstva u 2007. godini te se ostalo prenosi u plan za 2008.godinu.

1.1.8. ŽC 5075 dionica Tinjan – Sv. Petar u Šumi

- utrošena su sredstva bila veća od planiranih zbog naknadnih radova na poslovima pripreme

- 1.1.9. LC 50092 dionica obilaznica Sv. Lovreča
- utrošena su sredstva 2.722,50 kuna veća od planiranih zbog povećanja naknade za izvlaštenje.

1.2 Radovi na obnovi kolnika

U stavci radova na obnovi kolnika planirani iznos od 13.903.249,00 kuna ostvaren je sa 83% odnosno u iznosu od 11.485.880,45 kuna.

- 1.2.1. ŽC 5007 dionica Motovun dionica VII
- utrošena su manja sredstva od planiranih zbog prebacivanja radova i sredstava u plan 2008. godine
- 1.2.2. ŽC 5081 dionica raskrižje Zelenice
- stavka realizirana u potpunost
- 1.2.3. LC 50075 dionica Čerišnjevica – Ladavci
- stavka realizirana u potpunosti
- 1.2.4. LC 50038 dionica Roč – Hum
- stavka realizirana u potpunosti
- 1.2.5. ŽC 5134 dionica Šišanska ulica
- stavka realizirana u potpunosti
- 1.2.6. ŽC 5075 dionica Tinjan – Sv- Petar u Šumi
- utrošena su manja sredstva od planiranih zbog prebacivanja radova i sredstava u 2008. godinu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1 Pripremni radovi na obnovi objekata

U 2007. godini planiran je iznos od 78.000,00 kuna i realiziran je u iznosu od 38.149,00 kuna ili 49%.

- 2.1.1. ŽC 5002 dionica most Antenal
- utrošena su sredstva u iznosu od 17.690,00 kuna zbog potrebe izrade projekta pristupnih cesta.

2.2 Radovi na obnovi objekata

- 2.2.1. ŽC 5002 dionica most Antenal
-planirani radovi na rekonstrukciji mosta Antenal u iznosu od 8.238.000,00 kuna ostvareni su u iznosu od 8.191.995,93 kuna ili 99 %

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. Pripremni radovi na sanaciji klizišta

Za pripremu je predviđen iznos 248.510,00 kuna i realiziran je sa 22% ili 55.510,00 kuna.

- 3.1.1. ŽC 5013 odron Čohilji
- radovi pripreme nisu u potpunosti realizirani u 2007. godini te se sredstva prenose u 2008. godinu.
- 3.1.2. LC 50058 potporni zid Brkač

- radovi pripreme nisu u potpunosti realizirani u 2007. godini te se sredstva prenose u 2008. godinu.

3.1.3. LC 50038 potporni zid Brnobići

- radovi realizirani u potpunosti

3.2. Radovi na sanaciji klizišta

Radovi na sanaciji klizišta nisu bili planirani u 2007 godini.

RAZNO

Radovi u stavci razno izvršeni su u smanjenom obimu pošto se nije pojavila potreba za više naknadnih i nepredviđenih vanplanskih radova.

PLAN RADOVA GRAĐENJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEKS
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
1. PROJEKTI							
1,1 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	260.000,00		260.000,00	2.353,00		2.353,00	0,01
1,2 Ž 5002 RASKRIŽJE ST.PORTUN (OB.POR.II)	150.000,00		150.000,00	148.840,00		148.840,00	0,99
1,3 OBILAZNICA PULE(ST.PELIČETI - MEDULIN)	198.000,00		198.000,00	195.200,00		195.200,00	0,99
1,4 OBILAZNICA POREČA II, III	192.760,00		192.760,00	190.930,00		190.930,00	0,99
1,5 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	30.000,00		30.000,00	25.512,00		25.512,00	0,85
1,6 L 50182 OBILAZNICA BARBANA		25.000,00	25.000,00		21.172,00	21.172,00	0,85
1,7 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJJA LOŽA	35.000,00		35.000,00	26.602,78		26.602,78	0,76
1,8 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II(ROTOR VRANIĆI)	50.000,00		50.000,00	48.800,00		48.800,00	0,98
1,9 L50034 NUGLA	0,00	103.000,00	103.000,00		71.736,00	71.736,00	0,70
1,10 Ž5042 OBILAZNICA NOVE VASI	5.000,00		5.000,00	0,00		0,00	0,00
1,11 Ž5002 OBILAZNICA UMAGA	18.000,00		18.000,00	0,00		0,00	0,00
1,12 Ž5002 ROTOR ŠPADIĆI	0,00		0,00	0,00		0,00	
1,13 Ž5002 VRSAR (SPOJ AC.ORSERA - Ž5002)	140.000,00		140.000,00	0,00		0,00	0,00
1,14 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II EL.	45.000,00		45.000,00	0,00		0,00	0,00
1,15 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II,III	15.000,00		15.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PROJEKTI	1.138.760,00	128.000,00	1.266.760,00	638.237,78	92.908,00	731.145,78	0,58

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEKS
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
A. PRIPREMA							
2. IZVLAŠTENJE							
2.1 ELABORATI							
2.1.1 L 50182 OBILAZNICA BARBANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	862,21	862,21	0,03
2.1.2 Ž 5119 OBILAZNICA POMERA	50.000,00		50.000,00	32.330,00		32.330,00	0,65
2.1.3 Ž5002 OBILAZNICA POREČA II	43.000,00		43.000,00	41.914,02		41.914,02	0,97
2.1.4 Ž5002 OBIL.POR. II RAS. VRANIĆI	40.000,00		40.000,00	37.495,72		37.495,72	0,94
2.1.5 Ž5002 OBIL.POR. II RAS.ST.PORTUN	41.000,00		41.000,00	39.725,52		39.725,52	0,97
2.1.6 OBILAZNICA POREČA III	81.000,00		81.000,00	79.898,96		79.898,96	0,99
2.1.7 L50034 NUGLA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8 Ž5002 ROTOR ŠPADIĆI	0,00		0,00	0,00		0,00	
2.1.9 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00
2.1.10 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00
2.1.11 Ž5002 OBILAZNICA POREČA I	20.000,00		20.000,00	50,00		50,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	315.000,00	60.000,00	375.000,00	231.414,22	862,21	232.276,43	0,62
2.2 NAKNADA							
2.2.1 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	550.000,00		550.000,00	71.700,00		71.700,00	0,13
2.2.2 L 50182 OBILAZNICA BARBANA		650.000,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00
2.2.3 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA	5.000,00		5.000,00	137,60		137,60	
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	555.000,00	650.000,00	1.205.000,00	71.837,60	0,00	71.837,60	0,06
UKUPNO IZVLAŠTENJE	870.000,00	710.000,00	1.580.000,00	303.251,82	862,21	304.114,03	0,19
A. UKUPNO PRIPREMA	2.008.760,00	838.000,00	2.846.760,00	941.489,60	93.770,21	1.035.259,81	0,36

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IGRAĐENJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2007. – 31.12.2007. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN			IZVRŠENJE			INDEKS
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
II GRAĐENJE							
B. IZGRADNJA							
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)							
1,1			0,00			0,00	
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. IZGRADNJA OBJEKATA							
2,1 Ž 5002 OBILAZNICA POREČA II	0,00		0,00	0,00		0,00	
2,2 Ž 5187 OBILAZNICA KRNJA LOŽA	1.775.000,00		1.775.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA							
3,1 Ž 5002 ROTOR ŠPADIĆI	7.980.000,00		7.980.000,00	7.410.805,16		7.410.805,16	0,93
3,2 Ž 5095 RASKRIŽJE CONCETTA	345.000,00		345.000,00	305.698,05		305.698,05	0,89
3,3 Ž 5002 ROTOR KUKCI	5.000,00		5.000,00	7.214,43		7.214,43	1,44
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	8.330.000,00	0,00	8.330.000,00	7.723.717,64	0,00	7.723.717,64	0,93
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA							
4,1							
4,2							
4,3							
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI							
5,1 SEMAFORIZACIJA RASKRIŽJA Ž5046, D3	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZGRADNJA	10.155.000,00	0,00	10.155.000,00	7.723.717,64	0,00	7.723.717,64	0,76
UKUPNO GRAĐENJE	12.163.760,00	838.000,00	13.001.760,00	8.665.207,24	93.770,21	8.758.977,45	0,67

OBRAZLOŽENJE

GRADENJE

Gradenje na županijskim i lokalni cestama u 2007. godini izvršeno je u slijedećim radovima

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Ž5002 Obilaznica Novigrada – projekti planirani u iznosu od 260.000,00 kn realizirani su u iznosu od 2.353,00 kn ili 1% od planirane vrijednosti radova, iznosom je podmirena obveza plaćanja upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole, projekti će se realizirati nakon ishodovanja lokacijske dozvole, postupak ishodovanja lokacijske dozvole je u tijeku.
- 1.2 Ž5002 Raskrižje St.Portun (Obil.Poreča II) – projekti planirani u iznosu od 150.000,00 kn realizirani su u iznosu od 148.840,00 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.3 Obilaznica Pule – Prometnica St.Peličeti – Pomer - projekti planirani u iznosu od 198.000,00 kn realizirani su u iznosu od 195.200,00 kn ili 98% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.4 Ž5002 Obilaznica Poreča II, III - projekti planirani u iznosu od 192.760,00 kn realizirani su u iznosu od 190.930,00 kn ili 99% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.5 Ž5118 Marčana – Križ - projekti planirani u iznosu od 30.000,00 kn realizirani su u iznosu od 25.512,00 kn ili 85% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, planiranim iznosom je podmirena i obveza plaćanja upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole.
- 1.6 L50182 Obilaznica Barbana - projekti planirani u iznosu od 25.000,00 kn realizirani su u iznosu od 21.172,00 kn ili 84 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, planiranim iznosom je podmirena i obveza plaćanja upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole.
- 1.7 Ž5187 Obilaznica Krnja Loža - projekti planirani u iznosu od 35.000,00 kn realizirani su u iznosu od 26.602,78 kn ili 76 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, planiranim iznosom je podmirena i obveza plaćanja upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja građevinske dozvole.
- 1.8 Ž5002 Obilaznica Poreča II (Rotor Vranići) – projekti planirani u iznosu od 50.000,00 kn realizirani su u iznosu od 48.800,00 kn ili 97 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta, iznosom je plaćena okončana situacija za izradu glavnog projekta.
- 1.9 L50034 Nugla - projekti planirani u iznosu od 103.000,00 kn realizirani su u iznosu od 71.736,00 kn ili 69 % od planirane vrijednosti, projekt je u izradi te nije izvršen okončan obračun radova.
- 1.10 Ž5042 Obilaznica Nove Vasi – sredstva planirana za plaćanje upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole nisu realizirana, postupak ishodovanja lokacijske dozvole je u tijeku.
- 1.11 Ž5002 Obilaznica Umaga - projekt planiran u iznosu od 18.000,00 kn nije realiziran, jer nisu realizirani planirani prihodi.

- 1.12 Ž5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) - projekti planirani u iznosu od 140.000,00 kn nisu realizirani, projekti će se realizirati nakon ishodovanja lokacijske dozvole, postupak ishodovanja lokacijske dozvole je u tijeku.
- 1.13 Ž5002 Obilaznica Poreča II – radovi na izmjeni i dopuni glavnog projekta kableske kanalizacije za SN kabelsku mrežu uz obilaznicu Poreča su izvršeni, radovi će se obračunati u 2008. godini.
- 1.14 Ž5002 Obilaznica Poreča II – sredstva planirana za plaćanje upravnih pristojbi u svrhu ishodovanja građevinske dozvole nisu realizirana, postupak ishodovanja građevinske dozvole je u tijeku.

2. IZVLAŠTENJE

2.1 ELABORATI

- 2.1.1 L50182 Obilaznica Barbana - projekti planirani u iznosu od 30.000,00 kn realizirani su u iznosu od 862,21 kn ili 2 % od planirane vrijednosti, iznosom je podmirena obveza plaćanja posebnih uvjeta građenja u svrhu ishodovanja lokacijske dozvole. Izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se u 2008. godini jer će se u postupku izvlaštenja zemljišta utvrditi podaci temeljem kojih će se izvršiti izmjene i dopune parcelacijskog elaborata.
- 2.1.2 Ž5119 Obilaznica Pomera - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 50.000,00 kn realiziran je u iznosu od 32.330,00 kn ili 64 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti elaborata.
- 2.1.3 Ž5002 Obilaznica Poreča II - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 43.000,00 kn realiziran je u iznosu od 41.914,00 kn ili 97 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti elaborata.
- 2.1.4 Ž5002 Obilaznica Poreča II – Raskrižje Vranići - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 40.000,00 kn realiziran je u iznosu od 37.495,72 kn ili 93 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti elaborata.
- 2.1.5 Ž5002 Obilaznica Poreča II – Raskrižje St.Portun - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 41.000,00 kn realiziran je u iznosu od 39.725,52 kn ili 97 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti elaborata.
- 2.1.6 Ž5002 Obilaznica Poreča III - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 81.000,00 kn realiziran je u iznosu od 79.898,96 kn ili 98 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti elaborata.
- 2.1.7 L50034 Nugla - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 30.000,00 nije realiziran, radovi su ugovoreni, parcelacijski elaborat je u izradi, radovi će biti obračunat u 2008. godini.
- 2.1.8 Ž5118 Marčana – Križ - izmjene i dopune parcelacijskog elaborata u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirane. Izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se u 2008. godini jer će se u postupku izvlaštenja zemljišta utvrditi podaci temeljem kojih će se izvršiti izmjene i dopune parcelacijskog elaborata.

2.1.9 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - parcelacijski elaborat objedinjenja parcela planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran, elaborat će se realizirati nakon uknjižbe pojedinih parcela, radovi na uknjižbi parcela su u tijeku.

2.1.10 Ž5002 Obilaznica Poreča I - projekti planirani u iznosu od 20.000,00 kn realizirani su u iznosu 50,00 kn, iznosom je podmirena obveza plaćanja upravne pristojbe, radovi na ispravku parcelacijskog elaborata su izvršeni te će se obračunati u 2008.godini.

2.2. NAKNADA

2.2.1. Ž5118 Marčana-Križ – Naknada za zemljište planirana u iznosu od 550.000,00 realizirana je u iznosu od 71.700,00 kn, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2008. godini.

2.2.2. L50182 Obilaznica Barbana - Naknada za zemljište planirana u iznosu od 650.000,00 kn nije realizirana te će se realizirati u postupku izvlaštenja u 2008. godini.

2.2.3. Ž5187 Obilaznica Krnjaloža – Naknada za zemljište planirana u iznosu od 5.000,00 kn realizirana je u iznosu 137,60 kn zbog manje vrijednosti radova.

B) IZGRADNJA

1. IZGRADNJA OBJEKATA

1.1 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - radovi planirani u iznosu od 1.775.000,00 kn nisu realizirani, građevinska dozvola ishodovana je krajem 2007.godine te će se radovi realizirati u 2008. godini.

2. REKONSTRUKCIJA CESTA

2.1 Ž5002 Rotor Špadići – radovi planirani u iznosu od 7.980.000,00 kn realizirani su u iznosu od 7.410.805,16 kn ili 92% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti radova na rekonstrukciji raskrižja.

2.2 Ž5095 Raskrižje Concetta - radovi planirani u iznosu od 345.000,00 kn realizirani su u iznosu od 305.698,05 kn ili 88% od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti radova na rekonstrukciji raskrižja, sredstva su udio u sufinanciranju radova, nositelj radova je grad Rovinj.

2.3. Ž5002 Rotor Kukci – radovi planirani u vrijednosti 5.000,00 kn realizirani su u iznosu od 7.214,43 kn sredstva su utrošena za plaćanje upravnih pristojbi, tehnički pregled građevine, ishodovanje uporabne dozvole.

3. OSTALI INVESTICIONI RADOVI

3.1 Semaforizacija raskrižja Županijske ceste Ž5046 i Državne ceste D3 – planirana s sredstva u iznosu od 50.000,00 kn nisu realizirana, planirana sredstva su udio u sufinanciranju radova semaforizacije raskrižja, nositelj radova je Grad Pazin, radovi se planiraju izvesti u 2008.godini.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-01/06-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-3/1
Pazin, 20.02. 2008.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ZA 2007. GODINU

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu donešen je dana 21. prosinca 2006. godine na iznos od 99.857.981 kuna na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 20. prosinca 2006. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka dalo je 12. siječnja 2007. godine Prethodnu suglasnost na Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu na usuglašeni iznos od 99.857.981 kuna.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 30. 05. 2007. godine donosi Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu na iznos od 117.615.173 kuna.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici 22.10. 2007. godine donosi Druge izmjene i dopune Plana građenja i održavanja sa iznosom od 98.987.343 mln kuna na kojeg Županijsko poglavarstvo dalo prethodno pozitivno mišljenje.

Godišnji obračun Plana građenja i održavanja za 2007. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	83.528.554
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	6.101.100
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	89.629.654
5.	UKUPNI RASHODI	80.137.201
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	11.050.858
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	91.188.059
8.	MANJAK SREDSTAVA (4-7)	-1.558.405

A PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 89.629.654 kuna od ukupno 98.987.343 kuna odnosno 15,7 % manje od Plana. Do podbačaja je došlo u dijelu sredstva pomoći od lokalne samouprave i prihoda pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb i prihoda od nefinancijske imovine.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći lokalne samouprave ostvareni su 25,5 % manje od Plana. Glavni razlog je odustajanje od realizacije nekih projekata u kojim značajnije učestvuje lokalna

samouprava te nepodmirivanja obveza za već gotove projekte koje će biti realizirane u 2008. godini.

Prihodi od financijske imovine realizirani su 95,7 % više od Plana, i to zbog neplaniranih pozitivnih tečajnih razlika.

Prihodi od nefinancijske imovine realizirani su s 3,4 % manje od Plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi realizirani su sa 49,2 % manje od Plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 1.187,1 % više od Plana, i to podmirivanjem troškova za naknade za ceste osobama s invaliditetom od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

2. Primici

Primitaka od zaduživana, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

Ostvarenim приходima i primicima nisu pokrivena sve obaveze rashode i izdatke u tekućoj godini, što rezultira tekućim manjkom od 1.558.405 kuna, i bit će pokriven приходima iz 2008. godine.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 91.188.059 kune, odnosno 7,9 % manje u odnosu na Plan.

1. Tekući rashodi

Tekući rashodi ostvareni su s 71.149.615 kuna ili 95,1% od Plana.

Rashodi za zaposlene realizirani su s 2.135.053 kuna ili 96,6% Plana.

Materijalni rashodi realizirani su s 64.163.591 kune ili 95,0 % Plana.

Do podbačaja je došlo u uslugama izvanrednog održavanja i to iz zbog neostvarivanja prihoda ili nedovršenosti projekta.

Financijski rashodi ostvareni su s 4.850.971 kuna ili 97,5% od Plana

2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi realizirani su s 8.987.586 kuna ili 68,1% od Plana.

Do podbačaja je došlo na poziciji građenja – ceste, zbog manjka prihoda, zbog postupka ishodavanja lokacijskih dozvola, te slijedom toga do nerealiziranja glavnih projekata i imovinsko pravnih odnosa.

3. Zajmovi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su s 11.050.858 kuna ili 0,9% više od Plana.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje plana u dijelu prihoda i primitaka nisu u potpunosti ostvareni izvorni prihodi od nefinancijske imovine, pomoći od lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta, u skladu sa Planom. Manjak prihoda uključit će se kao dodatan rashod u Financijskom planu u 2008. godine koje će se realizirati iz vlastitih prihoda u tekućoj godini.

..

Temeljem članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije (Službene novine Istarske županije 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 20. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU

1. O donošenju Godišnjeg obračuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2007. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/05-01/02
URBROJ:2163/1-12/01-01-08-195
Pazin, 20.02.2008.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić

