



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za održivi razvoj

Odsjek za pomorstvo, promet i veze

Pazin, M.B. Rašana 2/4

tel.052/621-411, fax: 052/624-977

KLASA: 340-01/09-01/12

URBROJ: 2163/1-08/2-09-02

Pazin, 24. srpnja 2009.g.

ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

putem
Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine
- dostavlja se

U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt na usvajanje.

Sa štovanjem,

PROČELNIK
Josip Zidarić, dipl.ing.arh.

Privitak:

1. Prijedlog Zaključka,
2. Obrazloženje,
3. Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009.godinu
4. Odluku Upravnog vijeća ŽUC-e



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 340-01/09-01/05
Urbroj: 2163/1-01/8-01/2
Pula, 24. srpnja 2009.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN

PREDMET: Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine

Na temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01; 60/01; 129/05; 109/07; 125/08 i 36/09), a u vezi s člankom 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 5/05) Župan Istarske županije dana 24. srpnja 2009. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine, te isti čini sastavni dio ovoga zaključka.
1. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
2. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se Josip Zidarić – pročelnik Upravnog Odjela za održivi razvoj Istarske županije.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan
Ivan Jakovčić, v.r.



Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i čl. 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09 i 46/09), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 2009. godine donosi

Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
za razdoblje od 1.01. do 30.06. 2009. godine

Članak 1.

Prihvća se Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 1.01. do 30.06. 2009. godine.

Članak 2.

Ovaj zaključak stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenim novinama Istarske županije"

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik
Dino Kozlevac

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka jesu članci 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 9/06 - drugi pročišćeni tekst i 14/06), i članak 10. stavak 3. Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste ("Službene novine Istarske županije", br. 1/05) kojim je propisano da je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Županijskom poglavarstvu.

II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM

Ovim Zaključkom Županijska skupština Istarske županije prihvaća Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine.

III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM

Sukladno članku 16. točka 2. Statuta Županijske uprave za ceste (Službene novine Istarske županije br. 5/05) Upravno vijeće odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja i dostavlja ih putem nadležnog upravnog tijela županije Županijskom poglavarstvu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste odobrilo je na svojoj sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine koji sadrži:

1. Financijski izvještaj,
2. Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama,
3. Plan radova redovnog održavanja – izvršenje,
4. Plan radova izvanrednog održavanja – izvršenje,
5. Plan radova građenja – izvršenje,
6. Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009

Temeljem navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini Istarske županije prihvaćanje Polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije

Tekst Prijedloga Zaključka i Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. dostavljeni su u privitku.

Temeljem članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 5/05) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2009. godine donosi

ODLUKU


1. O odobravanju Polugodišnjeg izvještaja Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:023-01/09-01/12
URBROJ:2163/1-12/01-01-09-19
Pazin, 24.07.2009.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije


Emil Soldatić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
52001 PAZIN, M. B. Rašana 2/4, p.p. 9

KLASA:400-01/06-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-6
Pazin, 24.07.2009.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 30.06.2009. GODINE**

Pazin, srpanj 2009. godine

Temeljen članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 87/08) i članka 16. Statuta Županijske uprave za ceste Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ 5/2005), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije na sjednici održanoj 24. srpanj 2009. godine donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. GODINU**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu iznosi:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

R.B.	OPIS	IZNOS
1.	PRIHODI POSLOVANJA	34.505.606
	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0
2.	RASHODI POSLOVANJA	28.235.276
	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	443.709
3.	RAZLIKA - VIŠAK (1 - 2)	5.826.621

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

R.B.	OPIS	IZNOS
4.	RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.939.937

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

R.B.	OPIS	IZNOS
5.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.811.215
7.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE (5 - 6)	-6.811.215

NEUTROŠENA SREDSTVA

R.B.	OPIS	IZNOS
8.	VIŠAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	5.826.621
9.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.939.937
10.	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-6.811.215
11.	UKUPNO - VIŠAK / MANJAK (8 + 9 + 10)	-2.924.531

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.513.947,62 kuna zatečena na žiro računu Županijske uprave za ceste Istarske županije na dan 30.06.2009. godine nalaze se u Glavnoj knjizi Županijske uprave za ceste Istarske županije za 2009. godinu za podmirenje nastalih obaveza.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.06.2009.

PRIHODI (A) I PRIMICI (B)	RAČUN	PLAN 2009	IZMJENE I DOPUNE	OSTVARENJE	INDEX
A PRIHODI POSLOVANJA (1-7)		78.351.636	85.126.618	34.505.606	40,5
1 Pomoći regionalne i lokalne samouprave		2.208.000	4.875.462	629.300	12,9
1.1 Kapitalne pomoći		2.208.000	4.875.462	629.300	12,9
1.1.1 Kapitalne pomoći županije	63322	0	600.000	0	0,0
1.1.2 Kapitalne pomoći gradova	63323	700.000	2.177.462	18.300	0,8
1.1.3 Kapitalne pomoći općina	63324	1.508.000	2.098.000	611.000	29,1
2 Pomoći subjekata opće države		7.825.200	10.294.169	3.038.455	29,5
2.1 Tekuće pomoći trgovačkih društava - HC		7.000.000	10.294.169	3.038.455	29,5
2.1.1 Stalne tekuće pomoći	63414/0	7.000.000	8.750.000	1.494.287	17,1
2.1.2 Interventna sredstva	63414/1	0	1.000.000	1.000.000	100,0
2.1.3 Sredstva po sporazumu	63414/2	0	544.169	544.169	100,0
2.2 Kapitalne pomoći državnih vlasti (MP)	63421	0	0	0	
2.3 Kapitalne pomoći od trgovačkih društava	63424	825.200	0	0	
3 Prihodi od financijske imovine		50.000	267.000	534.082	200,0
3.1 Kamate na depozite po viđenju	64132	50.000	50.000	6.012	12,0
3.2 Zat. Kamate i drugo	64143	0	0	446.476	
3.2 Pozitivne tečajne razlike	64151	0	200.000	64.594	32,3
3.3. Prihodi na dionice	64163	0	17.000	17.000	100,0
4 Prihodi od nefinancijske imovine		67.888.436	69.309.987	30.112.197	43,4
4.1 Naknada za korištenje javnih cesta	64241	67.058.436	68.479.987	29.501.096	43,1
4.2 Naknada za izvanredni prijevoz	64242	10.000	10.000	0	0,0
4.3 Naknada za prekomjernu uporabu cesta	64243	10.000	10.000	0	0,0
4.4 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	64244	500.000	500.000	525.108	105,0
4.5 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	64247	200.000	200.000	63.727	31,9
4.6 Naknada za izdavanje dozvola i suglasnosti	64248	60.000	60.000	12.300	20,5
4.7 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	64239	50.000	50.000	9.965	19,9
5 Administrativne upravne pristojbe		20.000	20.000	4.550	22,8
5.1 Državne upravne pristojbe	65111	20.000	20.000	4.550	22,8
6 Prihodi po posebnim propisima		350.000	350.000	187.023	53,4
6.1 Ostali prihodi za posebne namjene	65268	0	0	1.648	
6.1 Ostali nespomenuti prihodi	65269	350.000	350.000	185.375	53,0
7 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	72311	10.000	10.000	0	0,0
8 Prihodi od prodaje fin. Imovine	83412	0	0	0	
B PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0	0	0	
1 Krediti banaka	84412	0	0	0	
C POČETNO STANJE - NOVAC U BANKAMA	111	0	0		
SVEUKUPNO (A+B+C)		78.351.636	85.126.618	34.505.606	40,5

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.06.2009.

razred	skupina	podskupina	odjeljak	TEKUĆI RASHODI	PLAN 2009	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	INDEX
3				tekući rashodi	59.755.328	63.021.373	28.235.276	44,8
	31			rashodi za zaposlene	2.563.618	2.563.618	1.126.700	43,9
				ukupno plaće i doprinosi na plaće	2.529.618	2.529.618	1.103.700	43,6
	311			plaće	2.158.378	2.158.378	950.362	44,0
		3111		plaće za redovan rad	2.158.378	2.158.378	950.362	44,0
	312			ostali rashodi za zaposlene	34.000	34.000	23.000	67,6
		3121		nagrade, otpremnina	34.000	34.000	23.000	67,6
	313			doprinosi na plaće	371.240	371.240	153.339	41,3
		3132		doprinosi za zdravstvo	323.757	323.757	133.725	41,3
		3133		doprinosi za ZAP	36.692	36.692	15.156	41,3
		3134		doprinosi za ozljedu rada	10.791	10.791	4.458	41,3
	32			materijalni rashodi	52.166.710	54.416.710	24.339.356	44,7
	321			naknade troškova zaposlenicima	110.000	110.000	39.351	35,8
		3211		službena putovanja	25.000	25.000	4.465	17,9
		3212		naknada za prijevoz	60.000	60.000	27.412	45,7
		3213		stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	25.000	7.474	29,9
	322			rashodi za materijal i energiju	195.000	205.000	61.411	30,0
		3221		uredski materijal i ostali materijalni troškovi	35.000	35.000	11.547	33,0
		3223		energija	140.000	140.000	39.509	28,2
		3225		sitan inventar i autogume	20.000	30.000	10.354	34,5
	323			rashodi za usluge	51.636.710	53.876.710	24.154.037	44,8
				ukupno usluge tekućeg i invest. održavanja	49.389.000	50.255.000	23.510.199	46,8
				ukupno ostali rashodi za usluge	2.247.710	3.621.710	643.838	17,8
		3231		telefon, pošta, prijevoz	145.000	145.000	46.064	31,8
		32321/0		usluge tekućeg održavanja -redovno	41.545.000	41.545.000	23.389.565	56,3
		32321/1		usluge investicionog održavanja -izvanredno	7.777.000	8.625.000	89.681	1,0
		32322		usluge tekućeg i investicionog održavanja opreme	22.000	30.000	15.905	53,0
		32323		usluge tekućeg i investicionog održavanja prijevoznih sredstava	35.000	45.000	13.727	30,5
		32329		ostale usluge tekućeg i investicionog održavanja	10.000	10.000	1.321	13,2
		3233		usluge informiranja	53.000	53.000	16.965	32,0
		3234		komunalne usluge	71.000	71.000	13.379	18,8
		3236		zdravstvene usluge	15.000	20.000	969	4,8
		3237		intelektualne i osobne usluge	230.000	250.000	118.782	47,5
		3238		računalne usluge	11.000	60.000	19.417	32,4
		3239		ostale usluge	1.722.710	3.022.710	428.262	14,2
	329			ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000	225.000	84.557	37,6
		3291		naknade za rad	60.000	60.000	12.702	21,2
		3292		premije osiguranja	50.000	50.000	34.849	69,7
		3293		reprezentacija	40.000	40.000	3.714	9,3
		3294		članarine	60.000	60.000	33.293	55,5
		3299		ostale usluge poslovanja	15.000	15.000	0	0,0
	34			financijski rashodi	4.725.000	5.741.045	2.623.430	45,7
	342			kamata za primljene zajmove	4.570.000	5.586.045	2.529.887	45,3
		3423		kamata za zajmove	4.570.000	5.586.045	2.529.887	45,3
		3425		interkalarna kamata	0	0	0	
	343			ostali financijski rashodi	155.000	155.000	93.543	60,4
		3431		bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000	15.000	4.045	27,0
		3432		negativne tečajne razlike	10.000	10.000	3.391	33,9
		3433		zatezna kamata	0	0	0	
		3434		ostali nespomenuti financijski rashodi	130.000	130.000	86.107	66,2

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.DO 30.06.2009.

razred	skupina	podskupina	odjeljak	TEKUĆI RASHODI	PLAN 2009	IZMJENE I DOPUNE	IZVRŠENJE	INDEX
	38			ostali rashodi	300.000	300.000	145.790	48,6
		385		izvanredni rashodi	300.000	300.000	145.790	48,6
			3859	ostali izvanredni rashodi	300.000	300.000	145.790	48,6
4				kapitalni rashodi	5.186.000	6.755.000	443.709	6,6
	41			rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	0	0	
		412		nematerijalna imovina	0	0	0	
			4124	ostala prava	0	0	0	
	42			rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.116.000	6.685.000	443.709	6,6
		421		građevinski objekti	4.885.000	6.390.000	401.339	6,3
			4213	ceste	4.885.000	6.390.000	401.339	6,3
		422		postrojenja i oprema	91.000	110.000	37.677	34,3
			4221	uredska oprema i namještaj	61.000	70.000	37.677	53,8
			4222	komunikacijska oprema	0	10.000	0	0,0
			4223	oprema za održavanje i zaštitu	20.000	20.000	0	0,0
			4227	uređaj, strojevi i oprema	10.000	10.000	0	0,0
		423		prijevozna sredstva	140.000	140.000	0	0,0
			4231	prijevozna sredstva	140.000	140.000	0	0,0
		426		nematerijalna proizvedena imovina	0	45.000	4.694	10,4
			4262	računalne programe	0	45.000	4.694	10,4
	45			rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	70.000	70.000	0	0,0
		451		dodatna ulaganja na građevinskom objektima	70.000	70.000	0	0,0
			4511	dodatna ulaganja na građevinskom objektima	70.000	70.000	0	0,0
5				zajmovi	13.410.308	13.410.308	6.811.215	50,8
	54			izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	13.410.308	13.410.308	6.811.215	50,8
		544		otplata zajmova	13.410.308	13.410.308	6.811.215	50,8
			5441	otplata glavnice	13.410.308	13.410.308	6.811.215	50,8
UKUPNO					78.351.636	83.186.681	35.490.200	42,7
2	manjak prihoda iz 2008. god. - preneseni					1.939.937		
SVEUKUPNO PLAN 2009 3+4+5+2					78.351.636	85.126.618	35.490.200	41,7

II POSEBAN DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka po namjenama u posebnom dijelu plana:

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2009. DO 30.06.2009.

KLASIFIKACIJA - ORG.	RAČUN	PLAN 2.009	PLAN - I IZMJ. 2.009	IZVRŠ.	INDEX
I RASHODI ODRŽAVANJE		49.322.000	50.170.000	23.479.245	46,8
REDOVNO ODRŽAVANJE	3232/1	41.545.000	41.545.000	23.389.565	56,3
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3232/2	7.777.000	8.625.000	89.680	1,0
A ŽUPANIJSKE CESTE (a+b)		34.012.124	34.755.124	14.812.409	42,6
a) Redovno održavanje	3232/11	26.385.124	26.385.124	14.766.649	56,0
1. Ljetno	3232/111	23.113.649	23.113.649	13.189.080	57,1
2. Zimsko	3232/112	3.271.475	3.271.475	1.577.569	48,2
b) Izvanredno održavanje	3232/21	7.627.000	8.370.000	45.760	0,5
1. Priprema	3232/211	687.000	1.275.000	45.760	3,6
2. Radovi	3232/212	6.940.000	7.095.000	0	0,0
B LOKALNE CESTE (a+b)		15.309.876	15.414.876	8.666.836	56,2
a) Redovno održavanje	3232/12	15.159.876	15.159.876	8.622.916	56,9
1. Ljetno	3232/121	12.379.568	12.379.568	7.222.862	58,3
2. Zimsko	3232/122	2.780.308	2.780.308	1.400.054	50,4
b) Izvanredno održavanje	3232/22	150.000	255.000	43.920	17,2
1. Priprema	3232/221	150.000	255.000	43.920	17,2
2. Radovi	3232/222	0	0	0	
II GRAĐENJE	4213	4.885.000	6.390.000	401.339	6,3
1. Priprema	4213/1	2.885.000	4.390.000	401.339	9,1
2. Izgradnja	4213/2	2.000.000	2.000.000	0	0,0
III FINACIJSKI RASHODI I IZDACI		18.435.308	19.451.353	9.580.435	49,3
1. Rashodi	342+343+385	5.025.000	6.041.045	2.769.220	45,8
2. Izdaci	544	13.410.308	13.410.308	6.811.215	50,8
IV RASHODI ŽUC-e		5.709.328	7.175.328	2.029.181	28,3
1. Plaće inaknade zap.	311+312+313	2.563.618	2.563.618	1.126.700	43,9
2. Mat. rash. i usluge	321+322+323- (3232/1+3232/2) +329	2.844.710	4.246.710	860.110	20,3
3. Ostali rashodi	412+422+423+426	301.000	365.000	42.371	11,6
V MANJAK PRIHODA IZ 2008.GOD.		0	1.939.937		0,0
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI (I-V)		78.351.636	85.126.618	35.490.200	41,7

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA
REDOVNOG ODRŽAVANJA**

IZVRŠENJE PLANA RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2009.

GODIŠNJI PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA ZA 2009. GODINU - IZVRŠENJE OD 01.01.2009. DO 30.06.2009.

REDOVNO ODRŽAVANJE		PLAN 2009.			PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA			IZVRŠENJE					
Pozicija	Opis rada	županijske ceste	lokalne ceste	ukupno	županijske ceste	lokalne ceste	ukupno	županijske ceste	INDEKS (%)	lokalne ceste	INDEKS (%)	ukupno	INDEKS (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.345.100,96	98.699,44	1.443.800,40	1.345.100,96	98.699,44	1.443.800,40	609.697,46	45,33	132.824,60	134,57	742.522,06	51,43
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	7.273.520,38	4.828.823,30	12.102.343,68	7.273.520,38	4.828.823,30	12.102.343,68	3.010.626,21	41,39	2.188.786,00	45,33	5.199.412,21	42,96
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	720.197,00	296.004,70	1.016.201,70	720.197,00	296.004,70	1.016.201,70	1.107.366,20	153,76	607.511,36	205,24	1.714.877,56	168,75
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	684.900,90	115.262,00	800.162,90	684.900,90	115.262,00	800.162,90	217.789,40	31,80	571.110,76	495,49	788.900,16	98,59
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	717.195,08	284.795,43	1.001.990,52	717.195,08	284.795,43	1.001.990,52	1.093.003,99	152,40	500.961,71	175,90	1.593.965,70	159,08
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	3.764.711,41	1.052.642,06	4.817.353,46	3.764.711,41	1.052.642,06	4.817.353,46	2.250.492,13	59,78	259.761,81	24,68	2.510.253,94	52,11
7.	KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	4.197.243,72	3.371.323,68	7.568.567,40	4.197.243,72	3.371.323,68	7.568.567,40	2.283.265,65	54,40	1.591.512,46	47,21	3.874.778,11	51,20
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA (mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.	57.744,99	34.636,28	92.381,26	57.744,99	34.636,28	92.381,26	117.839,88	204,07	67.910,32	196,07	185.750,20	201,07
9.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVIJETIMA)	2.681.536,43	2.278.940,92	4.960.477,35	2.681.536,43	2.278.940,92	4.960.477,35	1.293.089,53	48,22	1.147.585,01	50,36	2.440.674,54	49,20
10.	OSTALI RADOVI	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	120.639,96	75,40	0,00	0,00	120.639,96	60,32
11.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA S POSEBNIM UPRAVLJANJEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	POSEBNE USLUGE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		21.627.150,87	12.426.127,80	34.053.278,67	21.627.150,87	12.426.127,80	34.053.278,67	12.103.810,40	55,97	7.067.964,04	56,88	19.171.774,44	56,30
PDV 22%		4.757.973,19	2.733.748,12	7.491.721,31	4.757.973,19	2.733.748,12	7.491.721,31	2.662.838,29		1.554.952,09		4.217.790,38	
SVEUKUPNO:		26.385.124,06	15.159.875,92	41.544.999,98	26.385.124,06	15.159.875,92	41.544.999,98	14.766.648,69		8.622.916,13		23.389.564,82	
UKUPNO LJETNO:		23.113.649,61	12.379.567,99	35.493.217,60	23.113.649,61	12.379.567,99	35.493.217,60	13.189.079,46	57,06	7.222.862,42	58,35	20.411.941,88	57,51
UKUPNO ZIMSKO:		3.271.474,45	2.780.307,93	6.051.782,37	3.271.474,45	2.780.307,93	6.051.782,37	1.577.569,23	48,22	1.400.053,71	50,36	2.977.622,94	49,20

IZVRŠENJE RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU
OD 01. 01.2009. GOD. DO 30.06.2009.GOD.

PLANIRANI RADOVI:	41.545.000,00 KUNA
IZVRŠENI RADOVI:	23.389.564,82 KUNA
INDEKS:	56,30 %

Radovi po stavkama:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
2. Održavanje kolnika
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
3. Održavanje bankina i berme
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
5. Održavanje objekata za odvodnju
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
6. Održavanje opreme ceste
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
7. Košenje trave i održavanje zelenila
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
8. Održavanje objekata
 - radovi izvršeni u povećanom opsegu zbog povećanih potreba
9. Održavanje cesta u i objekata u zimskim uvjetima
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
10. Ostali radovi
 - radovi izvršeni u planiranom opsegu
11. Održavanje cesta i objekata s posebnim upravljanjem
 - radovi nisu planirani
12. Posebne usluge
 - radovi nisu izvršeni jer se nije pokazala potreba za njima

**IZVRŠENJE PLANA RADOVA
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2009.

IZVRŠENJE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD 01.01.2009. GODINE DO 30.06.2009. GODINE

VRSTA RADOVA	PLAN 2009			I IZMJENE PLANA 2009			IZVRŠENJE PLANA 2009			INDEX
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	
I ODRŽAVANJE										
B. IZVANREDNO ODRŽAVANJE										
1. OBNOVA KOLNIKA										
1.1 PRIPREMA										
1.1.1 5002 raskrižje funtana (margerita)	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.2 5042 višnjani - tičan	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3 5072 krivina žbandaj	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.4 5133 raskrižje škatori	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.5 5103 raskrižje koromačno	0,00		0,00	140.000,00		140.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.6 50123 cere		0,00	0,00		105.000,00	105.000,00		43.920,00	43.920,00	0,42
1.1.7 5002 raskrižje kanegra	0,00		0,00	134.000,00		134.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.8 5079 most pićan	0,00		0,00	46.000,00		46.000,00	45.560,90		45.560,90	0,99
1.1.9 5190 raskrižje žminj	0,00		0,00	192.000,00		192.000,00	0,00		0,00	0,00
1.1.10 5042 raskrižje tičan	0,00		0,00	76.000,00		76.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	500.000,00	0,00	500.000,00	1.088.000,00	105.000,00	1.193.000,00	45.560,90	43.920,00	89.480,90	0,08
1.2 RADOVI										
1.2.1 5002 raskrižje novigrad	610.000,00		610.000,00	610.000,00		610.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2 5042 tićan - karobja	4.080.000,00		4.080.000,00	4.080.000,00		4.080.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3 5081 rotor ulica slobode	1.430.000,00		1.430.000,00	1.430.000,00		1.430.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.4 5119 raskrižje medulinska cesta - pomer	820.000,00		820.000,00	820.000,00		820.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00			0,00	0,00
UKUPNO OBNOVA KOLNIKA	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	8.028.000,00	105.000,00	8.133.000,00	45.560,90	43.920,00	89.480,90	0,01

2. OBNOVA OBJEKATA										
2.1 PRIPREMA										
2.1.1 50055 most gradinje - sanacija		70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
2.1.2 županija glavni pregledi mostova	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	100.000,00	70.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 RADOVI										
2.2.1										
UKUPNO RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OBNOVA OBJEKATA	100.000,00	70.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. SANACIJA KLIZIŠTA										
3.1 PRIPREMA										
3.1.1 5007 potporni zid marušići	37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00	0,00		0,00	0,00
3.1.2 50013 potporni zid oskoruš		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	37.000,00	30.000,00	67.000,00	37.000,00	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 RADOVI										
3.2.1 5013 odron vidaci			0,00	155.000,00		155.000,00	0,00		0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA	37.000,00	30.000,00	67.000,00	192.000,00	30.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.577.000,00	100.000,00	7.677.000,00	8.320.000,00	205.000,00	8.525.000,00	45.560,90	43.920,00	89.480,90	0,01
RAZNO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.627.000,00	150.000,00	7.777.000,00	8.370.000,00	255.000,00	8.625.000,00	45.760,90	43.920,00	89.680,90	0,01
UKUPNO PRIPREMA KOLNIK	500.000,00	0,00	500.000,00	1.088.000,00	105.000,00	1.193.000,00	45.560,90	43.920,00	89.480,90	0,08
UKUPNO PRIPREMA OBJEKTI	100.000,00	70.000,00	170.000,00	100.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA KLIZIŠTA	37.000,00	30.000,00	67.000,00	37.000,00	30.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZNO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00
UKUPNO PRIPREMA	637.000,00	100.000,00	737.000,00	1.225.000,00	205.000,00	1.430.000,00	45.760,90	43.920,00	89.680,90	0,06
UKUPNO RADOVI KOLNIK	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI KLIZIŠTA	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RADOVI	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00	7.095.000,00	0,00	7.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZVANREDNO ODRŽAVANJE	7.627.000,00	150.000,00	7.777.000,00	8.370.000,00	255.000,00	8.625.000,00	45.760,90	43.920,00	89.680,90	0,01

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ IZVRŠENJA PLANA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2009.GODINE - OBRAZLOŽENJE

Planirani rashodi za radove na izvanrednom održavanju iznose 8.625.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 89.480,90 kn ili 1 % .

Radovi nisu realizirani zbog neadekvatnog priliva sredstava koja Županijskoj upravi za ceste Istarske županije doznaju poduzeće Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb te se isti prebacuju u drugo polugodište 2009. godine.

Osnovne stavke rashoda su:

- A) Obnova kolnika
- B) Obnova objekata
- C) Sanacija klizišta

1. OBNOVA KOLNIKA

1.1. PRIPREMA

U stavci pripreme na obnovi kolnika sadržani su troškovi koji se odnose na

- izradu geodetskih podloga za projektiranje
- izrada tehničke dokumentacije
- izrada elaborata izvlaštenja
- naknade za izvlaštenje

Stavka

- 1.1.1. ŽC 5002 Raskrižje Funtana (Margerita)
 - okončana procedura javne nabave te je usluga pripreme u tijeku ugovaranja.
- 1.1.2. ŽC 5042 dionica Višnjan – Tićan
 - okončana procedura javne nabave te je usluga pripreme u tijeku ugovaranja.
- 1.1.3. ŽC 5072 Krivina Žbandaj
 - okončana procedura javne nabave te je usluga pripreme u tijeku ugovaranja.
- 1.1.4. Raskrižje Škatari
 - ugovaranje usluge izvršiti će se u drugom polugodištu.
- 1.1.5. Raskrižje Koromačno
 - usluga projektiranja je u izradi ali nije okončana te nije izvršeno fakturiranje.
- 1.1.6. LC 50123 dionica Cere
 - usluga projektiranja je u izradi te je ispostavljena samo prva privremena situacija.
- 1.1.7. ŽC 5002 dionica Raskrižje Kanegra
 - usluga projektiranja je u izradi ali nije okončana te nije izvršeno fakturiranje.
- 1.1.8. ŽC Most Pićan
 - usluga projektiranja izvršena i plaćena u cijelosti.
- 1.1.9. ŽC 5190 Raskrižje Žminj
 - ugovaranje usluge pripreme izvršiti će se u drugom polugodištu.
- 1.1.10. ŽC 5042 Raskrižje Tićan
 - ugovaranje usluge pripreme izvršiti će se u drugom polugodištu.

1.2. RADOVI NA OBNOVI KOLNIKA

Stavka

- 1.2.1. ŽC 5002 Raskrižje Novigrad
- radovi su realizirani, a plaćanje će se izvršiti u drugom polugodištu.
- 1.2.2. ŽC 5042 dionica Tićan – Karojba
- radovi će se realizirati u drugom polugodištu.
- 1.2.3. ŽC 5081 Rotor Ulica Slobode
- radovi su ugovoreni te će se realizirati u drugom polugodištu.
- 1.2.4. ŽC 5042 Raskrižje Medulinska cesta - Pomer
- radovi će se realizirati u drugom polugodištu.

2. OBNOVA OBJEKATA

2.1. PRIPREMA

Stavka

- 2.1.1. ŽC 5055 Most Gradinje - sanacija
- usluga pripreme je u tijeku ugovaranja.
- 2.1.2. Županija glavni pregled mostova
- usluga pripreme je u tijeku ugovaranja.

3. SANACIJA KLIZIŠTA

3.1. PRIPREMA

Stavka

- 3.1.1. ŽC 5007 Potporni zid Marušići
- usluga pripreme je u tijeku ugovaranja.
- 3.1.2. LC 50013 Potporni zid Oskoruš
- usluga pripreme je u tijeku ugovaranja.

3.2. RADOVI

Stavka

- 3.2.1. ŽC 5013 Odron Vidaci
- radovi izvršeni u potpunosti, a plaćanje će se izvršiti u drugom polugodištu.

IZVRŠENJE PLANA RADOVA GRAĐENJA

IZVRŠENJE PLANA RADOVA GRAĐENJA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2009.

VRSTA RADOVA	PLAN			PLAN (I IZMJENE)			IZVRŠENJE			INDEX		
	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUPANIJSKE	LOKALNE	UKUPNO	ŽUP	LOK	UKUP
II GRAĐENJE												
A. PRIPREMA												
1. PROJEKTI												
1,1 OBILAZNICA PULE (ULICA P. B.)	1.225.000,00		1.225.000,00	1.225.000,00		1.225.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,2 OBILAZNICA BARBANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00		#DIV/0!	0,00
1,3 OBILAZNICA BRTONIGLA	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00		0,00		#DIV/0!	0,00
1,4 Ž5134 ŠIŠANSKA CESTA	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00		0,00	0,61	#DIV/0!	0,00
1,5 OBILAZNICA PULE ST.PELIČETI - POMER	300.000,00		300.000,00	200.000,00		200.000,00	121.610,12		121.610,12	#REF!	#DIV/0!	0,61
1,6 Ž5002 VRSAR (SPOJ AC ORSERA - Ž5002)	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	57.149,68		57.149,68	0,95	#DIV/0!	0,95
1,7 OBILAZNICA NOVE VASI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	1.742,16		1.742,16	0,35	#DIV/0!	0,35
1,8 RASKRIŽJE BUTORI (D48 - L50096)	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,9 Ž 5002 OBILAZNICA NOVIGRADA	0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,10 SPOJNA CESTA D21 - MARANA (FAŽANA)	0,00		0,00	220.000,00		220.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO PROJEKTI	1.840.000,00	215.000,00	2.055.000,00	2.260.000,00	215.000,00	2.475.000,00	180.501,96	0,00	180.501,96	0,08	0,00	0,07
2. IZVLAŠTENJE												
2.1 ELABORATI												
2.1.1 OBILAZNICA BARBANA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.1.2 Ž 5118 MARČANA - KRIŽ	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.3 OBILAZNICA BRTONIGLA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
2.1.4 Ž5187 OBILAZNICA KRNJALOŽA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.5 Ž5075 TINJAN - SV.PETAR U ŠUMI	70.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00	840,00		840,00	0,01	#DIV/0!	0,01
2.1.6 ROTOR KUKCI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.7 L50034 NUGLA		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
UKUPNO ELABORATI IZVLAŠTENJA	120.000,00	110.000,00	230.000,00	120.000,00	195.000,00	315.000,00	840,00	0,00	840,00	0,01	0,00	0,00
2.2 NAKNADA												
2.2.1 MARČANA - KRIŽ	300.000,00		300.000,00	800.000,00		800.000,00	215.949,26		215.949,26	0,27	#DIV/0!	0,27
2.2.2 OBILAZNICA BARBANA		300.000,00	300.000,00		800.000,00	800.000,00		4.047,44	4.047,44	#DIV/0!	0,01	0,01
2.2.3	0,00		0,00			0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.4	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
UKUPNO NAKNADA IZVLAŠTENJA	300.000,00	300.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	215.949,26	4.047,44	219.996,70	0,27	0,01	0,14
UKUPNO IZVLAŠTENJE	420.000,00	410.000,00	830.000,00	920.000,00	995.000,00	1.915.000,00	216.789,26	4.047,44	220.836,70	0,24	0,00	0,12
A. UKUPNO PRIPREMA	2.260.000,00	625.000,00	2.885.000,00	3.180.000,00	1.210.000,00	4.390.000,00	397.291,22	4.047,44	401.338,66	0,12	0,00	0,09

B. IZGRADNJA												
1. IZGRADNJA (MODERNIZACIJA CESTA)												
1,1			0,00			0,00			0,00			
UKUPNO MODERNIZACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2. IZGRADNJA OBJEKATA												
2,1 Ž 5187 OBILAZNICA KRANJSKA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2,2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO IZGRADNJA OBJEKATA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3. REKONSTRUKCIJA CESTA												
3,1	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3,2	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3,3	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO REKONSTRUKCIJA CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4. REKONSTRUKCIJA OBJEKATA												
4,1												
UKUPNO REKONSTRUKCIJA OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. OSTALI INVESTICIONI RADOVI												
5,1	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO OSTALI INVESTICIONI RADOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
B. UKUPNO IZGRADNJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
UKUPNO GRAĐENJE	4.260.000,00	625.000,00	4.885.000,00	5.180.000,00	1.210.000,00	6.390.000,00	397.291,22	4.047,44	401.338,66	0,08	0,00	0,06

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ IZVRŠENJA PLANA GRAĐENJA ZA PERIOD OD 01.01. DO 30.06.2009.GODINE - OBRAZLOŽENJE

Građenje na županijskim i lokalni cestama u razdoblju od 01.01.2009. do 30.06.2009. godine izvršeno je u slijedećim radovima:

A) PRIPREMA

1. PROJEKTI

- 1.1 Obilaznica Pule (Ulica P.B) – sredstva planirana u iznosu 1.225.000,00 kn nisu realizirana, sredstva se planiraju kao udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za građenje punog profila ceste Ž5119 i dijela Ž5132, nosioc radova je Grad Pula.
- 1.2 Obilaznica Barbana – projekti planirani u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirani, izrada projekta je ugovorena, radovi su u tijeku.
- 1.3 Obilaznica Brtonigla – projekti planirani u iznosu od 185.000,00 kn nisu realizirani, natječaj za odabir izrađivača projekta je proveden.
- 1.4 Ž5134 Šišanska cesta - projekti planirani u iznosu od 200.000,00 kn nisu realizirani, sredstva se planiraju kao udio u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za građenje punog profila ceste Ž5134 dionica - Šišanska cesta nosioc radova je Grad Pula.
- 1.5 Obilaznica Pule St.Pelićeti – Pomer - sredstva planirana u iznosu od 200.000,00 kn realizirana su u iznosu 121.610,12 kn ili 61 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.6 Ž5002 Vrsar (spoj AC Orsera – Ž5002) - projekti planirani u iznosu od 60.000,00 kn realizirani su u iznosu od 57.149,68 kn ili 95 % zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.7 Obilaznica Nove Vasi – projekti planirani u iznosu od 5.000,00 kn realizirani su u iznosu od 1.742,16 kn ili 34 % od planirane vrijednosti zbog manje vrijednosti projekta.
- 1.8 Raskrižje Butori (D48 – L50096)- projekti planirani u iznosu od 50.000,00 kn nisu realizirani, projekt će se realizirati nakon usklađenja prostorno planske dokumentacije Općine Tinjan.
- 1.9 Ž5002 Obilaznica Novigrada - projekti planirani u iznosu od 300.000,00 kn nisu realizirani, izrada projektne dokumentacije je u tijeku.
- 1.10 Spojna cesta D21 – Marana (Fažana) - projekti planirani u iznosu od 220.000,00 kn nisu realizirani jer nisu realizirani planirani prihodi.

2. IZVLAŠTENJE

2.1. ELABORATI

- 2.1.1.L50182 Obilaznica Barbana – izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 85.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku.
- 2.1.2.Ž5118 Marčana – Križ - izmjene i dopune parcelacijskog elaborata planirane u iznosu od 30.000,00 kn nisu realizirane, izmjene i dopune parcelacijskog elaborata izvršiti će se nakon postupka izvlaštenja, postupak izvlaštenja je u tijeku.
- 2.1.3.Obilaznica Brtonigla – parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 80.000,00 kn nije realiziran, elaborat će se realizirati nakon izrade glavnog projekta Obilaznice Brtonigla.
- 2.1.4. Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran, elaborat će se realizirati nakon usklađenja pojedinih imovinsko pravnih odnosa.
- 2.1.5. Ž5075 Sv.Petar – Tinjan - elaborat planiran u iznosu od 70.000,00 kn nije realiziran jer nisu realizirani planirani prihodi, iznosom od 840,00 kn podmirene su administrativne pristojbe.
- 2.1.6.Rotor Kukci - elaborat planiran u iznosu od 10.000,00 kn nije realiziran jer je ispravak elaborata izrađen bez naknade.
- 2.1.3.L50034 Nugla - parcelacijski elaborat planiran u iznosu od 30.000,00 nije realiziran, radovi su ugovoreni, parcelacijski elaborat je u izradi.

2.2. NAKNADA

- 2.2.1.Ž5118 Marčana – Križ - naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 800.000,00 realizirana je u iznosu od 215.949,26 kn ili 27% od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2009. godini.
- 2.2.2.L50182 Obilaznica Barbana - Naknada za izvlaštenje zemljišta planirana u iznosu od 800.000,00 kn realizirana je u iznosu od 4.047,44 kn ili 0.05 % od planirane vrijednosti, preostali dio naknade isplatiti će se u postupku izvlaštenja u 2009. godini.

B) IZGRADNJA

1. IZGRADNJA OBJEKATA

- 1.1 Ž5187 Obilaznica Krnjaloža - radovi planirani u iznosu od 2.000.000,00 kn nisu realizirani, natječaj za radove na izgradnji građevine Obilaznica Krnjaloža je u tijeku.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:400-01/06-01/01
URBROJ:2163/1-12/01-02-08-6
Pazin, 24.07. 2009.

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Predsjednik upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Istarske županije

Emil Soldatić

**OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2009. GODINE**

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu donešen je dana 09. prosinca 2008. godine na iznos od 78.351.636 kune na kojeg je Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 09. studeni 2008. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Istarske županije dana 20. veljača 2009. godine donosi Odluku o donošenju Prvih izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu na iznos od 85.126.618 kuna.

Županijsko poglavarstvo Istarske županije dalo pozitivno prethodno mišljenje dana 03. ožujka 2009. godine i kao takvo upućeno je na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na osnovu članka 13. ZOJC – a Narodne novine broj 180/04.

Polugodišnji izvještaj Plana građenja i održavanja za 2009. godinu iznosi:

R.B	OPIS	IZNOS
1.	UKUPNI PRIHODI	34.505.606
2.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNIH GODINA	-1.939.937
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0
4.	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1+2+3)	32.565.669
5.	UKUPNI RASHODI	28.678.985
6.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	6.811.215
7.	UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA (5+6)	35.490.200
8.	MANJAK SREDSTAVA (4-7)	-2.924.531

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 34.505.606 kuna od ukupno 85.126.618 kuna odnosno 40,5 % od Plana ili prihodi od nefinancijske imovine 43,4 %,

prihodi iz proračuna za 24,1 %, prihodi od administrativnih pristojbi za 22,8 % i prihodi od financijske imovine u odnosu na Plan za 200 %.

1. Prihodi

Prihodi od pomoći regionalne i lokalne samouprave ostvareni su u iznosu od 629.300 kuna. Glavni razlog neostvarivanja prihoda je nerealizacija projekata u kojim značajnije učestvuje lokalna samouprava koji će se realizirati u drugom dijelu godine.

Prihodi od pomoći opće države planirano u iznosu od 10.294.169 kuna ostvareni su sa 3.038.455 kuna ili 29,5 % u odnosu na planirana sredstva.

Prihodi od financijske imovine planirano u iznosu od 267.000 kuna, a realizirani su u iznosu od 534.082 ili 200 % više od Plana zbog ostvarenih zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine planirano u iznosu od 69.309.987 kuna realizirani su u iznosu od 30.112.196 kuna ili 43,4 % od Plana.

Prihodi od administrativnih upravnih pristojbi planirano u iznosu od 20.000 kuna realizirani su u iznosu od 4.550 kuna ili 22,8 % od Plana.

Prihodi po posebnim propisima planirano u iznosu od 350.000 kuna ostvareni su u iznosu od 187.023 kuna ili 53,4 % od Plana.

2. Primici

Primitaka od zaduživanja, ili drugih primitaka nije bilo planirano.

Ostvarenim приходima i primicima nisu pokrivena sve obaveze rashode i izdatke u tekućoj godini, što rezultira tekućim manjkom od 984.594 kuna, i bit će pokriven приходima iz drugog polugodišta 2009. godine.

B RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 85.126.618 kuna ostvareni su u iznosu od 35.490.200 kune ili 41,7 % od Plana.

1. Tekući rashodi

Tekući rashodi planirani u iznosu od 63.021.373 ostvareni su s 28.235.276 kuna ili 44,8 % od Plana.

Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.563.618 kuna realizirani su s 1.126.700 kuna ili 43,9 % od Plana.

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 54.416.710 kuna realizirani su s 24.339.356 kune ili 44,7 % od Plana.

Financijski rashodi planirani u iznosu od 5.741.045 ostvareni su s 2.623.430 kuna ili 45,7 % od Plana

2. Kapitalni rashodi

Kapitalni rashodi planirani u iznosu od 6.755.000 kuna realizirani su s 443.709 kuna ili 6,6 % od Plana.

Kapitalni rashodi nisu ostvareni zbog neostvarivanja planiranih prihoda u prvom polugodištu 2009. godine.

3. Zajmovi

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova realizirani su u iznosu od 6.811.215 kuna ili 50,8 % od Plana.

ZAKLJUČNO

Ostvarenje ukupnih prihoda i primitaka za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine Županijske uprave za ceste Istarske županije iznosi 34.505.606,00 kuna, te ukupnih rashoda i izdataka 35.490.200,00 kuna što rezultira tekućim manjkom u iznosu od 984.594,00 kuna.

Očekuje se ostvarenje prihoda i primitaka od pomoći lokalne samouprave i trgovačkog društva Hrvatskih cesta u drugom polugodištu i pokriti tekući polugodišnji manjak sredstava.

..

